

建平县立强石膏板厂“8·29”高处坠落一般事故调查报告

发布日期：2023-12-22 信息来源：建平县应急管理局

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）现场勘查情况

（三）事故发生单位安全管理情况

（四）事情发生经过

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、责任单位存在的主要问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

（一）严格落实安全主体责任，有效治理隐患

（二）全面落实安全监管责任，确保生产安全

建平县立强石膏板厂“8·29”高处坠落一般事故调查报告

2023年8月29日，在建平县立强石膏板厂内发生一起高处坠落一般事故，外雇维修人员在修理太阳能热水器过程中发生高处坠落死亡，造成直接经

事故发生后，建平县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）等有关法律法规，20人民政府批准了由成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会等部门组成的建平县立强石膏板厂生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、实地调查、查阅资料、分析研判、人员方法，查明了事故发生的时间、经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出个人提出了处理建议以及事故防范措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，建平县立强石膏板厂“8·29”高处坠落事故是事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

建平县立强石膏板厂（以下简称立强板厂）已取得营业执照，统一社会信用代码：912113226994XXXXXX;类型：一般纳税人；经营者：霍某某；12日；经营范围：石膏板、石膏粉、粉刷石膏、染料制造、销售等；注册地址：建平现代生态科技园区（黑水镇）。

立强板厂自2023年8月中旬停产至今，发生高处坠落事故当天，企业处于停产状态。

（二）现场勘查情况

事故现场位于立强板厂厂区内宿舍楼西北侧的锅炉房，该锅炉房顶部石棉瓦破损，呈现一个孔洞。

（三）事故发生单位安全管理情况

立强板厂未配备专职或者兼职的安全管理人员，对外雇维修人员安全管理缺失。

（四）事情发生经过

2023年8月29日上午8时左右，立强板厂的霍文波（化名）到黑水镇街里小国水暖门市找人修理厂内宿舍楼的太阳能热水器，小国水暖件门市经营人员高某某，随后霍文波（化名）便离开小国水暖件门市后去了平庄。当天11点左右，高某某驾驶着自己的黄色正三轮车（后面装着箱棚，棚内装有水强板厂，和门卫霍文青（化名）及销售人员杜某某说明情况后，就独自直接去维修太阳能了，杜某某和霍文青（化名）没再参与维修太阳能的事，杜某街里了。下午14点左右，外出回来杜某某发现仍没有热水，就出去查看，当走到锅炉房时，发现太阳能维修人员躺在锅炉房的地上，地面还有一滩血，锅炉房顶部破损，呈现一个孔洞，疑似修理工踩露所致（后经公安部门《现场勘察检查工作记录》确认）。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，死亡原因为高处坠落导致严重闭合性颅脑损伤。事故直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年8月29日14时左右，立强板厂销售人员杜某某发现情况后立即通过电话将事故情况向企业负责人霍某某和霍文波（化名）进行了报告。14时人民政府接到立强板厂报告。15时40分，建平县黑水镇人民政府派人现场核实后向建平县应急管理局报告，建平县应急管理局接到报告后并依法上报。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，杜某某发现修理工高某某躺在地上没有反应，立刻拨打了110报警、120急救。110先抵达现场后进行了现场勘查；120到场后，医护人某进行现场救治。

（三）医疗救治和善后情况

120医护人员到达现场后，对高某某生命体征进行检查，当场宣布其死亡。2023年8月30日，立强板厂与高某某家属在黑水镇达成善后协议并签订
金额为**万元。立强板厂于当天将赔偿款支付给高某某家属。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，立强板厂杜某某在发现修理人员从屋顶坠落后，立即拨打110报警和120急救，现场救援措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

水暖修理工高某某为维修宿舍楼顶的太阳能，在通过锅炉房顶时（石棉瓦）踩漏坠落，摔伤致死。

（二）事故间接原因

1.安全管理缺失。

立强板厂将维修太阳能热水器的工作交由无安全条件、无任何资质的高某某，未签订专门的安全管理协议；未对外来维修人员进行统一协调、管理
章行为，未能及时纠正违章作业；未在危险区域设置明显的警示标志；未及时消除安全生产事故隐患。

2.未采取技术管理措施排除事故隐患。

立强板厂未对安全隐患进行有效督促，未采取技术管理措施，及时消除安全隐患。

四、责任单位存在的主要问题

立强板厂，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负

有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款的规定，未按规定配备专职或兼职的安全生产管理人员；违反《中华人民共和国安
的第一款的规定，将维修太阳能的工作交由无任何资质的高某某，对外雇人员的安全管理缺失。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

立强板厂，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十九条的第一款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国
条、第一百一十四条第一款第（一）项的定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.高某某，作为维修人员无视安全，在锅炉房顶（石棉瓦）上冒险行走，踩漏导致高处坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于高某某在事故中已经
任。

2.霍某某，作为建平县立强石膏板厂的投资人、负责人，是该单位安全生产第一责任人。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）
理职责，未能检查本单位的安全生产工作，未能排查并消除可能致使发生事故的安全隐患；对事故发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》
定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

六、事故防范措施建议

（一）严格落实安全主体责任，有效治理隐患

立强板厂，要深刻吸取事故教训，举一反三。企业内部应加强对安全生产法律法规、规章制度的学习教育，主要负责人要经专门的安全生产教育培
格后方可上岗；建立并落实安全风险辨识分级管控制度，开展经常性安全检查和事故隐患排查整治；对外来作业人员进行统一协调、管理及资质审查、
反操作规程的行为；严格按《中华人民共和国安全生产法》和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》等政策法规的规定，依法落实安全生产主体责任，
识，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）全面落实安全监管责任，确保生产安全

安全生产监督管理部门及黑水镇政府要严格落实安全监管责任，进一步加强安全监管，督促企业认真开展安全生产自查自改，强化安全检查和
全。

建平县立强石膏板厂

“8·29”高处坠落一般事故调查组

2023年10月16日

国家部委网站 省级政府网站 市级政府网站 各区县政府网站 县

关于本网
网站声明
网站地图

主办单位：建平县人民政府办公室
辽公网安备21132202000054号
辽ICP备08100901号-1

版权所有：建平县人民政府
网站标识码:2113220007
邮编：122000

邮箱：jpdzzw@163.com