单位职责
领导之窗
机构设置
政策文件
工作动态
政府信息公开
依申请公开
互动交流

中国建筑一局（集团）有限公司“9·20”其他伤害事故调查报

发布时间： 2026年04月17日 15:33:31 来源：贵安新区安全生产监督管理局 字体： 小 中 大

2023年9月20日下午13时30分左右，中国建筑一局（集团）有限公司贵安美的云一期数据中名工人在操作剪刀式升降车过程中发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损32万元。

接到事故报告后，贵安新区党工委管委会领导要求全力抢救受伤人员，并妥善处理善后工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4定，贵安新区管委会于2023年9月23日批准成立以贵安新区安全生产监督管理局牵头，贵安新区（工会）、贵安新区纪检监察工委、贵安新区公安局、贵安新区城乡建设局等单位为成员的“9·2组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质和责对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下

一、基本情况

（一）事故发生项目基本情况。

贵安美的云一期项目位于贵州省贵安新区马场科技新城，一期地块（MN-13-01）净用地面，规划建设4栋数据中心及配套工程，总设计机柜数及功率约4800×8KW（每栋数据中心楼120

（二）事故发生地点基本情况。

事故地点位于贵安美的云项目A栋数据中心3楼包间机房内，现场较空旷，没有安装视频监控等安装房之间通过门洞连通，现场主要从事机电安装工作。

（三）事故涉及单位基本情况。

建设单位：贵州美的数港科技有限公司，成立时间：2022年4月2日，营业执照统一社会XXXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：张某某，住所： 贵州省贵安新区碧桂园绿色金融港项目(ZH号楼6楼1-2号房，经营范围：云计算装备技术服务，大数据服务，互联网数据服务，工业互联网数据处理和存储支持服务等。

总包单位：中国建筑一局（集团）有限公司，成立时间：1953年3月1日，营业执照统一社会XXXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：吴某某，住所：北京市丰台区西四环南路52号，类型：有限经营范围：施工总承包，专业承包，工程技术咨询，工程项目管理；安全生产许可XXXXXXXXXXXXXXX，许可范围：建筑施工，有效期：2022年10月8日至2025年10月7日；建筑证书编号：XXXXXXXXXXXXXXX，有效期：2023年12月31日，资质类别及等级：建筑装修装饰包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级等。

分包单位：北京四洋机电设备安装工程有限公司，成立时间：2001年4月2日，营业执照统一码：XXXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：张某某，住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路A-6115室，经营范围：专业承包，承担中型工业与民用建筑项目的设备、管道、电器仪表、通风设备的安装等；安全生产许可证编号：XXXXXXXXXXXXXXX，许可范围：建筑施工，有效期：20至2026年2月8日；建筑企业资质证书编号：XXXXXXXXXXXXXXX，有效期：2023年12月31日，等级：建筑机电安装工程专业承包叁级、施工劳务不分等级。

监理单位：北京诚公管理咨询有限公司，成立日期：1999年11月3日，法定代表人：汤某某，责任公司（法人独资），住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号，经营范围：企业管理咨

目管理，工程监理，工程招标及代理等；工程监理资质证书编号：XXXXXXXXXXXXXXX，有效期
月3日，资质类别及等级：房屋建筑工程专业资质乙级，市政公用工程专业资质乙级，机电安装工
乙级。

二、事故现场作业条件及安全管理情况

（一）事故现场作业条件情况。

事故现场主要从事电线敷设作业，作业过程中需在楼面移动剪刀式升降车（高2.15米×宽0.7
地面最高6米）经过门洞（高2.3米×宽1.1米）至不同作业点，现场室内空旷无障碍物，施工现场无
叉作业，在门洞位置未采取安全防护措施。

（二）项目安全管理情况。

建设单位：2023年8月21日，建设单位贵州美的数港科技有限公司与仲量联行测量师事务所
公司签订《贵安美的云一期数据中心项目管理服务合同》，仲量联行测量师事务所（ ）有限公
时间为2023年7月1日，仲量联行测量师事务所（上海）有限公司对整个项目的第二阶段建设工作
管理，为本项目进行质量、进度、安全等方面的有效统筹管理和控制，仲量联行测量师事务所（上
司成立了以马宁为项目总监的管理机构，配备了3名安全管理人员，每日开展安全巡查，对发现的
题清单》移交给总包单位落实整改，每天上午早会通报整改率，并每周召开例会、项目协调会。

总包单位：2023年6月，中国建筑一局（集团）有限公司与贵州美的数港科技有限公司签订
一期数据中心机电施工总承包工程施工合同》；2023年6月25日，成立贵安美的云一期数据中心机
包工程项目部及任命项目相关人员；2023年6月，编制了《安全生产策划书》《安全事故应急总预
应急预案》《现场急救组织和急救措施》《高空坠落事故应急和响应预案》《触电事故应急和响应
2023年6月，编制了《高空作业施工方案》，2023年6月10日报监理单位审查通过；2023年6月
筑一局（集团）有限公司与北京四洋机电设备安装工程有限公司签订了《安全生产管理协议书》
7日，中国建筑一局（集团）有限公司向北京四洋机电设备安装工程有限公司进行了《进场安全
2023年7月31日，取得《建筑工程施工许可证》（机电施工总承包工程）；2023年8月15日，组织
位工人开展了《剪刀式高空作业车安全操作规程》宣讲会。

分包单位：2023年6月进场施工，2023年8月5日，北京四洋机电设备安装工程有限公司与中
（集团）有限公司签订《建设工程施工专业分包合同（机电工程）》；2023年6月，编制了《安
书》报总包单位审查，2023年6月25日总包单位审查同意；2023年6月3日，北京四洋机电设备安
公司编制了《电气专项施工方案》，2023年6月3日，中国建筑一局（集团）有限公司对分包单位
气专项施工方案》审查同意并报监理单位审查，2023年6月5日，北京诚公管理咨询有限公司对
工方案》审查同意组织施工；2023年7月29日前对卢某某、卢某某等工人完成了《三级安全教育》
月15日，分包单位对作业人员《个人安全防护用品使用规范》进行了交底，作业人员签字确认；
日、8月3日、9月3日分别对作业人员进行了安全技术交底（未包含操作剪刀式升降车需要2人，一
监护内容），作业人员签字确认；2023年7月1日至2023年9月19日每天召开《班前班后安全活动
话内容，强调使用登高车过程中，遇到洞口观察四周空间确保安全通过或下车操作安全通过；202
项目安全员对分包项目现场检查发现问题（电线悬挂高度3-5米，不用的线及时拆除；巡检记录及
交办现场作业人员整改。

监理单位：2023年6月，北京诚公管理咨询有限公司与贵州美的数港科技有限公司签订《贵安
数据中心机电施工工程监理服务合同》，2023年6月1日，编制了《工程安全管理制度》；2023年
分包单位北京四洋机电设备安装工程有限公司资格进行了审查，同意分包单位在指定的范围内开展
了《安全旁站监理》，记录了每日《监理日志》；向总包方下达了18份《监理通知单》、1份
书》。

三、事故经过、事故报告、应急救援和善后处理情况

（一）事故经过。

2023年9月20日下午，北京四洋机电设备安装工程有限公司安排卢某某（死者）和卢某某在
栋数据中心3楼包间机房内从事电线敷设工作，13时30分左右，卢某某操作剪刀式登高车通过门洞
部被剪刀式登高车固定防护栏最高梁与门洞上部横梁掐住，导致喉咙严重受伤，受伤后卢某某倒在
车站台内头部与站台底部发生碰撞导致二次伤害，在门洞另外一侧房间架子上作业的卢某某看到
灯，赶到现场查看，呼叫卢某某未有任何反应，直至120救护人员到场抢救时确认无生命体征。

（二）事故报告情况。

2023年9月20日下午13:32分左右，专业分包单位北京四洋机电设备安装工程有限公司工人卢
间发现了该起事故，立即向公司安全员吴某某报告了事故，同时拨打120急救电话和110报警电话
挥中心向新区总值班室报告了事故；2023年9月20日下午14:00左右，新区总值班室分别向新区安
城建局通报了事故信息；2023年9月20日下午14:30分左右，新区安委办向贵阳市安委办报告了事
将事故信息录入了事故统计直报系统。

（三）应急救援情况。

事故发生后，专业分包单位北京四洋机电设备安装工程有限公司工人卢某某赶到现场后，立即
急救电话，10分左右，120救护人员赶到现场对伤者进行了抢救；13:43分左右，经120急救人员
效，现场确认伤者（卢某某）已经无生命体征，当场宣布死亡；13:45左右，公安机关到现场对死
境进行了勘验检查，随后死者遗体被送往清镇市殡仪馆。

（四）善后处理情况。

事故发生后，北京四洋机电设备安装工程有限公司及时联系了死者家属，积极与家属进行沟通
月21日凌晨2:10分左右，北京四洋机电设备安装工程有限公司与家属协商完成赔偿事宜，并签订了
2023年9月21日下午15:30分左右，死者（卢某某）遗体在清镇市青山园殡仪馆火化，当日家属前
后处理工作结束，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡（卢某某：男，32岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX）。依据《企
事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失为132万元

五、事故性质

事故调查组通过现场勘查、调查取证，认定中国建筑一局（集团）有限公司“9·20”其他伤害
一般生产安全责任事故。

六、事故发生原因

（一）事故直接原因。

违反安全操作规程。《剪叉式高空作业平台安全操作规程》规定使用时须至少有2人，一人操
监护，作业人员卢大华（持有高空作业车操作证）安全意识淡薄，在没有监护人员在场的条件下
刀式升降车，违反安全操作规程，导致事故发生。

（二）事故间接原因。

1.安全风险辨识、管控措施不到位。在使用剪刀式升降车作为辅助施工设施设备之后，未对现
进行重新识别，对现场门洞存在的安全风险仍然按照一般风险进行管理，在门洞部位作业未采取有
护措施。

2.现场安全管理不到位。专业分包单位未将《剪叉式高空作业平台安全操作规程》向工人进行
底，也未按照安全操作规程组织施工作业。

七、涉事企业及相关岗位人员存在的主要问题

（一）相关企业存在的主要问题。

北京四洋机电设备安装工程有限公司。作为项目专业分包单位，未切实履行分包单位安全生产
未将安全操作规程重要内容进行安全技术交底和组织施工作业，未督促从业人员严格执行本单位的
程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定①；对现场危险因素辨识不到位，在门
未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四
②。

（二）相关岗位人员存在的主要问题。

1.卢某某。专业分包单位北京四洋机电设备安装工程有限公司机电安装人员，安全意识淡薄，
人员在场的条件下，擅自移动剪刀式升降车，未遵守本单位的安全生产操作规程，违反了《中华人
全生产法》第五十七条规定③。

2.吴某某。北京四洋机电设备安装工程有限公司负责贵安美的云数据中心一期机电专业分包工
人员，未督促落实本单位的安全操作规程，未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实安全生产整
反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定④。

①《中华人民共和国安全生产法 》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格
的安全生产规章制度和操作规程，…。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：…生产经营单位应当建立健全并落实生产安全
查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患…。

③《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安
守本单位的安全生产规章制度和操作规程，…。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生
履行下列职责:…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生
议；…（七）督促落实本单位安全生产整改措施…。

3.章某某。北京四洋机电设备安装工程有限公司负责贵安美的云数据中心一期机电专业分包工
分包施工单位项目安全生产第一责任人，未督促落实安全技术交底工作，未及时排查生产安全事故
促落实安全生产整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定①。

八、行管部门开展安全检查情况

贵安新区城乡建设局作为项目建设的行业主管部门，土建总承包工程及机电总承包工程编制了
项目施工安全监督方案》《建筑工程项目施工安全服务方案》，共计划对美的云一期项目建设全过
9次，2023年9月20日前，已对该项目建设进行了8次监督检查，发现问题隐患下达《安全监督检查
同时由施工单位整改完毕后报贵安新区城乡建设局备案。

九、对事故有关单位及责任人的处理

北京四洋机电设备安装工程有限公司履行安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任
区安全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

吴某某、章某某作为管理人员，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，由贵安
产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

十、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防止类似事故发生，提出以下措施：

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作要以“生命至上、人民至上”的一系列重
和以人民为中心的发展思想。贵安新区城乡建设局、中国建筑一局（集团）有限公司、北京四洋机
工程有限公司、北京诚公管理咨询有限公司要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作要以“
人民至上”的一系列重要指示精神和以人民为中心的发展思想，自觉提高政治站位，坚守“发展决
安全为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，牢固树立发展理念，紧紧围绕贵安新区经济社
展营造良好的安全环境。

（二）落实隐患排查治理，强化现场安全管理。中国建筑一局（集团）有限公司、北京四洋机
工程有限公司、北京诚公管理咨询有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，落实隐患排查治理和
理工作。一是要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单
产工作，及时发现并消除事故隐患；二是对事故隐患的排查辨识要到位，落实安全生产事故隐患整
绝产生麻痹思想；三是加强作业人员的安全教育培训工作，教育和督促从业人员严格执行安全生产
安全操作规程，并严格按照要求进行安全技术交底，杜绝作业人员违反安全生产规章制度和安全操

（三）深刻汲取事故教训。当前新区正处于高质量发展的关键时期，各单位要深刻汲取本次事
一反三规范项目现场管理，特别是建筑施工行业安全监管工作，坚决避免追求施工进度而忽视安全
同时要强化安全风险辨识及隐患排查治理，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，落实
范措施，以务实的工作作风抓好安全生产工作，护航新区高质量发展。

“9·20”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2023年11月17日

政府网站找错
贵州贵安新区办公室主办 | 备案号：黔ICP备16004692号
贵公网安备 52990002000012号 政务网站标识码：5290000003
网站年报 | 联系方式 | 隐私