贵安新区大数据科创新城产业园一期（数智中心A区）“10·19”高处坠落事故调查报告

2023年10月19日12时05分左右，贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司一名工人从贵安新区大数据科创新城产业园一期（数智中心A区）项目约3.7米高的移动式操作脚手架上返回地面时，不慎坠落，经120送到贵安医院医治，2023年10月19日17时06分抢救无效确认死亡。

事故发生后，贵安新区党工委领导作出批示，要求贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管理委员会、新区城乡建设局、安全生产监督管理局等单位靠前指挥妥善处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，新区管委会于2023年10月20日成立以贵安新区安全生产监督管理局牵头，贵安新区纪监工委、贵安新区组织人事部（工会）、贵安新区城乡建设局、贵安新区公安局等单位为成员的“10·19”高处坠落事故调查组，对事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位、责任人

员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，贵安新区大数据科创新城产业园一期（数智中心A区）项目“10·19”高处坠落事故是一起因安全管理不到位引起的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设项目基本情况。

贵安新区大数据科创新城产业园一期（数智中心A区），位于贵安新区京安大道与白马大道交叉口西北侧。项目合同总价约8.3亿元，规划总用地面积76588.04平方米，总建筑面积113724.11平方米，其中地下室建筑面积23773.59平方米，地上建筑面积89950.52平方米，容积率：2.0；绿地率：20.02%；建筑密度：34.41%；最高建筑物高度：46.35m。

项目于2022年4月22日办理了建筑工程施工许可证，计划工期为2022年4月1日至2023年6月30日，共15个月。

（二）项目参建单位基本情况。

1.贵州创城项目发展有限公司（建设单位）。

成立日期：2021年4月19日，营业期限：长期，类型：其他有限责任公司，法定代表人：陈某某，注册资本：61298.09万元，地址：贵州省贵安新区数字经济产业园2号楼1611号，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXX。主要经营范围：工程管理服务、建设工程施工、对外承包工程及园区管理服务等。登记机关：贵州贵安新区行政审批局。

2.贵州建工集团第五建筑工程有限公司（施工单位）。

成立日期：1990年8月1日，营业期限：长期，类型：其他有限责任公司，注册资本：11000万元整，住所：贵州省贵阳市南明区二七路2001-13号鸿通城A区8楼，法定代表人：叶某某。统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXX。主要经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：XXXXXXXXXXXX。资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政工程施工总承包壹级等。登记机关：贵州省市场监督管理局。持有《安全生产许可证》，编号：XXXXXXXXXXXX，许可范围：建筑施工，有效期：2023年5月1日至2026年4月30日。

3.劳务分包单位（贵州盈泰如建设有限公司）。

成立日期：2020年4月20日，营业期限：长期，类型：其他有限责任公司，法定代表人：朱某某，注册资本：500万元整，住所：贵州省贵安新区湖潮乡电商城双创孵化基地（湖潮乡星湖社区电商生态城24栋1楼2-053号），统一社会信用代码：9152XXXXXXXXXXXXXX。主要经营范围：建筑劳务分包及建筑工程施工等。登记机关：贵州贵安新区行政审批局。持有《建筑业企业资质证书》，XXXXXXXXXXXX。资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：至2025年6月19日。持有《安全生产许可证》，编号：XXXXXXXXXXXX，许可范围：建筑施工，有效期：2021年4月2日至2024年4月1日。

4.三维建设工程咨询有限公司（监理单位）。

成立日期：1998年3月30日，营业期限：长期，类型：其他有限责任公司，法定代表人：吴某某，注册资本：5000万元整，地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXX。主要经营范围：房屋建筑、市政公用、公路、桥梁、隧道工程、人防工程的建设监理；工程项目招标代理、工程建设项目管理、造价咨询、技术咨询服务等。登记机关：贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局。持有《工程监理资质证书》，资质等级：工程监理综合资质，有效期：2024年1月21日。

二、事故现场作业条件及安全管理情况

（一）事故现场作业条件情况。

事故现场为室内磷石膏板条安装作业，施工过程中需使用移动式操作脚手架（高约3.7米）进行高处作业。移动式操作脚手架未按要求设置上、下爬梯，脚手架操作平台临边未设置防护栏杆，作业现场未按要求设置使用安全带进行高空作业的可靠挂点，室内板条安装由3人小组作业，施工现场无其他单位交叉作业，现场混凝土砌体砖放置较混乱和随意。

（二）项目安全管理情况。

贵州创城项目发展有限公司2022年6月19日与贵州建工集团第五建筑工程有限公司签订了《大数据科创城产业园一期（数智中心A区）项目建设工程设计施工总承包合同》，并配备了1

名项目负责人、1名项目现场负责人和1名现场代表负责日常工作。每日开展安全巡查，对发现的问题记录在《施工现场安全每日巡查记录表》上，要求施工单位限期落实整改，并每周召开工作例会、项目协调会。

贵州建工集团第五建筑工程有限公司2022年4月5日组建大数据科创城产业园一期（数智中心A区）项目部及任命项目相关人员，并成立以项目经理方某某为组长、项目副经理费某某为副组长的安全领导小组，负责安全生产工作。2022年5月9日，编制了《安全生产应急处置方案》并报监理单位审查通过；2022年11月6日，编制了《预防高处坠落专项方案及应急预案》，并针对高空操作平台需设置供人上下、踏步间距不大于40cm的扶梯，报监理单位审查通过，2023年2月，编制了《安全生产应急救援预案》《高处坠落事故应急救援预案》《高处坠落事故应急救援演练实施细则》并报监理单位审查通过。2022年10月8日，贵州建工集团第五建筑工程有限公司与贵州盈泰如建设有限公司签订了《总分包施工单位安全生产协议》，2023年9月，对磷石膏条板班组进行了三级安全教育和施工安全技术交底，并签订了建筑施工作业人员安全生产承诺书。自2023年8月3日以来，对劳务分包单位进行了9次安全周检。

贵州盈泰如建设有限公司2022年10月8日与贵州建工集团第五建筑工程有限公司签订了《大数据科创城产业园一期（数智中心A区）项目建设工程劳务分包合同》，合同内容除包含相应的工程施工内容外，同时签订了《总分包施工单位安全生产协

议》。合同约定了劳务分包单位应当履行服从总承包单位的安全生产管理、配备专门的安全生产管理人员、组织安全教育培训等义务。2022年10月15日，贵州盈泰如建设有限公司组织相关劳务人员进场施工，并配置了1名现场负责人和1名专职安全管理人员。对新进场工人进行三级安全教育、班前教育，开展每日安全巡视，每周对作业工人进行安全视频宣贯。

三维建设工程咨询有限公司2022年6月15日，与贵州创城项目发展有限公司签订了《大数据科创城产业园一期（数智中心A区）项目建设工程监理合同》，配置了1名项目总监、4名专监（含1名安全专监）和4名监理员（含1名安全监理员），开展了《旁站监理》，记录了每日《监理日志》；向大数据科创城产业园一期（数智中心A区）项目部下达了10份《监理通知单》，主持了40期监理例会。

（三）相关单位开展安全检查情况

1.贵安新区城乡建设局。

作为新区建筑行业主管部门，结合项目实际情况制定了《项目施工安全监督方案》，共进行7次监督。自开工以来，实际已进行了13次监督检查，在监督过程中发现该项目存在未办理施工许可证擅自施工、关键岗位人员未在岗履职、危大工程管理及施工现场消防安全管理不到位、作业人员未按规定佩戴安全帽和高处作业人员未按规定系挂安全带等突出问题，并针对以上问题下达了6份停工通知书、7份限期整改通知书，移交综合执法部门查处1起，同时在2023年5月、10月新区建筑施工安全生产

检查中进行了全新区书面通报。在2022年12月16日、2023年1月11日、4月13日、6月24日、9月28日的5次监督检查中均发现现场作业人员未按规定佩戴安全帽和高处作业人员未按规定系挂安全带等问题并要求整改。

2.贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管理委员会安全生产监督管理局。

作为项目安全生产属地监督管理单位，将大数据科创城产业园一期（数智中心A区）项目纳入安全生产监管对象台账，并制定了贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）2023年第四季度安全生产及消防安全隐患大排查大整治实施方案，对项目进行了1次监督检查，下达了1份限期整改通知书。

三、事故经过、事故报告、应急处置和善后处理情况

（一）事故经过。

2023年10月19日，段某某、段某某（段某某儿子）、杨某某三人在贵安新区大数据科创新城产业园一期（数智中心A区）A3栋2楼进行室内板条安装施工。中午11时55分左右，工人段某某叫其父亲段某某从两层约3.7米高的移动式操作脚手架上收拾工具下来吃午饭，段某某下脚手架时脚踩结构横杆不稳踏空，随即发生坠落，安全帽在坠落过程中脱落，头部在无任何保护的情况下着地受伤，随后送至贵安医院经抢救无效死亡。



图 1 事故现场地理位置图



图 2 事故现场示意（10 月 19 日拍摄）

（二）事故信息报告情况。

2023 年 10 月 19 日 16 时 10 分左右，贵阳市公安局接到群众电话报警：贵安新区大数据科创新城产业园一期（数智中心 A 区）项目 1 名工人因高处坠落经贵安新区贵安医院抢救无效死亡。16 时 20 分，贵阳市公安局电话转报贵安新区总值班室贵安新区在建项目发生高处坠落死亡事件，贵安新区总值班室接报后，立即向贵安新区党工委、管委会领导报告并通报新区城乡建设局、

安全生产监督管理局等部门。

事故发生后，10月19日12时10分左右项目安全管理人员李某某及时向项目安全负责人吴某某报告了事故情况，吴某某接报后立即向项目经理方某某报告了事故情况。17时10分左右，项目经理方某某安排施工单位项目管理人员屈某某新区城乡建设局报告了事故情况。

（三）应急处置情况。

事故发生后，段某某发现其父段某某伤情严重、失去意识，立即请工友杨某某通知现场作业班组长张某某，张某某赶赴现场后第一时间拨打了120急救电话。12时20左右，120急救中心医护人员赶到事故现场，随后将伤者段某某送往贵安医院抢救，15时30分左右，伤者段某某由急救室转入ICU病房观察，16时左右，医生告知家属伤者段某某已无法抢救过来，17时06分，贵安医院最终宣布段某某经抢救无效死亡。16时50分，贵州创城项目发展有限公司项目负责人施某某接到贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管理委员会向其核实事故信息后，第一时间向施工单位项目副经理费某某求证，并立即赶赴现场，迅速组织核实死者和伤者信息。17时05分新区城乡建设局、安全生产监督管理局、贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管理委员会等单位赶赴现场处理。

（四）伤亡人员善后处置情况。

事故发生后，贵州建工集团第五建筑工程有限公司与死者家属协商善后事宜。19日17时28分左右，将死者运往清镇市青山

园殡仪馆，贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管理委员会、新区城乡建设局等单位派专职人员主动与家属对接，多渠道安抚死者家属。10月20日16时，施工单位与死者家属就赔偿事宜达成一致意见并签订补偿协议。死者已安葬，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡（段某某，男，59岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxx）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，结合实际估算，调查认定本次事故造成直接经济损失119.18万元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.未正确使用个人防护用品、用具。

施工作业人员段某某作业时，一是未正确佩戴安全帽、锁好安全扣，二是未正确佩戴安全带，在坠落过程中安全帽脱落，安全带也未起到保护作用，头部在毫无保护的情况下直接和地面发生触碰受伤致死。

2.设备、设施有缺陷。

移动式脚手架搭建不规范，施工单位未按照经监理单位审核同意的《预防高处坠落专项方案及应急预案》对脚手架设置供人上、下且间踏步距不应大于40cm的扶梯，直接将固定脚手架的结构横杆直接作为供人上、下的扶梯，且踏步间距为46cm，不满足规范小于40cm的要求，作业人员在下脚手架时极易踏空。

（二）间接原因

1.现场安全管理有漏洞

一是施工单位未按照经监理单位审核同意的《预防高处坠落专项方案及应急预案》搭建移动式脚手架操作平台，现场的移动式脚手架本身属不符合安全条件的设备；**二是**未对长期存在的安全事故隐患采取管控措施，导致事故发生。

2.安全教育培训不到位

施工单位对作业人员安全教育培训工作不到位，没有强化和落实安全责任，作业人员缺乏对作业现场安全事故隐患辨识能力和正确佩戴安全帽、安全带的基本意识，未能吸取以往生产安全事故的惨痛教训，冒险作业。

六、调查发现的主要问题

（一）项目参建单位。

1.贵州建工集团第五建筑工程有限公司。

未按照编制的《预防高处坠落专项方案及应急预案》组织施工作业，现场的移动式脚手架本身属不符合安全条件的设备；对作业人员安全教育不到位，现场作业人员不具备必要的安全生产知识和岗位操作技能，违反了《中华人民共和国建筑法》第三十

八条[1]、《中华人民共和国安全生产法》第二十条[2]、第二十八条[3]的规定。

2.三维建设工程咨询有限公司。

对现场安全监管不到位，未按照经审核同意的《预防高处坠落专项方案及应急预案》进行现场监督管理，导致事故隐患长期存在，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[4]的规定。

3.贵州盈泰如建设有限公司。

安全生产三级教育培训不到位，施工作业人员安全意识淡薄，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定。

（二）项目相关岗位人员。

1.方某某。作为施工单位项目经理，是项目安全生产第一责任人，履行项目安全生产负责人职责不到位，未落实本项目安全管理工作，未按照经审核同意的《预防高处坠落专项方案及应急

---

[1] 《中华人民共和国建筑法》第三十八条规定：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

预案》组织施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]的规定。

2. 吴某某。作为施工单位项目安全负责人，未有效履行项目安全生产工作职责，对未按照要求搭设移动式脚手架操作平台管理不到位，事故隐患长期存在，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]的规定。

3. 冯某某。作为劳务分包单位现场负责人，履行安全教育培训职责不到位，未切实履行对作业人员的安全管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。

4. 刘某某、龙某某。分别作为监理单位项目总监、安全专监，履行安全监理职责不到位，未按照经审核同意的《预防高处坠落专项方案及应急预案》进行现场监督管理，导致安全隐患长期存在，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定。

七、责任追究

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

贵州建工集团第五建筑工程有限公司、三维建设工程咨询有限公司履行安全生产管理职责不到位，由新区安全生产监督管理局给予行政处罚。

相关责任人员**方某某、吴某某、刘某某、龙某某**落实安全管理职责不到位，由新区安全生产监督管理局给予行政处罚。

八、事故防范和整改措施建议

（一）提升安全管理能力。

贵州创城项目发展有限公司、贵州建工集团第五建筑工程有限公司、贵州盈泰如建设有限公司、三维建设工程咨询有限公司要切实加强安全生产教育培训工作。**一是**要认真学习《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《贵州省安全生产条例》等相关法律法规；**二是**要针对各项危大工程编制安全施工专项方案，并严格按照安全专项方案组织施工作业；**三是**强化分包单位对于员工的安全生产二次培训，落实企业安全生产三级教育培训制度，重点强化一线作业人员的安全教育；**四是**对进场施工人员进行全面的安全技术交底，让作业人员都熟悉岗位安全操作规程、技能及岗位存在的危险、危害因素。

（二）强化施工作业现场安全管理。

贵州建工集团第五建筑工程有限公司应深刻汲取事故教训，举一反三，强化施工现场安全管理工作。**一是**严格落实临边防护、高空作业等重大安全隐患的安全技术措施，严格执行每日巡检制度，发现问题立即整改，严肃处理，要对整改情况签字确认，并明确专人复核；**二是**加强发包工程和劳务的安全监管工作，针对

安全意识淡薄、不服从安全生产管理的从严从重处罚，预防类似事故的再次发生；**三是**强化隐患排查整治，对施工现场进行一次全面安全隐患排查，建立隐患排查台账和隐患整改方案，采取技术、管理措施及时消除存在的事故隐患，隐患整改完成后由施工单位、监理单位、建设单位等共同进行验收，并签字确认。

（三）深刻吸取事故教训，举一反三。

新区城乡建设局、贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管理委员会安全生产监督管理局等职能部门和单位要按职责分工加大对本区域建筑工地执法检查力度，对于主要人员不在岗、项目安全防护不到位等情况及时移交综合执法局进行处罚，督促企业落实安全生产主体责任，确保施工安全，遏制各类事故发生。同时召开事故分析会，将此次事故情况在全区建筑施工领域进行通报，举一反三，深刻汲取事故教训。

各行业管理部门、乡镇（街道）、园区等单位要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，进一步压实企业安全生产主体责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“属地监管”的要求履职尽责，做到守土有责、守土尽责，牢牢守住安全底线，加大问题隐患排查力度，发现隐患要严格按照“五落实”的要求进行整改，实行隐患整改闭环管理，采取切实有效措施消除安全隐患，坚决防范各类安全事故发生。

贵安新区大数据科创新城产业园一期
（数智中心A区）“10·19”高处坠落事故调查组
2023年12月8日