九龙坡九龙重庆名业建设工程有限公司
“9·6”一般高处坠落事故调查报告

九龙坡区政府事故调查组

2026年10月22日

目 录

一、事故基本情况.....4
（一）事发项目概况.....4
（二）事故发生及相关单位概况.....4
（三）合同（协议）情况.....7
（四）事故发生经过.....8
（五）事故现场勘查情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
四、有关单位安全履职调查情况.....12
（一）政府职能单位履职情况.....12
（二）处理意见.....13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）建议免予追究责任的人员.....13
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....14
六、事故整改和防范措施.....14
（一）名业公司.....15
（二）九龙街道.....15
（三）区住房城乡建委.....16

九龙坡九龙重庆名业建设工程有限公司“9·6”一般高处坠落事故调查报告

2026年9月6日14时15分许，在重庆市九龙坡区九龙街道龙泉社区龙泉佳苑小区12号楼，重庆名业建设工程有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约138万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，区应急管理局受区政府委托，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住房城乡建委、九龙街道办事处派人参加的九龙坡九龙重庆名业建设工程有限公司“9·6”一般高处坠落事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派人参加。调查组全面负责事故调查工作。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，九龙坡九龙重庆名业建设工程有限公司“9·6”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发项目概况

项目名称：龙泉路沿线居住片区老旧小区改造项目；项目地址：重庆市九龙坡区龙泉路沿线；项目涉及楼栋53栋、户数约2425户，总建筑面积约19.12万平方米，改造内容包含建筑外立面整治、更换不锈钢雨棚、外墙雨水管道改造、楼梯间墙面及天棚整治、楼梯间更换栏杆等。项目于2026年4月8日开工建设，工期为七个月。

（二）事故发生及相关单位概况

1.施工单位：重庆名业建设工程有限公司（以下简称名业公司），统一社会信用代码：91500101MA5UCUGG35；注册资本：2000万元；类型：有限责任公司；成立日期：2017年3月3日；法定代表人：邓*；营业期限：2017年3月3日至永久；注册地址：重庆市万州区上海大道436号3单元201；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；土石方工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；消防技术服务；水污染治理；机械设备租赁；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；广告制作；工程造价咨询业务；建筑工程技术咨询；建筑设备租赁；

销售建筑材料（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.建设单位：重庆九龙坡城市更新建设有限公司（以下简称九龙坡城市更新公司），统一社会信用代码：91500107MAAC20QTXU；注册资本：50000万元；类型：有限责任公司；成立日期：2021年10月22日；法定代表人：吴*磊；营业期限：2021年10月22日至无固定期限；注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪正街26号附4号20-1号（自主承诺）；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；河道疏浚施工专业作业；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；项目策划与公关服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；商业综合体管理服务；市场营销策划；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；采购代理服务；规划设计管理；城市绿化管理；市政设施管理；咨询策划服务；园区管理服务；国内贸易代理；企业管理；不动产登记代理服务；商务代理代办服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；图文设计制作；数据处理服务；互联网数据服务；广告发

布；广告设计、代理；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.代建单位：重庆九龙新城工程建设管理有限公司（以下简称九龙新城公司），统一社会信用代码：91500107778456 56XP；注册资本：39050 万元；类型：有限责任公司；成立日期：2005 年 7 月 29 日；法定代表人：吴*磊；营业期限：2005 年 7 月 29 日至无固定期限；注册地址：重庆市九龙坡区黄桷坪街道黄桷坪电力一村 1 号（热工楼）；经营范围：一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；文化场馆管理服务；生态恢复及生态保护服务；电气设备销售；机械设备销售；物业管理；市政设施管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；酒店管理；停车场服务；花卉种植；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；数字广告设计、代理；城乡市容管理；土石方工程施工；土壤污染治理与修复服务；房屋拆迁服务；电动汽车充电基础设施运营；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4. 监理单位：重庆凯弘工程咨询有限公司（以下简称凯弘公

司），统一社会信用代码：91500107790741988X；注册资本：1000 万元；类型：有限责任公司；成立日期：2006 年 8 月 23 日；法定代表人：王*；营业期限：2006 年 8 月 23 日至无固定期限；注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪正街 26 号附 4 号 27 楼 2 号；经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；政府采购代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单建式人防工程监理；设备监理服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；科技中介服务；土地整治服务；规划设计管理；水资源管理；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）合同（协议）情况

2026 年 1 月 4 日，九龙坡城市更新公司、九龙新城公司与凯弘公司签订了建设工程监理合同，委托凯弘公司对工程质量、进度、造价、安全等进行管理。2026 年 1 月 8 日，九龙坡城市更新公司、九龙新城公司与名业公司签订了项目施工合同，约定由名业公司负责龙泉路沿线居住片区老旧小区的改造工作。

（四）事故发生经过

2026 年 9 月 6 日 14 时许，名业公司项目班组长董*安排该公司工人龙*科、康*才和吴*将龙泉佳苑小区 12 号楼 2 单元屋面的施工工具（安全绳索）转运至 1 单元屋面。1 单元与 2 单元屋面之间有一面红砖墙阻隔，红砖墙与 1 单元屋面活动板房之间有一根钢筋连接。14 时 15 分许，吴*一只手抱着安全绳索，另一只手握住红砖墙与活动板房之间的钢筋，准备从 2 单元屋面翻越至 1 单元屋面，翻越过程中，钢筋脱落，吴*随之掉落至一楼。

（五）事故现场勘查情况

事故发生地点在龙泉佳苑小区 12 号楼 2 单元，共 8 层，总高约 25 米。事故现场图见图 1、图 2、图 3。



图 1 事故现场图



图 2 事故现场图



图 3 事故现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成 1 人死亡。

死者：吴*，名业公司工人，男，汉族，47 岁，身份证号码：5102211979********，户籍地址：重庆市长寿区洪湖镇**村**组*号。

2.直接经济损失情况。善后赔偿费用：138 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，14 时 18 分许，现场居民拨打了 110 报警电话和 120 急救电话，名业公司安全员曹*向公司副总经理梁*、项目经理张*娟、九龙新城公司现场代表郭*军、凯弘公司项目总监周*仲等人进行了报告。14 时 20 分，周*仲向区住房城乡建委进行了报告。15 时 13 分，郭*军向区应急管理局进行了报告。接报后，区住房城乡建委、区应急管理局、九龙街道办事处分管领导分别带队赶赴事发现场。

（二）事故现场应急处置情况

14 时 25 分许，重庆市九龙坡区中医院 120 急救医务人员到达事故现场，并立即对吴*进行救治。名业公司、九龙派出所、九龙新城公司、凯弘公司、九龙街道办事处、区住房城乡建委、区应急管理局相关领导及工作人员先后到达事发现场，组织开展停止现场作业、设置现场警戒线、现场隐患排查、调查固证、善后处置、舆情管控等应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

14 时 25 分许，吴*经急救医务人员诊断呼吸、心跳停止，现场确认死亡。

事故发生后，9 月 7 日，名业公司与死者家属经协商一致签订赔偿协议，死者遗体于 9 月 10 日火化。该事故善后事宜未造成不良社会影响，舆情平稳可控。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关单位人员及时报告事故情况，名业公司、九龙派出所、九龙新城公司、凯弘公司、九龙街道办事处、区住房城乡建委、区应急管理局相关领导及工作人员先后到达事发现场开展应急处置。本次事故应急处置工作有条不紊，舆情平稳可控，工作得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

吴*在转运施工工具（安全绳索）的过程中，未走龙泉佳苑小区楼梯间，通过钢筋借力违规翻越小区 12 号楼一、二单元屋面的红砖墙，翻越过程中，钢筋脱落，吴*从二单元屋面掉落至一楼地面，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.吴*，名业公司工人，安全意识淡薄，违反公司《防高处坠落管理制度》第四章第二节第四条[1]的规定，违规翻越红砖墙，导致事故发生。

2.名业公司，未严格落实企业主体责任，导致事故发生。一是现场安全巡查存在盲区。公司日常巡查主要覆盖施工作业面，对屋面非作业区域、违章构筑物周边等区域巡查频次不足，未能

[1][?]《防高处坠落管理制度》第四章第二节第四条：作业人员更换施工部位，必须按人行通道转移至施工位置，严禁翻爬栏杆、墙体等构筑物。

及时发现并制止工人翻越围墙的违章行为。二是风险辨识、评估不到位。老旧小区改造项目现场环境复杂，存在大量居民违章搭建构筑物，施工单位对项目安全风险辨识不够全面，未设置针对性的警示标识和隔离措施。三是未严格落实对从业人员进行安全生产教育和培训。三级安全教育培训考核仅有分数，未批改纠正。日常多数在晨会、班组会以口头形式进行安全教育、安全提醒，未严格落实安全生产教育和培训。

3.梁*，名业公司副总经理，代表公司管理事发项目，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未有效履行安全生产管理职责，导致事故发生。

四、有关单位安全履职调查情况

（一）政府职能单位履职情况

1.九龙街道。一是主要领导高位统筹，带头压实责任。2026年1-8月，街道主要领导研究部署安全生产工作18次，传达贯彻党中央、国务院及市、区决策部署，研判辖区安全形势。带头落实“党政同责、一岗双责”，带队到施工项目现场检查16次。二是分管领导落实“一岗双责”，具体推动落实。2026年1-8月，召开安全生产工作会议8次，组织施工协调推进会5次，带队开展检查51次，组织研判各阶段风险隐患，推动建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，推动问题闭环整改。三是城建规划岗落实日常监管，强化一线巡查。参与项目施工协调

推进会9次，岗位层面召开安全形势分析会3次，开展建设施工领域安全检查64次，其中龙泉佳苑小区改造项目检查5次。同步组织联合检查6次、专家查隐患4轮，下达整改通知18份，推动施工现场按章作业、按序施工。

2.区住房城乡建委。2026年1-8月，印发了《九龙坡2026年度住房和城乡建设系统安全生产监督检查工作计划》《九龙坡区房屋市政工程群防群治除险固安百日攻坚行动实施方案》《2026年房屋市政工程安全生产“百日攻坚”行动方案》等系列文件；组织召开全区房屋市政工程安全生产工作会议、季度例会及事故警示教育会议共计5次，主任办公会专题部署安全生产工作13次；围绕大排查大起底大整治行动、群防群治百日攻坚行动及治本攻坚三年行动，开展防高坠、起重吊装、危大工程等专项治理，累计检查项目500余个次，治理安全隐患600余条，下发整改通知书23份，下发停工通知书6份，对到岗履职不到位的建设单位负责人扣分1人次，对到岗履职不到位的项目经理记分23人次，进行简易处罚11起，行政处罚1起，共计处罚2.1万元。

（二）处理意见

在本次事故调查中，未发现九龙街道办事处、区住房城乡建委及相关监管人员存在履职不到位的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

吴*，名业公司工人，未履行法定义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，鉴于其已在本次事故中死亡，建议对其免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.名业公司，未履行法定义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法对名业公司实施行政处罚。

2.梁*，名业公司副总经理，代表公司管理事发项目，未履行法定义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法对梁*实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻汲取血的教训，在今后的工作中，建议应从以下方面采取事故整改和防

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

范措施:

（一）名业公司

一是应汲取此次事故的教训，加强对施工现场的安全管理，强化施工全过程安全管控，严格依照相关标准及要求进行生产作业，同时，对公司项目进行一次深入的隐患排查，对发现的问题和安全隐患，立即落实整改。二是应加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。三是应教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）九龙街道

一是加强安全教育培训。组织辖区建设施工单位负责人和一线作业人员召开警示教育会，将本次事故作为典型案例剖析，重点讲解高处作业规范、工具材料管理等内容。二是加大监督检查力度。根据职责分工，按照分类分级监督管理的要求，聚焦高处作业防护、临边防护、现场作业管控等关键环节开展排查，发现事故隐患，要求及时整改。三是严格执法处罚。严格执法检查、执法处罚，加强对重点生产经营单位的安全监管，查处（移交）

安全生产违法行为（线索），督促企业落实安全隐患排查与治理，及时消除安全隐患，形成闭环管理。

（三）区住房城乡建委

持续开展防高处坠落、防触电等“两防”专项整治，高标准严要求落实安全生产“十条措施”，重点防范高处坠落、物体打击、触电、起重伤害、车辆伤害等事故。突出整治未系安全带、安全绳未可靠系挂、临边洞口防护缺失、违规翻越女儿墙和围墙、工具转运不走安全通道、居民违建周边冒险作业等行为。建立全区老旧小区改造项目安全风险清单，将涉及屋面作业、居民违建、活动板房、上锁空间、通道阻隔、跨单元通行等情形的项目列入重点监管名单，提高检查频次，明确监督责任人，实行差异化管理。督促项目全面排查居民违章搭建、通道阻隔等外部隐患，建立台账，逐个制定安全防范措施；严格落实高处作业、起重吊装、临时用电等危险作业审批和作业前环境核查。

九龙坡九龙重庆名业建设工程有限公司

“9·6”一般高处坠落事故调查组

2026年10月22日