碧江区“9•17”桐达•翰林居建筑工地高处坠落事故调查

时间：2019-10-17 15:46 来源：碧江区应急管理局 浏览量：43次 打印 关闭 【字号：

碧江区“9·17”桐达·翰林居建筑工地高处坠落事故调查报告

2019年9月17日15时30分许，碧江区滑石乡辖区贵州桐创建筑工程有限公司桐达·翰林居（A-06-03）项目C17栋负二层发生一起高处坠落事故致1人

事故发生后,根据《安全生产法》《建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《贵州省安全生产条例》，区人民政府成立会、区住建局、滑石乡政府等单位组成的碧江区“9·17”桐达·翰林居建筑施工事故调查处置工作组，事故调查邀请区监察委相关人员参加。事故调查工作析，查清了事故原因，认定了事故责任，提出了相关整改防范措施，形成如下事故调查报告：

一、事故单位概况

贵州桐创建筑工程有限公司(以下简称桐创建筑公司)：成立于2018年06月29日，2018年06月29日在铜仁市工商行政管理局注册登记，统一社会信用人投资或控股的法人独资）；住所：贵州省铜仁市碧江区***；法定代表人：沈*波；注册资本：壹仟万圆整；营业期限：长期；经营范围：法律、法规、院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经料销售；装饰装修）。2019年03月29日，在铜仁市住房和城乡建设局取得建筑业企业资质证书，有效期:2024年03月29日，证书编号：D3*******8,资质

贵州桐创建筑工程有限公司桐达·翰林居（A-06-03）项目(以下简称桐达·翰林居项目)：2019年6月20日，贵州桐创建筑工程有限公司组建桐达·翰林居经理：文波。该项目于2019年4月中旬开工建设（平场），2019年8月8日在铜仁市碧江区住房和城乡建设局取得建筑工程施工许可证（编号为520*****工程名称：桐达·翰林居（A-06-03）1＃至3＃、C1至C22＃、商业（C1＃、C2＃、C22＃）、地下室，建设地址：铜仁市碧江区铜兴大道148号，建设察单位：湖北核工业勘察设计院，设计单位：重庆博鼎建筑设计有限公司，施工单位：贵州桐创建筑工程有限公司，监理单位：重庆永鑫工程项目管理有

重庆永鑫工程项目管理有限公司(以下简称永鑫管理公司)：2018年05月10日，在重庆两江新区市场和质量监督管理局注册登记，统一社会信用代码市***；法定代表人：王*；注册资本：壹仟贰佰壹拾万元整；成立日期：2001年03月16日；营业期限：2001年03月16日至永久；经营范围：工程项目

级；公路工程监理乙级；城市园林绿化工程监理乙级；工程招标代理甲级；中央投资项目招标代理乙级；政府采购代理乙级；工程造价咨询甲级；工程
询服务；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年07月03日在中华人民共和国住房和城乡建设部取得

二、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

(一)事故发生经过

经事故调查组对有关人员询问和现场勘察：2019年9月17日15时20分许，桐达·翰林居项目钢筋班组长熊*东在巡查到C17负二层时，发现有3个剪
距），熊*东就安排在现场的钢筋工龙*堂（在该工地上班第一天），要求把其中1个剪力墙板钢筋按照要求重新绑扎，熊*东随后离开现场。约15时30分
作脚垫撑登高（约1.2米）作业过程中，脚垫撑木方从中部节疤处断裂，导致其身体失控坠落地面受伤。随后，经抢救无效死亡。

(二)事故应急处置及善后处理情况

2019年9月17日15时40分许，项目经理文*接到事故报告后，立即赶赴事故现场，维持秩序等待120急救车到来，同时向公司报告事故情况，120、
处置工作，16时20许分，伤者经现场医务人员抢救无效，已无生命迹象，伤者当场死亡。

区应急管理局接报后，立即赶赴现场开展应急处置，同时向区政府以及市应急局报告事故情况。区政府立即成立事故调查处置工作组，组织开展事
程有限公司与死者家属签订了赔偿协议书，死者已安葬，死者家属情绪稳定。

三、事故地点

碧江区滑石乡辖区贵州桐创建筑工程有限公司桐达·翰林居（A-06-03）项目C17栋负2层。

四、事故类别

经事故调查组对事故现场进行勘察分析，认定该事故为高处坠落事故。

五、事故伤亡人员名单

死者：龙*堂，男，42岁，身份证号：52********11，贵州省松桃苗族自治县*。

六、事故原因分析

经事故调查组询问有关人员、调取查阅有关资料和现场勘察分析：

(一)直接原因

龙*堂在绑扎剪力墙板钢筋时，违章作业，不按照施工方案施工，应采用跳板作脚垫撑而采用木方，导致事故的发生。

(二)间接原因

1.桐创建筑公司桐达·翰林居（A-06-03）项目部安全生产主体责任落实不到位，未严格执行新工人岗前安全教育培训制度，新工人龙*堂未经安全教育

2.桐创建筑公司桐达·翰林居（A-06-03）项目部从业人员安全意识差，作业人员不遵守安全操作规程，存在龙*堂应采用跳板作脚垫撑而采用木方的违

七、事故性质

经事故调查组对该事故的直接原因和间接原因的分析，认定碧江区“9·17”桐达·翰林居建筑工地高处坠落事故为一般安全责任事故。

八、责任认定及处理建议

龙*堂，桐创建筑公司桐达·翰林居（A-06-03）项目钢筋工，在绑扎剪力墙板钢筋时，违章作业，不按照施工方案施工，应采用跳板作脚垫撑而采用
已在此起事故死亡，不再追究其责任。

杨*：贵州桐创建筑工程有限公司桐达·翰林居（A-06-03）项目部安全主管，安全教育培训工作落实不到位，新工人龙海堂未经安全教育培训上岗，
由贵州桐创建筑工程有限公司按照公司相关规定进行处理，处理结果报区应急管理局备案。

文*：贵州桐创建筑工程有限公司桐达·翰林居（A-06-03）项目部经理，桐达·翰林居（A-06-03）项目部安全生产第一责任人。监督安全教育培训
岗，导致事故的发生。应对该起事故负主要领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定对其给予行政处罚

贵州桐创建筑工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，安全培训教育落实不到位，新工人龙*堂未经安全教育培训上岗作业，作业人员缺乏自
作脚垫撑而采用木方，最终导致事故的发生，应对该事故负主体管理责任。贵州桐创建筑工程有限公司为事故负责主体，建议由区应急管理局依据《中
该公司给予行政处罚。

九、防范措施

(一)强化企业安全生产主体责任。贵州桐创建筑工程有限公司要认真吸取本起事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，要针对突出问题研究制定岗教育培训制度，特别是严格落实和加强对新工人岗前教育培训，使其严守安全操作规程；同时，要进一步加大施工现场安全巡查、检查力度，及时消除

(二)区住建局要肩负起行业管理职责。进一步加强对建筑施工行业的安全管理工作，要把该起事故作为安全教育培训不到位的典型在全区建筑施工行位举一反三，深刻吸取事故教训，强化安全教育培训、建立健全制度、现场安全管理等各个环节工作。专项检查情况报区应急管理局备案。

碧江区“9·17”桐达·翰林居

建筑工地高处坠落事故调查组

2019年10月16日

碧江区“9•17”桐达•翰林居建筑工地高处坠落事故调查组人员名单

周亚军区应急管理局局长

王杰区公安分局治安大队副大队长

王光勇区总工会帮扶中心主任

张宏区应急管理局副局长

周尚书滑石乡派出所所长

钱治利区应急管理局协调科负责人

杨昌坤滑石乡安监站负责人

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 碧江区查获一起改装面包车非法运输柴油行为

下一篇： 碧江多部门联合“巡检”瓶装燃气站安全

友情链接： 中国政府网 贵州省人民政府 省内各市州

联系方式 | 网站地图 | 帮助中心 | 网站声明 | 网站年报

主办：碧江区人民政府 管理维护：铜仁市碧江区人民政府信息中心

ICP备案号：黔ICP备16005390号 贵公网安备 52060202000140号 政府网站标识码 5206020078

碧江区互联网违法和不良信息举报电话：0856-5222607