单位职责
领导之窗
机构设置
政策文件
工作动态
政府信息公开
依申请公开
互动交流

# 中国移动贵州公司2023年贵阳仓储数据中心二期机电工程项目“8
# 处坠落事故调查报告

发布时间： 2026年04月17日 15:48:23 来源：贵安新区安全生产监督管理局 字体： 小 中 大

2023年8月14日20时50分左右，中国移动贵州公司2023年贵阳仓储数据中心二，电工程项一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失204万元。

事故发生后，贵安新区党工委、管委会领导高度重视，要求及时处理善后工作，认真开展事故查处事故责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第定，新区管委会于2023年8月16日，批复成立以新区安监局为事故调查组组长单位，新区纪监工委部（工会）、城乡建设局、公安局、大数据和科技创新局为成员单位的“8·14”事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质和责对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下

**一、基本情况**

（一）事故发生项目基本情况。

中国移动贵州公司2023年贵阳仓储数据中心二期机电工程项目将仓储用房改造为移动数据中房位于贵安新区中国移动园区东南部，为多层建筑，主体1层、局部2层，建筑面积9986.2㎡，建9594.5㎡，檐口高度12.7米，结构形式为门式钢架结构，建筑耐火等级为二级，室内外高差1.2米心建成后，终期提供不少于3200架装机能力，设计年均PUE值小于1.2，WUE值小于1.4L/kw·h。足国家标准A级要求。该项目单项工程分为通信工程（如新增2448架机架、通信光缆、10kv市电引配电系统等）和建筑配套工程（如空调、给排水、电气、智能化等），本次事故发生于2023年7工的通信工程。

（二）事故发生地点基本情况。

事故发生地点在移动数据中心25号微模方顶部与26号微模方顶部之间（微模方长11.6米、宽米），25号与26号微模方之间的间隔巷宽约75公分，微模方顶部距地面高约8米。按规定顶部不能和26号微模方顶部放有部分通信光缆支架材料。

（三）事故涉及单位基本情况。

1.建设单位：中国移动通信集团贵州有限公司。统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX。200注册成立，在营业有效期内。经营范围具备通信建设工程设计、投资和建设。

2.监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司。统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX。200注册成立，在营业有效期内。经营范围具备建设工程监理资质。

3.施工总承包单位：中国电子系统工程第四建设有限公司。统一社会信用代码：XXXXXX2003年5月30日注册成立，在营业有效期内。经营范围具备建设工程总承包、专业承包、设计、施质。

4.专业分包单位：贵州建勘装饰工程有限公司。统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX。202注册成立，在营业有效期内。经营范围具备室内外装饰装修工程、电子工程、机电工程、消防工程备的安装及维修资质。

**二、企业安全管理情况**

（一）建设单位：中国移动通信集团贵州有限公司。

本次事故发生的通信工程已于2023年6月29日在贵州省通信管理局进行了项目备案。建设单位生产工作组织机构，成立以建设单位项目经理为组长、总监理工程师为副组长，项目各参建单位项员的安全生产领导小组。对该项目开展了检查12次，建立《危险源隐患排查台账记录》共140条。2日下达了《工作联系单》，严禁各参建单位所有人员攀登微模方顶部作业或检查。

（二）监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司。

监理单位与建设单位签署了监理合同，按照安全管理体系及工程规模的要求配置了1名专职安程开工至今开展安全检查69次，签发安全类监理通知单4份，联系单1份，每周安全检查销项清单1

（三）施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司。

1.与专业分包单位签署了分包合同，合同明确乙方必须遵守甲方和发包方及其他所有`互用的安证施工安全。在施工过程中，乙方若发生工伤事故，或因乙方原因造成第三方损失，应自行承及费用，乙方保证甲方不因此遭受任何损失。

2.按照安全管理体系及工程规模的要求配置了3名专职安全员。对所有入场人员进行安全教育交底，其中8月10日对专业分包单位建勘公司的安全技术交底中明确要求微模方顶部不能上人。早班会和晚班会管理规定》，要求专业分包单位严格执行。

（四）专业分包单位：贵州建勘装饰工程有限公司。

与施工单位签署了专业分包合同。按照安全管理体系及工程规模的要求配置了1名专职安全员《安全早班会和晚班会管理规定》。

**三、部门监管情况**

（一）行业部门监管情况。按照《通信建设工程安全生产监督管理规定》（工信部规〔2015二十一条之规定①，由贵州通信工程质量监督中心对本项目核发《通信建设工程质量监督通知书》监管。贵州省通信管理局采用抽查的方式对项目通信工程（如新增2448架机架、通信光缆、10k高压变配电系统等）进行监管，目前未抽查到该项目。

①《通信建设工程安全生产监督管理规定》（工信部规〔2015〕406号）第二十一条：工业和各省、自治区、直辖市通信管理局负责公用电信网通信建设工程安全生产的监督管理工作。通信行可以委托通信工程质量监督机构，依法对通信工程安全生产情况进行检查。

（二）属地监管情况。按照《通信建设工程安全生产监督管理规定》（工信部规〔2015〕40应由原工信局（现大数据和科技创新局）履行监管职责，调查发现，省通信局未将本项目信息告知理部门。同时涉及本项目建筑配套工程（如空调、给排水、电气、智能化等）未实施建设，正在新局办理施工许可证，属地相关部门未介入项目建设。

**四、事故经过、事故报告、应急救援和善后处理情况**

（一）事故经过。

2023年8月14日18时30分至20时30分，贵州建勘装饰工程有限公司安排吕某某（死者）等仓储数据中心加班安装通信光缆支架，吕某某负责支架材料加工制作。

当天20时40分，班后总结会清点人数时未发现吕某某，分散寻找后于20时55分左右在数据中方与26号微模方之间的间隔巷地面发现吕代波平躺在地面，头部附近地面有大量血迹。

事故发生在2023年8月14日20时20分至40分之间，吕某某擅自离开支架加工区域，来到数据在未系安全带的情况下使用移动式脚手架从二层过道攀爬至25号微模方顶部（微模方为数据机，指定顶部不能上人，顶部临边不设防护。25号和26号微模方顶部放置了部分支架材料），吕某某预模方顶部直接跨越至26号微模方顶部（宽约75公分），不慎从微模方顶部摔下间隔巷。

（二）事故应急救援及信息报送情况。

2023年8月14日事故发生后，现场安全管理人员吴某某立即拨打了120急救电话，随后使用警进行封锁、隔离和保护事故现场，21时30分左右，贵安新区大学城医院120急救到达现场开展急救现场判定吕某某已无生命体征。公安局于2023年8月14日22时20分接到电话报警后，立即电话向室汇报，新区城建局、安监局、马场镇等部门接到新区总值班室电话通知后，立即赶赴现场处理。

（三）善后处理情况。

事故发生后，贵州建勘装饰工程有限公司法人邹某某与死者家属协商善后事宜，双方于2023年
晨1时30分达成一致意见并签订赔偿协议， 8月19日火化后安葬，善后处理工作结束，未出现任何
不稳定因素。

**五、人员伤亡和直接经济损失情况**

本起事故造成1人死亡（吕某某：男，37岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXX）。依据《企业职
经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失为204万元。

**六、事故性质**

事故调查组通过现场勘查、调查取证，认定中国移动贵州公司2023年贵阳仓储数据中心二期
目“8·14”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

**七、事故发生的原因及分析**

（一）事故直接原因。

1.忽视规定。通信光缆支架加工作业人员在明知微模方顶部不能上人之规定的情况下，忽视规
入危险场所。

2.作业人员安全意识淡薄。作业人员吕某某安全意识淡薄，对微模方顶部作业和跨越微模方行
认识不足。

（二）事故间接原因。

项目现场安全管理不到位。从调查情况来看，一是25号和26号微模方顶部放置了部分支架材
包单位安全管理人员视若无睹，未及时阻止，导致不安全行为长期存在，二是安全防护不到位，作
移动式脚手架未佩戴安全带。

**八、涉事企业及相关岗位人员存在的主要问题**

（一）相关企业存在的主要问题。

1.贵州建勘装饰工程有限公司。作为项目专业分包单位，履行安全生产主体责任不到位。一是
作业人员在微模方顶部加工材料，导致不安全行为在不具备安全条件的环境下长期存在，违反了《
和国安全生产法》第四十一条之规定①；二是对作业人员安全监管不到位，作业人员登上移动式脚
安全带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定②。

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事
治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生
履行下列职责：（一）…（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…

2.浙江江南工程管理股份有限公司。作为项目监理单位，履行安全生产主体责任不到位。未及
人员在微模方顶部加工材料，导致不安全行为在不具备安全条件的环境下长期存在，违反了《中华
安全生产法》第四十一条之规定。

（二）相关岗位人员存在的主要问题。

1.吕某某。专业分包单位贵州建勘装饰工程有限公司临聘人员，负责通信光缆支架材料加工制
识淡薄，未按照相关规定和安全技术交底要求，冒险攀爬到不能上人的微模方顶部，对临边危险认
未按规定佩戴安全带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之规定①。

2.刘某某。专业分包单位贵州建勘装饰工程有限公司项目负责人，专业分包单位项目安全生
人，一是未及时阻止作业人员在微模方顶部加工材料，导致不安全行为在不具备安全条件的环境下
违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定；二是对作业人员安全监管不到位，作业
动式脚手架未佩戴安全带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。

3.吴某某。专业分包单位贵州建勘装饰工程有限公司安全管理人员，一是未及时阻止作业人员
部加工材料，导致不安全行为在不具备安全条件的环境下长期存在，违反了《中华人民共和国安全

四十一条之规定；二是对作业人员安全监管不到位，作业人员登上移动式脚手架未佩戴安全带，违
人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。

①《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握
需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。

4.丁某某。监理单位浙江江南工程管理股份有限公司项目总监代表，履行安全生产监理责任不
时阻止作业人员在微模方顶部加工材料，导致不安全行为在不具备安全条件的环境下长期存在，违
人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。

**九、对事故有关单位及责任人的处理建议**

贵州建勘装饰工程有限公司、浙江江南工程管理股份有限公司，履行安全生产主体责任不到位
生负有责任，由新区安全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

刘某某、吴某某、丁某某作为安全管理人员，履行安全生产管理职责不到位，对[illegible]发生负有
区安全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

**十、事故防范和整改措施建议**

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防止类似事故发生，提出以下措施：

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作要以“生命至上、人民至上”的一系列重
和以人民为中心的发展思想。中国移动通信集团贵州有限公司、浙江江南工程管理股份有限公司、
统工程第四建设有限公司、贵州建勘装饰工程有限公司要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生
“生命至上、人民至上”的一系列重要指示精神和以人民为中心的发展思想，自觉提高政治站位
决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，牢固树立发展理念，紧紧围绕贵
社会高质量发展营造良好的安全环境。

（二）落实隐患排查治理，强化现场安全管理。中国移动通信集团贵州有限公司、浙江江南工
有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、贵州建勘装饰工程有限公司要深刻汲取事故教
三，落实隐患排查治理，强化现场安全管理。中国移动通信集团贵州有限公司要尽快办理完善建
（如空调、给排水、电气、智能化）的施工许可证手续，未完成手续前不能进行建筑配套工程施工
江南工程管理股份有限公司要加强项目监理单位安全管理工作，对项目安全隐患全面排查，督促施
隐患整改，预防各类事故的再次发生；中国电子系统工程第四建设有限公司要加强对专业分包单
理，对项目安全隐患全面排查，及时消除安全隐患，预防各类事故的再次发生；贵州建勘装饰工程
加强对作业人员的安全管理，严格遵守安全生产相关法律法规以及建设单位、监理单位、施工单
度。

（三）深刻汲取事故教训。当前新区正处于高质量发展的关键时期，大数据和科技创新局要针
项目的设备安装阶段，从前期手续办理、制度规章、安全措施等方面开展全面排查，突出抓好隐患
以务实的工作作风抓好所管理领域的安全监管工作，各单位要深刻汲取本次事故教训，举一反三
理，开展隐患大排查，扎实推进重大事故隐患专项整治2023行动，护航新区高质量发展。

“7·10”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2023年10月13日

政府网站找错
贵州贵安新区办公室主办 | 备案号：黔ICP备16004692号
贵公网安备 52990002000012号 政务网站标识码：5290000003
网站年报 | 联系方式 | 隐私