莲都岩泉某某安置小区项目“1•16”一般高处坠落事故调查报告

索引号： 11332501MB1675587W/2026-1010397875 发布机构： 莲都区 发布时间： 2026-11-06

目 录

一、事故基本情况

（一）项目概况

（二）事故相关方情况

（三）事故相关人员情况

（四）合同签订、许可办理、方案编制情况

（五）安全管理情况

（六）事故发生经过

（七）事故现场情况

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应

（二）医疗救治和善后情况

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关单位存在的主要问题

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任

（二）事故负有责任追究

（三）行业主管部门处理

（四）其他处理建议

六、事故整改和防范措施

（一）切实落实企业安全生产主体责任

（二）切实落实安全监管责任

（三）切实落实安全生产属地责任

根据群众举报：莲都区某某安置小区项目发生一起高处坠落事故，造成两人死亡。

接到相关信息后，莲都区人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）规定，成立了由区应急管理局副局长樊某某任组长,区纪委监委、区公安分局、区建设局、区总工会、区应急管理局、岩泉街道等单位人员为成员的事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，莲都区某某安置小区项目“1·16”高处坠落事故是一起因专业分包单位出借资质，应付式管理；实际承包人未取得相关资质，未保证满足安全生产条件的安全投入；作业人员安全隐患淡薄、违规违章作业造成的一般生产安全责任事故。同时，有人员伪造虚假资料，提供虚假证明阻碍事故调查及时开展。

一、事故基本情况

（一）项目概况

莲都区某某安置小区项目（以下简称“某某项目”）位于丽水市莲都区岩泉街道某某村，地块南侧为好溪，北侧为330国道。建设单位为丽水市莲都区某某建设发展有限公司和丽水市某某建设发展有限公司。

项目分A、B两个区块。其中，A区块规划用地面积39439平方米，建筑占地面积6813.85平方米；总建筑面积109279.58平方米，地上总建筑面积74926.27平方米，地下建筑面积34353.31平方米。钢结构雨篷工程包括1-4号汽车坡道 ，1-11、13号自行车坡道及1-3号独立楼梯钢构雨篷。事故发生在A区块钢结构雨篷1号汽车坡道处。

（二）事故相关方情况

1.施工总承包单位

浙江省某工集团有限责任公司（以下简称“省某工公司”），，成立于2002年3月28日，法定代表人为赵某，注册资本：贰拾亿元整，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围包括建设工程施工、工程管理服务等。具备建筑工程施工总承包特级等建筑业企业资质，证书编号：D13304****。安全生产许可证编号为（浙）JZ安许证字[2005]01****，有效期至2028年12月11日。

2.监理单位

浙江某某工程咨询有限公司（以下简称“监理公司”），成立于1995年7月25日，法定代表人为陈某某，注册资本：伍佰贰拾万元整，类型为其他有限责任公司。经营范围包括建设工程监理等。具备房屋建筑工程监理甲级等工程监理职责，证书编号：E23300****（投标时编号）。

3.钢结构雨篷工程专业分包单位

浙江某某建设有限公司（以下简称“分包公司”），成立于2009年6月8日，法定代表人为乔某，注册资本：伍仟壹佰陆拾捌万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围包括建设工程施工等。具备钢结构工程专业承包贰级等建筑业企业资质，证书编号：D23302****。安全生产许可证编号为（浙）JZ安许证字[2009]11****，有效期至2027年9月5日。

4.实际承包人

潘某勇，以个人名义借用分包公司的施工资质承揽某某项目钢结构工程。实际负责某某项目钢结构日常施工管理、各方协调工作。

（三）事故相关人员情况

贾某彬（死者），男，某某项目钢结构雨篷作业人员。

杨某友（死者），男，某某项目钢结构雨篷临时作业人员。

潘某勇，男，某某项目钢结构专业分包工程实际施工方。

贾某锋，男，某某项目钢结构雨篷作业人员，系贾某彬堂兄，伪造、提供死者的虚假资料。

周某华，男，某某项目钢结构现场潘某勇安排的管理人员。

乔某，男，分包公司法定代表人、总经理，持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安A(2023)120****。

兰某，男，分包公司某某项目钢结构专业分包项目经理，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安B(2023)130****。

夏某，男，分包公司某某项目钢结构专业分包专职安全生产管理人员，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安C3(2022)169****。

徐某华，男，省某工公司某某项目项目经理 ，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安B(2022)319****。

李某峰，男，省某工公司某某项目生产经理，全权负责项目生产安全方面的相关工作，2022年5月起社会保险在省某工公司缴纳。

吴某靖，男，省某工公司某某项目专职安全生产管理人员，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安C3(2012)610****。

徐某，男，监理公司某某项目总监理工程师。

（四）合同签订、许可办理、方案编制情况

1.合同签订

2022年12月27日，省某工公司中标某某项目。2023年9月27日，丽水市某某建设发展有限公司与省某工公司签订《丽水市莲都区某某安置小区项目施工总承包施工合同》。

2023年5月16日，建设单位丽水市莲都区某某建设发展有限公司、丽水市某某建设发展有限公司就某某项目与监理公司签订《建设工程监理合同》（GF-2012-0202）。

2025年8月25日，省某工公司发起某某项目钢结构专业分包招标。潘某勇借用分包公司资质于9月18日中标，于10月13日签订《莲都区某某安置小区项目钢结构专业分包合同（2024版）》（合同编号：03-ZY-020）。

2.许可办理

2023年9月28日，丽水市自然资源和规划局莲都分局下发建设工程规划许可证，编号：建字第331102（2023）00037 号。

2023年10月19日，丽水市莲都区住房和城乡建设局下发建筑工程施工许可证，编号：331102202310190201。

3.方案编制

潘某勇提供方案相关数据、资料；分包公司施工员洪某波编制了《钢结构雨篷专业分包工程施工专项方案》，项目经理兰某、技术负责人李某平分别署名审核人、审定人。

2025年9月25日，分包公司、省某工公司某某项目经理部工报送监理公司某某项目监理部审查。

9月27日，监理公司某某项目监理部审查通过，同意按方案组织施工。

（五）安全管理情况

1.施工总承包单位

省某工公司项目部对人员进出场管理不到位，作业人员可在不办理进场登记的情况下，由他人带领直接进场作业。对专业分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。未严格按照专业分包合同约定对专业分包管理人员到岗情况进行管理，只管理项目经理与专职安全生产管理人员，且两人到岗率不达标未予以处罚；未有效督促专业分包单位落实安全教育培训，专业分包单位部分作业人员未经培训上岗作业；对专业分包单位施工作业检查不到位，未发现作业人员违反施工专项方案规定的工序进行施工的行为；未有效督促专业分包单位落实隐患整改，事故发生前一天，安全生产管理人员就发现并要求整改高处作业未佩戴安全带的问题隐患，但整改流于形式。

2.监理单位

监理公司作为监理单位，对监理范围内的施工现场未实施有效巡查监管，监督施工专项方案实施不到位，未发现作业人员违反方案规定的工序进行施工的行为；督促施工单位对作业现场的各类事故隐患、施工人员的各类违章作业行为进行有效整改不到位。

3.钢结构雨篷工程专业分包单位

分包公司出借钢结构工程专业承包贰级资质证书，供潘某勇非法承揽某某项目钢结构工程。分包公司总经理乔某未对该项目开展过任何管理工作；项目经理兰某、专职安全生产管理人员夏某到岗率不符合合同约定，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》落实不到位，部分施工作业人员未登记、未安全生产教育和培训直接上岗作业；危险性较大的分部分项工程施工期间，项目经理未在施工现场履职，专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督，未掌握专项施工方案实施情况，未及时制止和纠正作业人员违反操作规程的行为。

4.实际承包人

潘某勇未持有资质证书，违法借用分包公司的名义承揽某某项目钢结构工程；未按照专项施工方案的工序组织施工作业，玻璃未全部安装完成，就开展泡沫条塞缝、耐候胶施工。

（六）事故发生经过

经调查，事故发生经过如下：

2026年1月16日下午，贾某彬、杨某友所在班组准备对已经安装好的雨篷玻璃进行泡沫条塞缝、耐候胶施工。施工前，为便于施工作业，他们移除了用于覆盖孔洞的临时防护装置。

15时许，贾某彬、杨某友至事故点位开展作业。在作业过程中，贾某彬先从雨篷上掉落，杨某友不久从另一处孔洞掉落。

（七）事故现场情况

事故现场位于某某项目1#楼汽车坡道，坠落点位于钢结构雨篷架上，离地分别约为4.7米、5.9米，下方为混凝土地面。

钢结构雨篷已完成钢结构安装，雨篷顶玻璃基本铺满，但留有两处未安装玻璃，系玻璃在运输、安装过程中破损。因雨蓬玻

璃为定制玻璃，破损需联系厂家重新炼制、发货。雨篷玻璃为无色透明玻璃。钢结构雨篷作业面未设置安全带系挂装置。

钢结构雨篷已完成钢结构安装，雨篷顶玻璃基本铺满，但留有两处未安装玻璃，系玻璃在运输、安装过程中破损。因雨蓬玻璃为定制玻璃，破损需联系厂家重新炼制、发货。雨篷玻璃为无色透明玻璃。钢结构雨篷作业面未设置安全带系挂装置。

在混凝土地面上留存有一顶红色的安全帽，经了解为贾某彬所佩戴，掉落时飞出而遗漏在现场。同时，经调查问询，贾某彬、杨某友在作业过程中均未佩戴安全带。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

莲都岩泉莲都区某某安置小区项目“1·16”高处坠落事故造成二人死亡，直接经济损失约452.3万元。

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应

事故发生后，现场管理人员周某华于16时2分拨打120，于16时4分、16时6分电话告知潘某勇、省某工公司项目部现场管理人员张旋事故情况。

省某工公司某某项目项目经理徐某华、生产经理李某峰，某某项目总监理工程师徐某恰巧在张旋旁边，获知事故信息。

潘某勇收到事故信息后，将事故信息告知分包公司职工叶健峰，叶健峰将事故信息报告给主要负责人乔某。

18时许，李某峰向建设主管部门报告有人员受伤并已送医院治疗。

1月17日，贾某彬、杨某友家属拨打110电话报警。

接到事故信息后，岩泉街道办事处、岩泉派出所、区建设局、区应急管理局立即响应、整体联动，赶到现场，了解事故情况，勘察事故现场。

（二）医疗救治和善后情况

2026年1月16日16时15分许，贾某彬、杨某友进入丽水市人民医院东城院区接受治疗。

1月19日、1月22日，潘某勇分别与杨某友家属、贾某彬家属签订《意外事故补充协议》，该协议包含了转院后的治疗费用，并由两人家属办理出院手续，从丽水市人民医院东城院区转出。

两人转院后，省某工公司项目部、监理公司监理办、分包公司分别对贾某彬、杨某友的医疗救治情况进行电话跟踪，家属表示两人仍在治疗中，并提供了两人的长期医嘱单、出院诊断书。

经群众举报后调查发现，鄱阳县双港镇长山村村民委员会在1月20日开具了杨某友的死亡证明；鄱阳县双港镇乐兴村村民委员会在1月22日开具了贾某彬的死亡证明。贾某锋为避免死者亲属部分治疗赔偿款被退回，伪造了长期医嘱单、出院诊断书等虚假资料，提供虚假证明隐瞒贾某彬、杨某友已死亡的事实。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.带班人员贾某彬安全意识淡薄，随意安排杨某友进场作业，未按专项施工方案的施工顺序组织作业，玻璃未全部安装完成，就开展泡沫条塞缝、耐候胶施工；未按要求佩戴个人防护用品，高处作业未规范佩戴、使用安全帽、安全带[]；环境风险辨识不到位，未留意无遮盖的孔洞，致使自身从钢结构雨篷上掉落。

2.作业人员杨某友安全意识淡薄，未按专项施工方案的施工顺序开展作业，未按要求佩戴个人防护用品，高处作业未规范佩戴、使用安全帽、安全带，致使自身从钢结构雨篷上掉落。

（二）间接原因

1.潘某勇未持有资质证书，违法借用分包公司的名义承揽某某项目钢结构工程，未案施工专项方案的要求组织施工作业。

2.分包公司出借资质，供潘某勇非法承揽某某项目钢结构工程；对作业人员的安全教育培训未全面开展，部分人员未经安全教育培训就上岗作业[]。落实施工专项方案不到位，作业人员未依照工序作业，安全生产管理人员未在场监督；隐患排查治理制度落实不到位，相同隐患重复发现，重复整改[]。主要负责人针对该项目未履行安全生产管理职责[]，派驻的项目经理、专职安全生产管理人员应付式履行安全生产管理职责[]，组织安全生产教育培训不到位，检查项目的安全生产状况不到位，未及时制止和纠正违法操作规程的行为，未有效落实安全生产整改措施。

四、有关单位存在的主要问题

1.省某工公司履行施工总承包单位安全生产管理职责不到位，人员进出场管理不到位，对专业分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。对专业分包单位履约人员到岗情况管理不到位；未有效督促专业分包单位落实安全教育培训；对专业分包单位落实施工专项方案检查不到位；未有效督促专业分包单位落实隐患整改。

2.监理公司作为监理单位，对监理范围内的施工现场未实施有效巡查监管，监督施工专项方案实施不到位，督促施工单位对问题隐患整改不到位。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任

1.带班人员贾某彬安全意识淡薄，随意安排杨某友进场作业，未按专项施工方案的施工顺序组织作业，玻璃未全部安装完成，就开展泡沫条塞缝、耐候胶施工；未按要求佩戴个人防护用品，高处作业未规范佩戴、使用安全帽、安全带；环境风险辨识不到位，未留意无遮盖的孔洞，致使自身从钢结构雨篷上掉落，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于本人在此次事故中已死亡，建议免于追究责任。

2.作业人员杨某友安全意识淡薄，作业前未履行接受安全教育培训的义务；未按要求佩戴个人防护用品，高处作业未规范佩戴、使用安全帽，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于本人在此次事故中已死亡，建议免于追究责任。

（二）事故负有责任追究

1.浙江某某建设有限公司出借资质证书，供他人非法承揽某某项目钢结构工程；对作业人员的安全教育培训未全面开展，落实施工专项方案不到位，隐患排查治理制度落实不到位，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

2.浙江某某建设有限公司主要负责人乔某针对挂靠项目未履行主要负责人安全管理职责，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

3.浙江某某建设有限公司莲都区某某安置小区项目钢结构分包工程项目经理兰某，应付式履行项目负责人安全管理职责，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

4.浙江某某建设有限公司莲都区某某安置小区项目钢结构分包工程专职安全生产管理人员夏某，应付式履行安全生产管理人员安全管理职责，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

5.莲都区某某安置小区项目钢结构分包工程实际承包人潘某勇，未持有资质证书，违法借用分包公司的名义承揽某某项目钢结构工程，未保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

（三）行业主管部门处理

1.浙江省某工公司集团有限责任公司履行施工总承包单位安全生产管理职责不到位，对专业分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议丽水市莲都区住房和城乡建设局进行处理，并将处理情况上报事故调查组。

2.浙江省某工公司集团有限责任公司莲都区某某安置小区项目项目经理徐某华，履行项目负责人安全管理职责不到位，建议丽水市莲都区住房和城乡建设局进行处理，并将处理情况上报事故调查组。

3.浙江省某工公司集团有限责任公司莲都区某某安置小区项目生产经理李某峰，履行生产安全管理职责不到位，建议丽水市莲都区住房和城乡建设局进行处理，并将处理情况上报事故调查组。

4.浙江省某工公司集团有限责任公司莲都区某某安置小区项目专职安全生产管理人员吴某靖，履行安全生产管理人员安全管理职责不到位，建议丽水市莲都区住房和城乡建设局进行处理，并将处理情况上报事故调查组。

5.浙江某某工程咨询有限公司履行监理单位职责不到位，未有效督促施工单位落实相关安全生产管理职责，建议丽水市莲都区住房和城乡建设局进行处理，并将处理情况上报事故调查组。

6.浙江某某工程咨询有限公司莲都区某某安置小区项目总监理工程师徐某，履行监理职责不到位，未有效督促施工单位履行安全生产管理职责，建议丽水市莲都区住房和城乡建设局进行处理，并将处理情况上报事故调查组。

（四）其他处理建议

作业人员贾某锋在事故发生后伪造虚假资料，提供虚假证明，由公安机关另行调查处理。

六、事故整改和防范措施

为了深刻吸取本次事故教训，强化落实生产经营单位的安全生产主体责任，防止各类事故，特提出如下防范措施建议：

（一）切实落实企业安全生产主体责任

1.浙江某某建设有限公司要深刻吸取“1·16”高处坠落事故教训，规范经营，不出借资质供其他单位承揽业务。生产作业过程中，落实企业安全生产主体责任，切实加强安全管理工作。落实对作业人员的安全生产教育和培训，确保作业人员规范佩戴劳动防护用品；建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强化风险辨识；落实危险性较大工程管理规定，严格按施工专项方案作业；要落实对事故后，人员医疗救治情况的跟踪工作。主要负责人、其他负责人及安全生产管理人员要求切实履行好安全生产管理职责，防止类似事故再次发生，并将整改情况书面报告丽水市莲都区住房和城乡建设局、丽水市莲都区应急管理局

2.浙江省某工公司集团有限责任公司要深刻吸取“1·16”高处坠落事故教训，做好对项目人员的进出场管理；落实事故后，人员医疗救治情况的跟踪工作；落实对分包单位安全生产工作的统一协调、管理工作，做好分包单位合同履约人员的履约管理，督促相关人员在岗履职，督促分包单位落实安全生产管理责任，严格按施工专项方案组织施工，加强对从业人员的安全教育，认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，避免隐患反复出现、反复整改，并将整改情况书面报告丽水市莲都区住房和城乡建设局、丽水市莲都区应急管理局。

3.浙江某某工程咨询有限公司要深刻吸取“1·16”高处坠落事故教训，认真履行监理单位安全生产管理职责，加强对施工作业现场的监督指导，特别是加强对施工专项方案实施的监督；要落实

对事故后，人员医疗救治情况的跟踪工作；监督施工单位落实好安全生产管理职责，认真开展从业人员的进出场管理和安全教育工作，加强隐患排查治理工作，统一协调、管理好分包单位的安全生产工作，并将整改情况书面报告丽水市莲都区住房和城乡建设局、丽水市莲都区应急管理局。

（二）切实落实安全监管责任

丽水市莲都区住房和城乡建设局要认真严格落实行业监管责任，举一反三，加强对辖区内在建工程的安全生产指导服务，督促企业落实好安全生产主体责任，认真开展安全生产教育和培训，规范个人防护用品佩戴管理，有效实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实危险性较大工程管理规定，做好分包单位安全生产工作的统一协调、管理工作。同时，建立事故后医疗救治情况跟踪机制，明确事故后续信息跟踪报告责任主体。

（三）切实落实安全生产属地责任

岩泉街道办事处要牢固树立安全发展的理念，坚守安全生产红线意识和底线思维，切实履行属地管理职责，落实安全生产责任，对辖区内建设项目的积极开展服务、指导、检查，督促企业及时、如实报送事故信息，认真组织安全教育培训，规范佩戴个人防护用品，落实、落细风险辨识、隐患排查。

/cms_files/filemanager/1572993/attach/202611/b4155ce51c984201bed5759e026504df.doc

网站声明 | 网站地图 | 联系我们

浙ICP备13023572号-1中文域名：莲都.政务 主办： 丽水市莲都区人民政府办公室

地址：丽水市解放街 51 号 浙公网安备 33110202000186号 网站标识码：3311020002

政府网站找错