建平县子军建筑工程施工队“4·8”一般坍塌事故调查报告

建平县子军建筑工程施工队“4·8”

一般坍塌事故调查组

2026年6月24日

目　录

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）日泰公司有关情况

（三）事故现场勘验分析情况

（四）安全管理情况

（五）事故发生经过

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援情况

（二）事故报告情况

（三）事故善后处置情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）日泰公司存在的主要问题

（二）子军工程队存在的主要问题

（三）事故暴露出有关单位存在的问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他处理建议

六、事故防范措施建议

建平县子军建筑工程施工队“4·8”一般坍塌事故调查报告

2026年4月8日14时许，建平县沙海镇子军建筑工程队在组织建平日泰矿业有限公司污水沉淀池施工过程中发生一起坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失195万元。

2026年4月14日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，建平县人民政府、市公安局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市人力资源和社会保障局、市总工会组成的建平县子军建筑工程施工队“4·8”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，建平县子军建筑工程施工队“4·8”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故有关单位概况

1.建平日泰矿业有限公司（以下简称日泰公司），类型：有限责任公司，法定代表人：杨某东，营业期限：自2005年11月23日至2035年11月22日，经营范围：膨润土、陶土、煤粉、钢渣加工、销售。

2.建平县沙海镇子军建筑工程队（以下简称子军工程队），类型：个体工商户，经营者：丛某军，组成形式：个人经营，注册日期：2019年04月03日，经营范围：工程建筑施工、室内装修、房屋维修、建筑材料购销、钢架结构安装、简易房安装。

（二）日泰公司有关情况

1.土地租用情况。2004年6月15日，沙海镇新店村膨润土矿取得《集体土地使用证》（建）集用（2004）字第5060304001号，土地所有者：沙海镇新店村，用途：工矿用地，使用类型：占地，使用权面积：叁万叁仟壹佰叁拾点伍零。2005年11月23日，建平县沙海镇新店村民委员会（甲方）与日泰公司（乙方）签订《土地承包合同书》：乙方承包期为27年，自2005年11月23日起至2035年5月5日止；承包场地为新店村原砖厂厂址，土地面积50亩，东至下店地地头、南至河套边、西至漠河沟地边、北至沟边，厂房建在场地的东南处。

2.补办项目备案情况。2005年，日泰公司投入生产运营。2016年1月11日，建平县经济和信息化局出具《辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书》（建经投字[2016]1

号）：日泰公司上报的《建平县日泰矿业有限公司年产六万吨环保用改性膨润土深加工项目》符合备案条件，现予确认项目；备案确认项目的主要建设内容：新增办公室、厂房、仓库4376平方米，新增2条磨粉生产线，5条颗粒生产线，1条烘干除尘脱硫生产线，项目总投资2300万元，建设地址：辽宁省朝阳市建平县沙海镇新店村。

3.环境现状评估备案情况。2016年7月25日，建平县环境保护局出具《关于建平日泰矿业有限公司建设年产6万吨环保用改性膨润土深加工项目环境现状评估报告的备案意见》（建环备[2016]52号）：项目位于建平县沙海镇新胜村，于2005年建成投产，项目占地面积33335平方米，总建筑面积4376平方米，主要建设磨粒车间、磨粉车间、成品库等，年产环保用改性膨润土6万吨，该项目符合产业政策要求，不属于产能过剩和淘汰落后工艺，符合国务院《大气污染防治行动计划》及《水污染防治行动计划》中相关要求。

4.项目安全设施“三同时”情况。日泰公司投资建设的年产六万吨环保用改性膨润土深加工项目的安全设施，未在项目可行性论证阶段开展安全综合分析，未在项目的初步设计阶段委托相应资质的设计单位编制安全设施设计，未组织安全设施验收而投入生产使用。

5.生产用房的建设情况。自2005年日泰公司成立后，对膨润土生产加工车间的厂房等建构筑物进行了改扩建。将原生产车间厂房顶部三角型钢屋架拆除，改建为钢结构屋

面；铺设混凝土垫层对车间地面及厂区路面进行硬化，砌筑围墙，修建排水沟，雨水、废水经排水沟直排入厂区外河道内。上述建筑工程未委托相应资质的设计单位绘制施工设计图纸，未取得建设工程施工许可证。自2023年以来，杨某东将日泰公司部分土建工程，发包给子军工程队施工，其中子军工程队的丛某军负责召集工程施工人员并组织现场施工，日泰公司负责提供施工所需原材料、施工所需大型设备的租赁、向丛某军支付施工人员工资等。

（三）事故现场勘验分析情况

1.公安部门勘验情况。经公安部门现场勘验，事故现场位于建平县沙海镇新店村日泰矿业有限公司，周围是田地，西侧是生产车间，东侧有一个正在修建的污水池，污水池西侧砖砌墙体倒塌，案发时正在污水池内施工的2名工人被倒塌的墙体砸死，2名工人被埋压的位置分别在蓄水池内的南侧和北侧。

2.专家现场勘查分析情况。日泰公司新建污水沉淀池为地下建筑物，4月5日，日泰公司雇用挖掘机开槽污水沉淀池基坑，开槽的基坑长10m、宽4m、深3m，开槽施工产生的弃土被堆放在基坑东侧帮边沿上，污水沉淀池西侧为原混凝土地面。4月6日，子军工程队组织施工人员在污水处理池底部铺设约170mm厚的混凝土垫层。污水处理池的池壁采用红砖砌体、水泥砂浆砌筑，其中四周池壁砌筑370mm墙体，隔墙砌筑240mm墙体，砌筑后的污水沉淀池净长9m、宽3m、深约2.8m，容积约75.6m^3。4月7日，子军工程队

开始组织砌筑池壁西侧墙体，使用丛某军提供的小型滚筒式搅拌机现场制作混凝土砂浆。4月7日当天，施工人员完成了污水沉淀池西侧墙体地下部分的砌筑工程施工，至4月8日12时许，施工人员完成了东侧墙体地下部分的砌筑，在东侧墙体相应位置留有阳槎。在砌筑东侧墙体时，子军工程队施工人员将小型滚筒式混凝土搅拌机的底盘支架安放在污水沉淀池西侧墙体上。在子军工程队施工砌筑墙体的同时，日泰公司雇用2名女工使用铁锹向污水沉淀池西侧墙体与基坑缝隙间填碎砂石，4月8日10时许，污水沉淀池西侧墙体与基坑缝隙间回填了约2.5m高的碎砂石。事故发生时，子军工程队3名施工人员正在基坑内砌筑污水沉淀池的南北池壁墙体，污水沉淀池西侧墙体向东侧完全坍塌在基坑内，在西侧墙体上安放的1台小型滚筒式混凝土搅拌机及底盘支架坠落至基坑南侧底部，2名施工人员被坍塌的墙体埋压，1名施工人员从竖直梯攀爬至地面上逃生。在坑内北侧有呈散堆状未使用的红砖垛，东侧墙体未坍塌、但墙体已出现明显变形。

（四）安全管理情况

1.日泰公司安全管理情况。日泰公司法定代表人杨某东，全面负责公司的生产运营，系该单位安全生产第一责任人。日泰公司未设置安全管理机构，无专职安全管理人员，雇用孙某担任生产经理，负责膨润土生产加工，兼职负责公司安全生产工作；经事故调查组调查发现，日泰公司投资建设污水沉淀池建设工程，未委托相应资质的设计

单位绘制施工设计图纸，未按照《关于做好全市限额以下小型工程备案和安全生产监督管理工作的通知》的要求，在项目开工前到建平县沙海镇进行工程登记备案；将污水处理池项目委托给不具备建筑工程施工资质的子军工程队施工，未与子军工程队签订书面合同，明确双方的安全生产的权利义务和责任，也未安排人员对施工项目实施安全管理；事故调查组调取了日泰公司的安全内业材料，发现日泰公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度；未组织对污水沉淀池施工项目存在的安全风险进行辨识分析、未制定落实分级管控措施；未定期组织隐患排查和安全检查，未对污水沉淀池存在的安全隐患进行排查整治。

2.子军工程队安全管理情况。子军工程队注册类型为个体工商户，未取得建筑业企业施工资质。子军工程队经营者丛某军，全面负责承揽工程的安全管理，系子军工程队安全生产第一责任人。丛某军承揽日泰公司污水沉淀池建筑工程后，临时雇用丛某发、刘某芳、孙某、张某军、师某君、王某存、鹿某庄等人员进场施工，未组织上述施工人员进行安全生产教育培训和施工安全技术交底。组织日泰公司污水沉淀池施工中，无技术人员在施工现场指挥，未给施工人员配发安全帽等劳动防护用品。

（五）事故发生经过

2026年4月2日15时许，朝阳市生态环境局建平分局执法二中队的执法人员李某学、李某坤等到日泰公司检查，口头要求日泰公司在15日内新建一个污水沉淀池、扩

充原有的固废池。日泰公司生产经理孙某将环保部门执法人员的要求电话向杨某东汇报后，杨某东最终确定将污水沉淀池建设在日泰公司工业用地外的河道边上，该地块属于建集用[2004]字第5060304001号集体土地。杨某东电话联系子军工程队的经营者丛某军，洽谈新建污水处理池、加大固废池、疏通排水沟、仓库地面敷设混凝土硬化等建筑工程施工事宜，经2人口头商定：丛某军负责召集施工人员，组织上述建筑工程施工，日泰公司负责提供施工所需原材料、租赁施工所需挖掘机及支付施工人员工资，杨某东与丛某军最终商定污水沉淀池建设规格为长9m、宽3m、高3m。4月2日，丛某军在孙某的陪同下，在日泰公司进行了现场踏勘，初步确定施工工程量。丛某军帮助日泰公司联系了施工所需混凝土、砂石、红砖等施工原材料，并提供了施工所需的小型滚筒式混凝土搅拌机、小型铲运机、施工脚手架等施工工具。

4月5日15时许，丛某军帮助日泰公司联系的挖掘机司机屈某文到达日泰公司施工现场，丛某军在现场测量后，使用膨润土勾画出污水沉淀池基坑长宽规格。挖掘机司机屈某文按照丛某军的要求开槽挖掘了长10m、宽4m、深3m的基坑，20时许，丛某军对屈某文挖掘的基坑进行了验收。

4月6日7时许，丛某发、孙某、张某军、师某君、王某存、鹿某庄、崔某云进入施工现场，丛某军指挥施工人员先对污水沉淀池基坑底部进行平整，7时30分许，运送

混凝土的罐车到达日泰公司，丛某军指挥施工人员引导混凝土罐车到达日泰公司库房内，先组织施工了库房混凝土地面硬化工程。再引导混凝土罐车至污水沉淀池基坑旁，施工人员使用竖直梯下到基坑底部，指挥混凝土罐车司机将混凝土倾倒入基坑底部，施工人员用泥抹子将混凝土进行平整，基坑底部施工了170-180mm厚的混凝土垫层后，施工扩建了日泰公司原有的固废池。

4月7日6时30分许，丛某军组织丛某发、孙某、张某军、师某君、王某存、鹿某庄、李某庭等人员再次进场施工。丛某军联系孙某，孙某安排日泰公司的铲运机司机荆某磊将砌筑用的红砖吊运至污水沉淀池基坑内，安排日泰公司维修工接通施工现场的临时用电，施工人员将滚筒式混凝土搅拌机底座安放在基坑西侧边缘的排水沟上方，现场进行砌筑用混凝土砂浆的制作。丛某军向上述施工人员交代污水沉淀池四周池壁砌筑370mm墙体，中间2道隔墙砌筑240mm墙体后，离开日泰公司施工现场，遂到建平县伟平膨润土有限公司其承揽的工程项目施工现场。丛某发等施工人员顺着竖直梯进入基坑内，砌筑完成了污水沉淀池西侧墙体的地下部分。

4月8日6时许，丛某军再次组织刘某芳、孙某、张某军、师某君、王某存、鹿某庄等人员进场施工，施工人员将小型滚筒式混凝土搅拌机的底座安放在污水沉淀池西侧墙体顶部，搅拌好的砂浆可直接流入基坑内，施工人员开始砌筑污水沉淀池东侧的墙体，丛某军再次离开日泰公司

的施工现场。8时许，孙某安排荆某磊铲运碎砂石运送至污水沉淀池基坑西侧推放，指挥长期在日泰公司干零工的张某华、孙某芝2名女工，使用铁锹向污水沉淀池西侧墙体与基坑缝隙内回填碎石。10时许，西侧墙体与基坑缝隙内回填的碎石近2.5m高，孙某要求张某华、孙某芝停止回填作业。12时许，丛某军回到日泰公司施工现场查看，这时污水沉淀池东侧墙体已经砌筑至2.5m高，施工人员开始午休就餐，丛某军再次离开。13时许，刘某芳、孙某、张某军、师某君、王某存、鹿某庄完成了东侧墙体地下部分的砌筑工作。14时许，荆某磊再次将红砖吊运至污水沉淀池基坑内，刘某芳、孙某、师某君下到基坑内，准备砌筑污水沉淀池南北两侧墙体。张某军在基坑上部发现污水沉淀池西侧墙体南端涌出回填的碎砂石，遂呼喊“墙要倒了”，孙某听到张某军呼喊提醒后，立即从竖直梯向上攀爬至地表，这时，污水处理池西侧墙体瞬间向东侧坍塌，刘某芳、师某君胸部以下被坍塌的墙体埋压，孙某逃生，小型滚筒式混凝土搅拌机随坍塌的西侧墙体坠入基坑底部。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成2名作业人员死亡，事故直接经济损失195万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援情况

张某军发现坍塌的墙体将刘某芳、师某君埋压后，立即

呼喊救援。现场施工人员先后下到污水沉淀池基坑内，用手将埋压在刘某芳、师某君身体上的砖墙砌块搬离。14时29分，孙某拨打120急救电话。14时39分，孙某电话向杨某东报告事故。15时20分，建平县医院120医护人员赶至事故现场，这时丛某军也返回了事故现场。施工人员在医护人员的指挥下使用担架将刘某芳、师某君从基坑内抬出，医护人员对2人进行了检查急救。15时50分，现场医护人员宣布刘某芳、师某君临床死亡。

（二）事故报告情况

4月8日15时50分，孙某再次向杨某东报告事故造成了2名施工人员遇难。16时30分许，杨某东向建平县沙海镇人民政府报告事故。沙海镇人民政府向建平县应急管理局报告事故。16时35分，建平县应急管理局向朝阳市应急管理局应急指挥中心报告事故。

（三）事故善后处置情况

2026年4月10日，日泰公司与师某君亲属签订《一次性补偿和解协议书》、《谅解书》，日泰公司支付师某君的赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金等各项经济损失补偿款合计人民币玖拾万元整；2026年4月11日，日泰公司与刘某芳亲属签订《一次性补偿和解协议书》、《谅解书》，日泰公司支付刘某芳赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金等各项经济损失补偿款合计人民币壹佰零伍万元整。4月10日，辽宁省建平县公安司法鉴定中心出具《鉴定书》编号：（建）公

（司）鉴（法医）字[2026]S-23号和（建）公（司）鉴（法医）字[2026]S-24号，鉴定意见：刘某芳、师某君符合砖石砸压致严重胸部损伤呼吸循环衰竭死亡。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，施工人员立即组织进行事故现场救援，并拨打120召请救援，未因救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

施工污水沉淀池建筑工程，砌筑的东西侧池壁墙体厚度不足，未砌筑中部砼圈梁，未完成中间隔墙砌筑，在砌筑的西侧墙体水泥砂浆未达到强度、墙体未达到稳定结构的情况下，组织向西侧墙体与基坑间隙内回填约2.5m高的碎砂石，同时将小型滚筒式混凝土搅拌机安放在西侧墙体上，污水沉淀池西侧墙体不能承受回填碎石的侧向压力和小型滚筒式混凝土搅拌机的振动力发生坍塌，将正在基坑内施工的2名作业人员砸压致死。

（二）事故间接原因

1.子军工程队，盲目施工污水沉淀池工程。子军工程队无资质施工污水沉淀池建筑工程，未组织编制污水沉淀池专项施工方案，无技术人员在现场组织施工，施工的污水沉淀池不符和标准要求，**一是**未经测算，盲目指挥施工人员砌筑污水处理池四壁厚度为370mm墙体，隔墙为240mm墙体，墙体砌筑厚度不足，未按照标准砌筑池壁为490mm墙体，隔墙为370mm墙体，未施工中部砼圈梁，未在混凝土底

板配钢筋，在砌筑完成西侧池壁地下部分后，未及时砌筑隔墙，导致砌筑墙体强度不足；**二是**盲目组织基坑开槽施工，挖掘的基坑未按1：1比率放坡；**三是**冒险将小型滚筒式混凝土搅拌机底座安放在西侧墙体上。**四是**未组织施工人员进行安全生产教育培训，未对施工人员针对施工工程进行安全技术交底，从业人员不熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能,未配备劳动防护用品。

2.日泰公司，违法发包建筑工程，不对施工现场进行安全管理。投资建设污水沉淀池建筑工程，**一是**未委托具备相应资质的设计单位绘制施工设计图纸，未明确项目安全技术措施；**二是**将污水处理池工程发包给无建筑业企业施工资质的子军工程队施工，未与其签订书面合同，未明确双方安全生产权利和义务；**三是**冒险指挥人员向未达到强度的西侧墙体与基坑间隙回填了2.5m高的碎砂石；**四是**未安排人员对项目施工现场进行安全检查和隐患排查，未组织对施工项目存在的安全风险进行辨识分析，未采取技术管理措施，治理污水沉淀池施工现场存在的未放坡违规开挖基坑、砌筑墙体厚度不足、未施工中部砼圈梁、未在混凝土底板配钢筋、未施工隔墙等事故隐患。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）子军工程队，未依法落实施工单位安全生产主体责任，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定，未取得相应的施工资质承揽污水沉淀池建筑工程施

工；违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，未组织编制施工组织设计，未明确安全技术措施；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未组织从业人员进行安全生产教育培训；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未采取技术管理措施，治理消除施工工程存在的未放坡违规开挖基坑、砌筑墙体厚度不足、未施工中部砼圈梁、未在混凝土底板配钢筋、未施工隔墙、将小型滚筒式搅拌机底座安放在新砌筑墙体上等多项安全隐患；违反《安全生产法》第四十五条的规定，未为从业人员配备安全帽等劳动防护用品，对事故发生负有责任。

（二）日泰公司，未依法落实建设单位安全生产主体责任，违反《建筑法》第二十二条的规定，将建筑工程发包给不具有相应资质条件的子军工程队；违反《建筑法》第三十七条的规定，未编制符合建筑安全规程和技术规范、保证工程的安全性能的建筑工程设计；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未建立落实风险分级管控制度，未安排人员对施工项目实施安全管理，未组织对施工安全风险进行辨识分级，未落实事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，治理消除污水沉淀池施工工程存在的未放坡违规开挖基坑、砌筑墙体厚度不足、未施工中部砼圈梁、未在混凝土底板配钢筋、未施工隔墙、在墙体未达到强度情况下向墙体与基坑间隙回填碎砂石的事故隐患；违反《安全生产法》第四十九条的规定，未与子军工程队签

订安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理职责，未对项目进行安全检查，对事故发生负有责任。

（三）事故暴露出有关单位存在的问题

1.建平县沙海镇城建所，一是未按照《沙海镇人民政府关于进一步明确安全生产工作职责的通知》（沙政发[2021]5号），履行企业投资建设的建筑工程安全生产监督管理职责；**二是**未落实限额以下小型工程的安全管理职责，对建筑工程主动开展的排查少，对日泰公司存在的将工程发包给不具备相应资质单位施工、未编制项目施工设计图纸的行为，对子军工程队存在的无资质承揽工程、未按照国家标准要求施工的行为失察漏管。

2.建平县沙海镇党委政府，一是未落实安全生产责任制，未组织对政府领导班子成员及内设站（办）所安全生产工作履职情况进行监督考核；**二是**收悉建平县安全生产委员会办公室《转发关于做好全市限额以下小型工程备案和安全生产监督管理工作的通知》（以下简称《通知》）后，未组织对《通知》进行宣传贯彻，未将《通知》要求传达到辖区有关生产经营单位及各村屯，未按照《通知》要求对辖区内限额以下小型工程进行摸底排查；**三是**建筑工程领域打非治违工作开展不力，未建立安全生产非法违法信息报告制度，未向住建等部门报送过建筑工程领域非法违法信息。

3.建平县住建局，作为《通知》落实的牵头部门，**一是**建平县住建局综合办公室收悉《通知》后，未将《通知》

分发到建平县住建局领导班子成员签批阅示；**二是**至事故发生前，未按照《通知》要求，牵头制定相关工作方案，未督促建平县沙海镇落实限额以下小型工程备案和安全监管工作职责。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.子军工程队，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十条、第二十六条和《安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十五条的规定，对事故发生负有责任，建议建平县政府依法取缔。

2.日泰公司，违反《建筑法》第二十二条、第三十七条和《安全生产法》第四十一条、第四十九条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处99万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.丛某军，子军工程队的经营者，污水沉淀池建筑工程的施工组织者，违反《安全生产法》第二十一条的规定，未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，未组织对施工作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底；未保证本单位安全生产投入，未编制污水沉淀池项目施工组织设计和专项安全技术措施，未经测算，盲目指挥工人砌筑污水沉淀池四周池壁砖墙厚度为370mm，隔墙为240mm，未按照标准砌筑490mm边墙，370mm隔墙，未施工中部砼圈梁，未在混凝土底板配钢筋；未测算基坑槽坡

率，盲目组织基坑开槽施工，挖掘的基坑未按1：1放坡；未向施工人员明确施工顺序，在砌筑完成西侧池壁地下部分后，未砌筑隔墙即施工砌筑东侧墙体，对施工人员将小型滚筒式混凝土搅拌机安放在西侧墙体上事故隐患未进行制止和纠正，致使污水沉淀池西侧墙体不能承受回填碎石的侧向压力和小型滚筒式混凝土搅拌机的振动力发生坍塌，将正在基坑内施工的2名作业人员埋压致死，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其责任。

2.孙某，日泰公司生产副经理，同时负责日泰公司安全生产工作，系污水沉淀池施工工程建设单位的现场负责人，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未经测算冒险指挥张某华、孙某芝，在新砌筑的污水沉淀池西侧墙体未达到强度的情况下，向污水沉淀池西侧墙体与基坑缝隙内回填2.5m高碎沙石，致使污水沉淀池西侧墙体不能承受回填碎石的侧向压力发生坍塌，将正在基坑内施工的2名作业人员埋压致死，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其责任。

3.杨某东，日泰公司法定代表人，系该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除污水沉淀池工程施工存在的未编制项目施工设计、无资质单位承揽施工工程、无专人对施工现场进行安全管理的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款；违反

《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未在1小时内向应急管理部门或负有安全监管职责的部门报告，迟报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之六十的罚款。

（三）其他处理建议

1.针对建平县沙海镇城建所所长、沙海镇党委政府有关班子成员和建平县住建局综合办公室主任在事故中责任，建议移交建平县纪委监委处理。

2.建议建平县住建局、建平县沙海镇政府在建平县安全生产会议上作深刻检讨，由建平县政府约谈其主要负责人。

3.建议建平县政府在全市安全生产会议上作深刻检讨。

4.针对日泰公司未取得建设工程施工许可改建生产车间，投资建设的年产六万吨环保用改性膨润土深加工项目的安全设施未履行“三同时”，将污水沉淀池项目建设在建集用[2004]字第5060304001号集体土地上的问题，建议移交建平县政府组织有关部门另案处理。

六、事故防范措施建议

(一)日泰公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。要严格按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，投资建设建筑工程，要委托相应资质的设计单位编制项目施工设计，要将工程发包给具备相应资质的施工单位组织施工，且与施工单位

订立书面的合同，明确双方的权利和义务。要按照《安全生产法》和《辽宁省安全生产条例》的规定，加大安全投入，投资建设新建项目严格履行安全设施“三同时”，确保建设工程安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；要设置安全生产管理机构，或者配置专（兼）职安全管理人员，负责企业的安全管理；要建立落实风险辨识和事故隐患排查治理双重预防机制建设，提高安全生产条件；要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时如实报告事故，坚决杜绝迟报事故的行为。

(二)建平县沙海镇党委政府，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实属地安全生产责任。要细化落实党委政府班子成员及内设机构的安全生产工作责任，并制定督查考核办法，定期对履行安全生产工作职责的情况进行考核。要严格按照《通知》的要求，摸排属地限额以下建筑工程的现状，对存在非法违法建设施工行为的，要立即制止，并及时向住建等部门报告；要全面落实打非治违工作职责，建立工作报告制度，明确专人负责，对安全生产非法违法行为予以严厉打击。

（三）建平县住建部门，要加大对建筑工程的安全监管，严厉打击违法发包、无资质承揽工程施工、无设计图纸组织施工、未编制施工组织设计的行为。要全面落实《通知》要求，加强对限额以下小型工程的安全生产监督管理，制定具体工作方案，牵头开展《通知》宣传贯彻工

作，督促建设和施工单位加强安全管理，全面落实安全生产主体责任，整改自身存在的短板漏洞；督促乡镇党委政府落实限额以下小型工程的安全管理责任，杜绝类似事故的再次发生。

（四）建平县政府，进一步压实安全领导责任。牢固树立安全发展理念，摆正发展与安全的关系，要督促各负有安全监管职责的部门和各乡镇，严格落实限额以下小型工程的安全管理责任；切实组织开展安全生产领域打非治违专项行动，杜绝类似事故发生；要深刻吸取教训，制作本起事故的警示教育片，加大对事故的警示宣传力度，全面提高事故防范能力。

附件：建平县子军建筑工程施工队“4·8”一般坍塌事故调查组成员确认签字表

建平县子军建筑工程施工队“4·8”
一般坍塌事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）
2026年6月24日