索引号	770374340/2026-00709	公开信息来源	且末县应急管理局

巴州且末县某金矿“5·13”一般冒顶事故调查报告

发布日期：2026-11-06 15:45 来源：且末县应急管理局

巴州且末县某金矿“5·13”一般冒顶片帮事故

调查报告

2026年5月13日2时25分许，且末县某金矿地质勘查坑探工程项目3290m中段主巷道发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失202万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等有关规定，2026年5月19日且末县人民政府成立事故调查组，调查组成员由县应急管理局、公安局、总工会、人社局、自然资源局、卫健委等单位组成，并邀请县纪委监委派员全程监督事故调查工作，国家矿山安全监察局新疆局监察执法五处对本次事故调查给予业务指导。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查，查询相关资料，询问有关当事人、调查取证和综合分析等方式认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和个人的处理意见以及防范整改措施。

经调查认定，且末县某金矿“5·13”冒顶事故是一起施工单位现场安全监护、技术工序管理、风险隐患治理落实不到位，安全管控存在漏洞等多重因素叠加下，班组长为赶进度违章指挥，擅自简化超前临时预支护工序、违规组织人员在空顶区域冒险作业，顶板危石冒落造成人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.项目发包方（建设单位）：某能源有限公司，成立于2021年11月5日，统一社会信用代码：91652301XXXXXXXXXX；法定代表人刘某。持有探矿许可证、采矿许可证，事发时证照处于有效期内；经营范围包含矿产勘查、非煤矿山开采等业务，配齐矿山“五职矿长”安全管理岗位。

2.**项目承包方（施工单位）：**温州二井建设有限公司，成立于1982年5月15日，统一社会信用代码91330326XXXXXXXXXX，法定代表人为金某。具备矿山工程施工总承包相关资质及安全生产许可，设立驻该金矿项目部承担坑探工程施工作业。项目部专业技术人员配备齐全。

3.**项目监理单位：**新疆科盟工程项目管理咨询有限公司，成立于2002年2月7日，法定代表人殷某，统一社会信用代码为91652801XXXXXXXXXX；具备工程监理综合资质，承担该金矿坑探工程项目监理工作。

（二）项目基本情况

该金矿Ⅰ号矿段坑探工程项目经自治区应急管理厅批复安全设施设计，批准建设期2025年6月26日至2026年9月25日，包含3390m、3340m、3290m三处平硐坑探工程。

建设单位与施工单位签订施工合同及外包工程安全生产管理协议；与监理单位签订监理合同，约定监理服务相关事项。

（三）事故发生前生产经营情况

事故发生前，3290m 平硐坑探主巷道累计掘进 418m。某能源有限公司（建设单位）落实基础安全管理制度，审批支护专项技术方案；温州二井建设有限公司（施工单位）建立安全管理制度，开展三级安全教育，但现场执行存在漏洞；新疆科盟工程项目管理咨询有限公司（监理单位）未落实夜间高危作业现场核查。

（五）有关单位和人员的合同、劳动关系

1.**吴某某（死者）**，身份证号：612423XXXXXXXXXXXX，系温州二井建设有限公司凿岩工、3290m平硐班组长。

2.**方某**，身份证号：422802XXXXXXXXXXXX，系温州二井建设有限公司3290m平硐中段长。

3.**于某**，身份证号：620202XXXXXXXXXXXX，系温州二井建设有限公司安全管理人员。

4.陆某某，身份证号：522522XXXXXXXXXXXX，系温州二井建设有限公司项目总工程师。

5.**程某某**，身份证号：420281XXXXXXXXXXXX，系温州二井建设有限公司项目经理。

6.**徐某某**，身份证号：372524XXXXXXXXXXXX，系某能源有限公司总经理。

7.**杨某某**，身份证号：150426XXXXXXXXXXXX，系某能源有限公司且末县某金矿矿长。

8.**高某**，身份证号：632802XXXXXXXXXXXX，系某能源有限公司且末县某金矿安全矿长。

9.**董某某**，身份证号：530323XXXXXXXXXXXX，系某能源有限公司且末县某金矿生产副矿长。

10.**曹某某**，身份证号：659001XXXXXXXXXXXX，系新疆科盟工程项目管理咨询有限公司项目总监理工程师。

（六）相关负有职责的部门安全监管情况

2026年以来，分别于2月2日、5月4日赴且末县某金矿开展安全生产现场检查，累计排查各类安全隐患19项，依法下达《现场处理措施决定书》1份、《责令限期整改指令书》2份；其中2月2日现场检查发现重大事故隐患1项，依法予以立案查处，对企业作出1万元罚款的行政处罚。帮扶宣教方面，在重点时段派驻工作人员驻矿开展指导，驻矿时段分别为1月1日—3日、2月15日—18日、5月1日—3日；同时组织企业开展集中安全警示教育3场次。事故发生后第一时间责令企业停工整顿。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生的经过

2026 年 5 月 12 日，3290m 中段巷道完成爆破作业，经现场勘查判定该区域顶板属于 III 级破碎顶板，审批通过对应支护变更方案。

当日夜间班组开展钢拱架支护作业。5月13日2时20分开展最后一榀钢拱架背衬填充作业，班组长吴某某为追赶施工进度，未落实审批方案要求，擅自取消超前临时预支护工序，组织人员在空顶区域开展作业。2时25分，巷道顶板危石冒落，击穿防护钢丝网，石块反弹击中站在矿卡车斗内作业的吴某某，造成其受伤。现场工友立即开展施救。

（二）信息接报及上报情况

2026年5月13日2时25分事故发生后，现场作业人员立即按程序逐级上报至项目经理程某某，程某某5月13日2时33分接到事故报告向建设单位某能源有限公司总经理徐某某报告，程某某当日9时06分向且末县应急管理局，报送事故信息。

且末县应急管理局于9时06分收到事故报告后，第一时间将事故信息同步上报至县委、县人民政府值班室、巴州应急管理局及国家矿山安全监察局新疆局。

（三）应急救援和善后情况

现场人员第一时间向项目部报告事故，项目部立即组织救援，调配医护力量、救护车转运伤员。5月 13 日 6 时伤者送抵且末县人民医院，9 时 05 分经抢救无效死亡。整个救援过程有序，未发生次生事故。事故发生后施工单位与死者家属协商达成赔偿和解协议，5月22日赔偿金足额支付到位，家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

（二）死亡人员基本信息：吴某某，男，汉族，身份证号码：612423XXXXXXXX，系施工单位温州二井建设有限公司凿岩工、3290m平硐班组长。

（三）直接经济损失：核定事故直接经济损失共计202万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

事发地段顶板为Ⅲ级破碎岩体，受爆破扰动产生大量松动危石，现场仅设置U29型钢拱架和钢丝网，钢丝网不足以抵御大块落石冲击，围岩失稳。吴某某作为当班班组长，在已接受专项安全技术交底的情况下，为赶进度擅自简化超前临时预支护工序，组织人员在空顶区域冒险作业。作业时顶板危石突然冒落，击穿钢丝网片，撞击钢拱架后反弹击中在矿卡车斗内正在作业的吴某某，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1．安全生产主体责任落实不到位，现场管控存在薄弱环节。施工单位温州二井建设有限公司项目部安全责任制逐级弱化，高危作业管理制度执行不够到位，班组及现场层级责任落实不够扎实。针对井下夜间破碎围岩掘进高风险作业，升级管控、专职跟班监护措施落实不足，日常现场巡查不够细致全面，风险辨识、隐患整改闭环管理不够完善。对施工班组简化超前临时支护工序、空顶作业等不规范施工行为管控不足，现场安全管控力度有待加强。

2．安全教育及技术交底针对性不强，岗位履职基础薄弱。施工单位温州二井建设有限公司项目部日常安全教育、专项技术交底内容贴合现场不足，落实不够到位，对作业人员风险识别、规范操作能力提升效果有限。一线人员安全理念有所欠缺，存在重进度、轻安全的现象。部分班组长未能严格落实施工及安全技术要求，存在不规范指挥、不规范作业情况，班组自我管理、互保联保作用发挥不充分。

3．现场安全监管机制不完善，关键工序监督存在短板。施工单位温州二井建设有限公司项目部未针对Ⅲ级破碎围岩掘进、夜间高危作业建立完善的专项管控措施，关键工序常态化监督检查力度不足。对现场支护落实、工序合规、规范作业等重点环节监管不够细致，对班组习惯性不规范操作、擅自简化工序、赶工作业等行为约束力度不足，现场违规作业问题未能有效杜绝。

4．隐患治理闭环管理制度落实不严格，风险防控存在漏洞。该金矿项目技术管理较为松散，专项施工方案执行刚性不足，“先支护、后施工”作业原则落实不够严格，关键工序验收流程不够规

范，现场本质安全保障不足。双重预防机制运行不够顺畅，对爆破后顶板松动、围岩失稳等动态风险研判不足，隐患排查治理闭环不彻底，高风险作业全过程管控存在薄弱点，风险防控能力有待提升。

五、事故发生单位及相关企业主要问题

（一）温州二井建设有限公司（施工单位）

安全生产主体责任落实不到位。未严格执行已经审批的III级顶板支护专项方案，擅自取消超前临时预支护；顶板风险探测研判制度不落实；夜间高危作业未落实专职安全员全程跟班监护；安全教育培训存在盲区，新入职作业人员风险辨识、实操能力不足；班组管理松散，对违章指挥、冒险作业行为约束失效；存在事故迟报行为。

（二）某能源有限公司（建设单位）

落实企业安全生产主体责任存在漏洞。对外包工程 “以包代管” 风险防控不足，虽签订安全协议、审批技术方案，但对 III 级顶板支护关键工序现场执行情况缺少动态核查；未督促监理单位落实夜间井下高危作业、危大工序旁站监理要求；隐蔽工程联合验收机制执行不到位，未能及时发现施工单位违规简化支护工艺的行为；事故上报存在迟报。

（三）新疆科盟工程项目管理咨询有限公司（监理单位）

未按照工程建设强制性标准及危大工程管理要求，对掘进面实施超前临时预支护这一关键工序开展有效的巡视核查，未能发现施工单位未按设计及专项方案安装超前临时预支护的事故隐患，未及时签发监理通知单督促整改，未向建设单位及行业主管部门报告，安全监理职责履行不到位。

六、有关部门主要问题

且末县应急管理局作为属地矿山行业主管部门，且末县应急管理局基本履行行业监管职责，但矿山监管人员力量有限，矿山专业技术人员不足，缺少常态化专家联合检查机制，对坑探井下隐蔽工程、支护工序的专业核查能力存在短板。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

吴某某，当班班组长，违章指挥，擅自简化支护工序，对事故发生负有直接责任；鉴于本人在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.**温州二井建设有限公司驻且末县某金矿项目部（4人）**

（1）**程某某**，项目经理，项目安全生产第一责任人，安全管理缺位，存在事故迟报行为，对事故负主要领导责任。对事故的发生应负主要领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五、七项、第八十三条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条之规定，建议由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（2）**陆某某**，项目部总工程师，项目技术管理第一责任人，技术管控失效，对事故负重要领导责任，对事故发生负有重要领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由有关部门暂停其与安全生产有关的资格，由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（3）**于某**，项目部安环部部长，负责安全环保管理工作，现场安全监管履职缺失，未能制止违规冒险作业，对事故负重要领导责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由有关部门暂停其与安全生产有关的资格，由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（4）**方某**，项目部3290m平硐中段长，负责中段施工管理工作。现场管理缺位，未能排查制止违规作业，对事故负重要领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由有关部门暂停其与安全生产有关的资格，由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

2.**某能源有限公司且末县某金矿（4人）**

（1）徐某某，某能源有限公司总经理，负责公司全面工作，公司主要负责人、安全生产第一责任人，事发时主持该金矿全面工作。对外包工程关键工序监管缺位，存在事故迟报，对事故的发生应负主要领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条之规定，建议由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（2）杨某某，矿长，矿山安全生产第一责任人，公司委托其作为该金矿全权代理人，全权负责矿山一切事宜。矿山安全生产管理履职不到位，外出离岗安全生产交接不规范，对事故的发生应负主要领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（3）高某，安全（副）矿长，分管矿山安全生产管理工作。现场安全管控失职，对施工方违规行为失察，对事故的发生应负重要领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款

第五、六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由有关部门暂停其与安全生产有关的资格，由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（4）董某某，生产副矿长，负责生产组织管理工作。生产现场督促检查不力，对外包队伍监管不严，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由有关部门暂停其与安全生产有关的资格，由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

3.**新疆科盟工程项目管理咨询有限公司（1人）**

曹某某，项目监理部总监理工程师，全面负责坑探工程施工监理管理工作。监理履职不到位，关键工序未监督核查，对事故的发生应负重要领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、第六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由有关部门暂停其与安全生产有关的资格，由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（三）对事故责任单位及相关企业的处理建议

1.**某能源有限公司（建设单位）**作为业主单位，主体责任落实不到位，存在：①外包工程管控不到位，虽然签订安全生产管理协议、审批支护技术方案，但对Ⅲ级顶板支护关键工序执行情况动态跟踪督导不足，未常态化核查支护工序落实、专项安全技术交底、新员工实操培训情况，未能及时发现施工单位简化支护工艺、作业前未开展技术交底等安全隐患；②对监理单位工作要求存在缺失，矿山实际存在夜间井下高危施工作业，未结合现场实际，在监理合同及工作联系中，向监理单位提出夜间井下作业巡查、危大工序旁站监理的工作要求，未督促监理完善夜间作业的监理工作安排，对事故的发生负有责任。涉嫌违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条，《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

2.**温州二井建设有限公司（施工单位）**未落实安全生产主体责任，存在：①井下钢拱架支护施工未执行经审批的Ⅲ级顶板专项管理方案，此次3290m中段支护作业面违规简化顶板防护工艺，未实施锚网临时支护；②未落实顶板离层超前探测制度，未对3290m中段围岩稳定性进行提前研判，未及时发现顶板冒落风险，埋下瞬时冒落隐患；③施工组织不合理，此次3290m钢拱架支护属于高危施工作业，项目部夜间Ⅲ级顶板支护关键工序未安排专职安全员全程跟班监护，仅做间断巡查，且巡查中未核查锚网临时支护是否实施，对现场作业人员超时长疲劳冒险作业未及时制止；④安全教育培训工作落实不到位，关键岗位培训存在盲区；⑤一线作业队伍管理松散，人员流动性大，熟练技工流失严重，从业人员顶板支护实操与风险辨识能力不足，易出现违规作业行为，对事故的发生负有主要责任。涉嫌违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款、第二十七条、《生产经营单位安全培训规定》第二十二条、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

3.**新疆科盟工程项目管理咨询有限公司（监理单位）**作为项目监理单位，此次3290m平硐Ⅲ级顶板支护作业期间，未组织监理人员对支护关键施工工序进行现场旁站监督，对施工人员擅自取消超前临时预支护，简化支护工艺的事故隐患未及时发现并制止。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，建议由且末县应急管理局依法依规予以处罚。

（四）给予相关政府单位的处理建议

且末县应急管理局作为行业主管部门，履行了基本监管职责，但在专业能力支撑、关键环节核查上存在短板，对事故发生负有一定行业监管责任，建议向且末县人民政府做出深刻检讨。

八、事故防范和整改措施

（一）刚性执行顶板分级管理制度，严控关键工序。**一是严格执行顶板分级分类管理。**施工单位必须建立并落实顶板分级分类管理制度，按照顶板坚硬程度分类施策。对Ⅲ级及以上顶板区域，必须严格执行“先探测、后支护、再掘进”的施工顺序。严禁擅自取消锚网临时支护等关键工序，严禁随意简化或变更经审批的支护方案。**二是健全敲帮问顶及围岩观测制度。**施工单位必须科学制定敲帮问顶操作规范，明确专人观测，配齐监测设备。每班作业前必须进行敲帮问顶和顶板安全确认。处理顶板和两帮的浮石必须在确认安全后方可作业，严禁在同一作业面同时凿岩和处理浮石。**三是高危作业面全程专人监护。**Ⅲ级及以上顶板作业面、支护作业等高风险工序，必须配备专职安全员全程跟班监护，严禁脱岗、空岗。班组长必须落实班组自主安全巡查，持续观测顶板围岩稳定状况。

（二）夯实企业安全生产主体责任，强化源头管控。**一是全面落实“五统一”管理要求。**建设单位必须对承包单位实施统一管理，做到管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”。严禁“以包代管、包而不管”，切实管住承包队伍施工全过程。**二是刚性执行领导带班下井制度。**建设单位与施工单位的主要负责人、带班领导必须与工人同时下井、同时升井，严禁“只排班、不下井”或下井走过场。**三是强化安全教育培训实效。**施工单位必须针对顶板灾害防范、敲帮问顶操作规程、危险区域作业应急避险等关键知识开展专项培训。新进场工人必须接受充分岗前教育，考核合格后方可入井作业。

（三）强化安全监管，提升执法效能。且末县应急管理局要严格落实“三管三必须”要求。重点督查顶板分级管控、支护工序执行等关键环节。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，召开全县矿山领域警示教育大会，做到“一企出事故，万企受教育”，推动安全治理向事前预防转型。

（四）加快推进矿山“机械化、自动化、智能化”建设，从源头防范顶板事故。**一是推进支护作业机械化。**矿山企业应在凿岩、装药、支护、运输等核心工序优先配备各类专业台车与机械化设备。重点推广顶板机械锚喷技术、撬毛台车、锚杆台车等机械化装备。通过机械化换人，减少人员暴露于顶板冒落风险区域的频次与时长。**二是推动固定设施自动化。**地下矿山的通风、排水等固定设施逐步实现远程遥控与无人值守。通过自动化减人，有效降低人员暴露于冒顶片帮等重大风险环境中的风险。**三是加快**

监测预警智能化。矿山企业应对顶板离层、围岩应力、巷道变形等关键参数进行实时监测，实现顶板风险的超前识别与提前预判。严格落实“无监控不作业”要求，井下作业场所实现视频监控全覆盖。积极探索AI视频识别技术在“三违”行为识别中的应用，实现智能预警。**四是严格控制下井人数**。通过智能化建设，稳步减少井下高危岗位人员，实现高风险区域“少人化、无人化”作业目标，最大限度减少单班入井人数，从源头遏制重特大事故发生。