阿里地区体育馆建设项目“8•15”高处坠落 一般生产安全事故调查报告

索引号：sdghjm/2026-00002

发文字号：

发文机构：噶尔县住建局

名称：阿里地区体育馆建设项目“8·15”高处坠落 一般生产安全事故调查报告

公文时效：

发布日期：2026-11-13

阿里地区体育馆建设项目“8·15”高处坠落

一般生产安全事故调查报告

噶尔县人民政府

2026年11月

阿里地区体育馆建设项目“8·15”高处坠落

一般生产安全事故调查报告

2026年8月15日，噶尔县境内安狮路与国电路交叉口阿里地区体育馆建设项目工地发生一起高处坠落生产安全事故，造成1人死亡。事故发生后，噶尔县委、县政府高度重视，有关领导

和部门第一时间赶赴现场进行处置，并向上级有关部门报告。8月18日，噶尔县人民政府成立了阿里地区体育馆建设项目“8·15”高处坠落一般事故调查领导小组，开展事故调查和处置工作。事故调查严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、问询调查和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡等情况。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年8月15日18时55分许，阿里地区体育馆建设项目在开展屋面玻璃安装作业时，作业人员乔某某与丁某某、李某某、陈某在屋面转运玻璃过程中，不慎脚下踩空、身体失稳，从约12米高屋面坠落至二楼地面。

（二）应急救援情况

18时57分，钢结构专业承包单位西藏正捷建设工程有限公司施工现场管理人员杜某某拨打了120急救电话；19时15分左右，120救护人员到达现场，经诊断确认，乔某某已无生命体征，当场死亡，随后120救护人

员拨打了报警电话；19时30分左右建设单位相关负责人张某某、彭某到达现场；19时40分左右，噶尔县公安局刑侦大队和建设大街警务站民警到达现场，并进行现场勘验；噶尔县应急管理局、住建局、阿里地区住建局相关负责人分别于19时32分、19时38分、19时55分先后到达现场进行了相关处置工作。

二、应急处置情况

事故发生后，噶尔县委、县政府高度重视，立即作出部署安排，8月18日，县委常委、政府常务副县长、县安委会常务副主任杨志虎主持召开了关于成立阿里地区体育馆建设项目“8·15”高处坠落一般事故调查领导小组会议，会议成立了以噶尔县政府副县长索朗次仁为组长，县住建局局长何忠胜为副组长，公安、应急、司法等部门为成员的事故调查组，开展事故调查取证工作，迅速查明事故原因，调查组办公室设在县住建局，县住建局局长何忠胜担任办公室主任。同时，事故调查组坚持以人民为中心、生命至上的原则，全力协调和做好遇难者善后及家属安抚工作。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

乔某某，男、汉族、身份证号码：62**********，甘肃省定西市陇西县人。

（二）直接经济损失情况

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB6721-2025)，核定本次事故造成直接经济损失115万元。

四、涉事企业基本情况

（一）建设单位：阿里地区教育局（阿里地区体育局），社会统一信用代码：1154**********，单位地址：狮泉河镇迎宾大道9号，法定代表人：李某某。

（二）施工总承包单位：西藏烁德建设工程有限公司，社会统一信用代码：9154**********，成立于2019年12月9日，注册地址：西藏拉萨市柳梧新区海亮世纪新城2.1期22幢1单元101，注册资本：8000万元，法定代表人：袁某某。企业经营资质：建筑工程施工总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，地基基础工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承

包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，城市及道路照明工程专业承包贰级，环保工程专业承包贰级。

（三）钢结构专业承包单位：西藏正捷建设工程有限公司，社会统一信用代码：9154**********，成立于2019年10月31日，注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达乡通嘎村西藏航龙钢铁物流园区场地仓储区10- 2- 2号，注册资本：5000万元，法定代表人：于某某。企业经营资质：建筑工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，地基基础工程专业承包贰级，古建筑工程专业承包贰级。

（四）监理单位：西藏华声工程项目管理有限公司，社会统一信用代码：9154**********，成立于2018年4月11日，注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区日月湖水景花园1区8排1单元3楼2号，注册资本：600万元，法定代表人：冉某某。企业经营范围：工程管理、工程监理、招标代理、房地产中介、工程造价咨询等，企业资质：房屋建筑工程

监理乙级、市政公用工程监理乙级。

五、事故调查处置情况

一是2026年8月15日，噶尔县公安局刑侦大队警务人员第一时间到达现场，对现场进行封锁，并询问相关情况和调查取证。二是事故发生后，噶尔县人民政府、阿里地区住建局、噶尔县应急管理局、住建局等部门立即奔赴现场进行相关处置工作，并对工地进行检查，下发整改通知书。三是8月18日，县委常委、政府常务副县长、县安委会常务副主任杨志虎主持召开关于成立阿里地区体育馆建设项目“8·15”高处坠落一般事故调查领导小组会议，会议成立了以噶尔县政府副县长索朗次仁为组长，县住建局局长何忠胜为副组长，公安、应急、司法等部门为成员的事故调查组，开展事故调查取证工作。四是事故发生后，事故调查组责令施工总承包单位现场负责人黄超第一时间联系遇难者乔某某家属，做好家属安抚和善后赔偿处置工作。五是噶尔县住建局立即按照要求开展事故调查工作，对项目经理宋某某、安全员丁某、现场监理王某、钢结构专业承包单位现场负责人杜某某、建设单位项目管理人员李某某等有关负责人进行了问询，

并做问询笔录，同时查阅收集相关资料、勘察事故现场，开展调查取证工作，通过综合研判分析，查明了事故发生的经过及原因等情况。

六、事故原因和性质认定

（一）直接原因

一是施工总承包单位西藏烁德建设工程有限公司安全管理形同虚设，未落实对分包单位的安全生产管理责任；项目管理人员失职失责，多次巡视检查过程中发现高处作业工人未佩戴安全带，未有效制止违章作业，只是口头教育，仍有部分工人不听指挥，不佩戴安全带，没有当场采取责令停止作业等有效措施落实安全生产责任。二是钢结构专业承包单位西藏正捷建设工程有限公司未在施工现场设立项目管理机构，安全生产管理责任悬空，没有专人负责安全生产，对安全生产隐患纠正不及时、不彻底。三是作业人员乔某某安全意识淡薄，违反高处作业安全规定，事发时未佩戴安全带，未采取任何有效保护措施，冒险违章作业。以上是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是施工总承包单位西藏烁德建设工程有限公司安全生产

管理缺位，安全生产主体责任落实不到位。1.项目安全管理体系未有效落地，高处作业专项管理制度、危险作业监护制度、安全技术交底制度流于形式；2.对高处作业人员的培训教育不足，对劳动防护用品佩戴、危险作业操作流程管控失效，常态化违章作业得不到制止和纠正。3.项目经理、专职安全员等管理人员存在脱岗缺位问题，项目管理人员下午6点多下班之后就离开了工地，施工人员直到8点才下班，在这一个多小时内，施工现场没有总包单位管理人员，安全管理完全处于空白状态；4.未建立安全生产隐患排查治理制度，未常态化开展隐患排查治理，未将安全管理要求贯穿于施工全过程；5.对钢结构专业承包单位未落实安全生产责任等问题监督管理不到位，未有效督促专业分包单位履行落实安全生产管理义务。二是钢结构专业承包单位西藏正捷建设工程有限公司未落实企业安全生产管理主体责任。1.施工现场未配备项目经理、专职安全员等管理人员，未落实安全生产管理制度；2.未落实安全生产“三级安全教育”制度，只依托总包单位对工人进行“三级安全教育”，未独立对工人进行“三级安全教育”和安全技术交底；3.未建立安全生产隐患排查治理制

度，未常态化开展隐患排查治理，未对发现的安全生产隐患定人、定时、定措施整改；4.未严格落实安全生产管理规定，对工人监督管理不到位，工人未佩戴安全带违章作业情形多次重复出现，未采取有效管理措施，致使问题不断滋生。三是监理单位西藏华声工程项目管理有限公司安全生产责任落实不到位。1.项目总监理工程师、专业监理工程师都不在现场履职，也未履行总监变更备案手续，监理单位和监理人员长期履职不到位；2.现场监理人员未对高处作业专项施工方案进行审查，对巡查过程中发现工人未佩戴安全带等违章作业问题只是拍照发在工作群进行语言提醒，未采取行之有效的监理措施，处置力度不足；3.监理工作流于形式，虽然下发了监理通知单，但未持续跟踪复查，安全生产隐患整改不彻底甚至未整改，没有形成工作闭环，对于施工总承包单位拒不配合整改行为，也未向有关监管部门报告。四是建设单位阿里地区教育局监管督促不力，未严格落实建设单位首要责任，对施工、监理单位关键岗位人员到岗履职情况监督不严，对长期存在的安全管理漏洞失察失管。

（三）事故性质认定

经噶尔县公安局刑侦大队现场勘验，通过调查问询和事故现场分析，排除他杀可能。经事故调查组综合调查分析，该起事故为一起高处坠落一般生产安全事故。

七、善后处置情况

事故发生后，噶尔县委、县政府及有关工作部门高度重视善后处置事宜，指导和协调有关赔偿处置工作。要求阿里地区教育局、西藏烁德建设工程有限公司、西藏正捷建设工程有限公司和西藏华声工程项目管理有限公司成立善后工作组，开展伤亡赔偿和家属安抚等事故善后工作。在噶尔县委、县政府和涉事企业的共同努力下，2026年8月25日，施工总承包单位西藏烁德建设工程有限公司与死者乔某某家属达成伤亡赔偿协议，按照《工伤保险条例》和工伤赔偿标准，一次性向乔某某家属赔偿115万元，包含一次性伤亡补助金、丧葬补助金、所有供养亲属抚恤金、交通费、食宿费等。

八、有关处理意见

（一）行业监管部门责任

该起事故暴露出行业监管部门对建设工地安全生产监管不到位，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》和“失职追

责”“四不放过”的原则，以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任制规定，综合考虑事故情况和实地核查情况，建议噶尔县安委会对噶尔县住房和城乡建设局负责人进行约谈。

（二）建设单位主体责任

此次事件暴露出地区教育局监管不力、建设单位首要责任落实不到位，综合考虑事故情况和实地核查情况，建议由噶尔县安委会提请阿里地区安委会对阿里地区教育局分管领导和相关科室负责人进行约谈。

（三）施工总承包单位主体责任

1.西藏烁德建设工程有限公司安全生产主体责任落实严重不到位，安全管理制度未有效执行，高危作业管控形同虚设，关键岗位人员脱岗缺位，安全教育培训、技术交底流于形式，现场监护缺失，安全生产重视程度不高、风险防范意识不强，对事故发生负管理责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十四条之第（二）项规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚；2.西藏烁德建设工程有限公司法定代表人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发

生的，对事故发生负有责任；依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十九条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚；3.西藏烁德建设工程有限公司项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第二十条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。4.西藏烁德建设工程有限公司安全管理人员，事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第二十条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

（四）钢结构专业承包单位主体责任

1.西藏正捷建设工程有限公司未落实安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，安全生产管理责任悬空，未执行安全教育培训、安全技术交底等安全管理规定，现场安全管理缺失，对事故发生负直接管理责任。依

据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十四条之第（二）项规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚；2.西藏正捷建设工程有限公司法定代表人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，对事故发生负有责任；依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令（第14号））第十九条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

（五）西藏华声工程项目管理有限公司

综合考虑事故情况和实地核查情况，西藏华声工程项目管理有限公司存在未严格落实建设工程安全生产监理责任，安全生产监管不严，对事故的发生负有监管责任。建议由县住房和城乡建设局按照有关规定给予行政处罚。

九、事故教训

（一）安全生产主体责任层层虚化，制度执行流于形式。本起事故暴露出施工总承包单位安全生产管理制度虽已建立，但在执行层面严重打折扣。全员安全生产责任制未有效分解落实到具体岗位和人员，现场管理人员对高处作业环节的安全管控形同虚设，隐患排查治理工作走过

场，未能及时发现并消除作业现场的坠落风险。管理人员到岗履职不到位，对违章作业行为未能及时制止和纠正，安全生产责任制在实际操作中沦为“纸面制度”。

（二）安全教育培训流于表面，从业人员安全意识严重不足。涉事作业人员在高处作业过程中未按规定正确佩戴和使用安全防护用品，反映出施工总承包单位安全教育培训和班前安全技术交底工作不扎实、针对性不强。日常教育未能使作业人员真正掌握高处作业的危险因素和防范措施，未能将“安全带就是生命带”的安全理念内化于心、外化于行，作业人员对高处坠落风险的认知和自我保护能力存在明显短板。

（三）监管责任落实不到位，安全生产监管存在薄弱环节。建设单位对施工总承包单位的安全生产协调管理不力，监理单位对施工现场高处作业环节的巡视检查不深入、不细致，对防护设施缺失、作业人员违章行为未能及时下发整改通知并跟踪落实闭环。行业监管部门日常监督检查覆盖面不足，对施工现场高处作业这一高风险环节的监管力度有待加强。

十、整改防范措施

（一）压实安全生产主体责任，健全全员责任体系。施工总承包单位要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步建立健全全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线作业人员的安全生产职责和责任范围，制定可操作的考核标准，确保安全责任落实到每个岗位、每名人员。要强化主要负责人“第一责任人”意识，严格落实关键岗位人员到岗履职制度，坚决杜绝管理缺位、责任悬空的现象。同时要举一反三开展全面安全隐患排查，防止同类事故再次发生。

（二）强化安全教育培训，提升从业人员安全素养。施工总承包单位要将高处作业安全防护纳入“班前五分钟”“晨会”等日常安全教育内容，有针对性地开展安全技术交底和应急演练。所有进场作业人员必须接受防高坠安全培训和警示教育，高处作业前应进行针对性安全技术交底并签字确认，确保交底内容重点涵盖安全带佩戴方法、洞口防护标准、操作平台使用规范及应急救援处置等关键环节。要严格执行特种作业人员持证上岗制度，患有心脑血管疾病、癫痫病等人员不得从事高处作业，严禁安排超龄人员从事高风险作业，严禁酒后作业。

（三）完善现场安全防护设施，筑牢高处作业“硬件屏障”。施工总承包单位要严格按照相关技术规范和标准，全面排查并完善施工现场临边、洞口等部位的安全防护设施。临边、洞口等必须规范设置硬质防护和警示标识，严禁擅自拆除、挪动，确需临时拆除的，应经项目安全负责人同意，采取可靠防护措施，作业后立即恢复。要在高处作业区域全面布设安全带挂点，设置钢丝绳或专用挂点，保障作业人员在移动过程中安全使用悬挂安全带。脚手架搭设必须同步设置生命线，作业层应满铺脚手板，外架、电梯井、管道井等每层设置封闭防护。

（四）严格高处作业过程管控，落实作业审批与巡查制度。施工总承包单位要实行高处作业审批制度，作业前对安全防护设施进行检查验收，验收合格后方可作业，并做好验收记录。项目总包、分包（劳务）、监理单位必须每日专人开展防高坠巡查，实施闭环管理，严厉查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，落实奖惩措施。对未系挂安全带、擅自移动防护设施等违章行为予以严肃处理，强化高处作业全过程管控。遇雷雨、浓雾或作业场所5级以

上大风等恶劣天气，禁止高处作业。

（五）完善应急预案体系，提升应急处置能力。施工总承包单位要结合项目实际制定完善高处坠落等事故的专项应急预案和现场处置方案，配齐急救箱、担架等应急物资，专人管理、定期维护。要定期组织应急演练，提升作业人员应急处置和自救互救能力，确保事故发生后能够迅速、有效开展救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

（六）强化行业监管与属地管理，形成齐抓共管合力。行业监管部门要加大对建筑施工领域高处作业环节的监督检查力度，将预防高处坠落作为日常监管的重点内容，对存在严重安全隐患的项目当场下达停工整改通知书，责令立即停止施工，逐项落实隐患整改，未完成全部隐患整改并通过复查验收前严禁复工。监理单位要认真履行安全监理职责，每日开展预防高坠专项巡查，对发现的安全隐患及时下达整改通知并跟踪落实闭环管理。建设单位要加强对施工总包、分包单位安全管理工作的统一协调，督促各方切实落实安全生产责任，共同筑牢建筑施工安全防线。

阿里地区体育馆建设项目“8·15”高处坠落一般事故调查领导小组

2026年11月4日

中央政府和国家部委网站
自治区政府网站
各县级网站链接
直属部门网站