单位职责
领导之窗
机构设置
政策文件
工作动态
政府信息公开
依申请公开
互动交流

贵州贵安建设集团有限公司“7·10”坍塌事故调查报告

发布时间： 2026年04月17日 15:45:45 来源：贵安新区安全生产监督管理局 字体： 小 中 大

2023年7月10日下午13时20分左右，贵安新区马场科技新城排水设施工程（一期）项目，贵集团有限公司一名测量人员在沟槽底测量作业时沟槽侧边发生坍塌被埋，造成1人死亡，直接经济万元。

接到事故报告后，贵安新区党工委管委会领导要求全力营救被埋人员，并妥善处理善后工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4定，贵安新区管委会于2023年7月12日成立以贵安新区安全生产监督管理局牵头，贵安新区组织会）、贵安新区纪检监察工委、贵安新区公安局、贵安新区城乡建设局等单位为成员的“7·10”事

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质和责对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下

一、基本情况

（一）事故发生项目基本情况。

贵安新区马场科技新城排水设施工程（一期）项目，为医科大学新校区配套截污工程建设，设管共计2498米（其中DN400污水管1891米，DN500污水管64米，DN600污水管543米），配套查井60座，总投资为966.22万元。事故发生前，项目建设未取得施工许可证。

（二）事故发生地点基本情况。

事故发生地点距离40号检查井东侧约5米处，事故发生地点沟槽由贵州乙森建筑工程有限公司10日上午施工开挖，开挖深度约5.8米深，沟槽开挖未按照设计要求放坡施工开挖。

（三）事故涉及单位基本情况。

1.业主单位：贵安新区城乡建设局。项目业主单位，未与代建单位贵州贵安建设投资有限公司同。

2.代建单位：贵州贵安建设投资有限公司。成立于2013年3月25日，注册地址位于贵州省贵安集镇，企业类型为其他有限责任公司，营业执照统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxxx,经营范围：市综合开发建设，市政道路、铁路、公里、水利、供水、污水处理、能源、城市综合管网（廊）等施及其配套项目的投资、建设和经营，工程项目管理和代建、工程咨询服务等。该公司作为项目2023年6月27日，贵州贵安建设投资有限公司和施工单位到现场查勘施工条件后安排了进场施工取得施工许可证。

3.施工单位：贵州贵安建设集团有限公司。成立于1998年9月18日，注册地址位于贵州省贵安集镇，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人：叶某某；营业执照统一社会信用代码：xxx经营范围：公路工程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、土石方工程、地基及基础工程、目管理等。该公司作为项目施工单位，于2023年6月27日进场施工，2023年6月30日成立项目部理，未与贵州贵安建设投资有限公司签订施工合同。

4.劳务分包单位：贵州乙森建筑工程有限公司。成立于2018年1月3日，注册地址位于贵州省区安平办事处樱花路12号政务服务中心3楼，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法吴某某；营业执照统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxxx,经营范围：建筑材料生产销售，机械设路、桥梁、公路，隧道、房屋建筑、市政公用工程；城市公共广场，供水、排水、污水处理、热

圾处理，管道管网工程等。该公司作为施工劳务单位，于2023年6月30日进场施工，未与贵州贵安
限公司签订施工合同。

（四）项目建设职责明确情况。

2022年6月7日，贵安新区建设投资有限公司向贵安新区城乡建设局报送《关于启动建设医科
西侧至马场污水厂截污管道的报告》（贵安建投呈〔2022〕119号）文件，建议报请管委会同意将
校区西侧截污管道的建设项目业主单位明确为贵安新区城乡建设局，代建单位为贵州贵安建设投资

2022年10月11日，贵安新区城乡建设局向管委会报送《关于开展贵安新区医科大学新校区配
相关工作的请示》（黔贵安管城建呈〔2022〕319号）文件，建议管委会同意由贵安新区城乡建设
业主，贵安新区建设投资有限公司作为代建单位组织项目实施。

2022年10月15日，新区管委会领导对新区办公室拟办建议“原则同意城建局来文所请，依法
办理”签批同拟，明确了该项目的业主单位为贵安新区城乡建设局，代建单位为贵安[redacted]建设投资

2022年10月21日，贵安新区城乡建设局陈某某将管委会对《关于开展贵安新区医科大学新校
工程相关工作的请示》（黔贵安管城建呈〔2022〕319号）签批情况通过QQ告知贵安新区建设
司。

二、事故现场作业条件及安全管理情况

（一）事故现场作业条件情况。

事故地点沟槽开挖深度约5.8米，未按照管道施工规范要求进行放坡开挖，沟槽两壁基本垂直
面（北面）上方堆有开挖沟槽弃土，弃土顶面距离沟槽底约10米，沟槽两侧未采取任何防弃土坍塌
设置安全警示标志。

（二）项目安全管理情况。

业主单位：贵安新区城乡建设局未与代建单位贵州贵安建设投资有限公司签订代建合同，在日
项目组微信工作群内提醒注意开挖深度较高地方安全。

代建单位：贵州贵安建设投资有限公司安排施工单位进场施工前未办理取得施工许可证，项目
冰到现场检查以口头提醒形式要求注意施工安全。

施工单位：贵州贵安建设集团有限公司进场施工前未编制施工组织设计和专项施工方案，2
日，贵州贵安建设集团有限公司成立了项目经理部，2023年7月3日，贵州贵安建设集团有限公司
人员签订了《三级安全教育记录卡》、《进场施工人员身体健康承诺书》，现场配备了专职安全
2023年7月7日，贵州贵安建设集团有限公司总经理叶忠带队对项目建设开展了安全检查，向项
《安全检查整改通知书》，提出了“1.现场安全警示标牌较少、需在相应位置增设安全标志牌，2
挖时须安排看守人员，3.加强汛期沟槽边坡巡查，配备防汛物资，保证施工安全”等3条问题，
改。

劳务分包单位：贵州乙森建筑工程有限公司施工前未与贵州贵安建设集团有限公司签订劳务合

三、事故经过、事故报告、应急救援和善后处理情况

（一）事故经过。

2023年7月10日下午13时20分左右，周某某进入新开挖的沟槽底从事测量作业，沟槽未按照
管道施工和验收规范》要求开挖，沟槽两壁基本垂直，施工方将开挖弃土随意堆弃在管沟两侧，某
弃土高度距离沟槽底约10米，未进行任何放坡处理，弃土处于随时坍塌的状态。当周某某站在沟
5.8米，宽约1米）进行测量作业时，其在沟槽底部完成测量使用手机计算测量数据过程中，沟槽北
发生坍塌，坍塌面正对其所站在沟槽底位置，致使周某某头部以下部位被埋，经救援人员救出送往
效死亡。

（二）事故报告情况。

事故于2023年7月10日下午13时20分左右发生，贵州乙森建筑工程有限公司现场挖机驾驶员
了事故发生后立即向贵州乙森建筑工程有限公司法人吴某某电话报告并拨打119救援电话，13时2
州乙森建筑工程有限公司法人吴某某赶到现场，并向项目经理唐某某电话报告了事故，13时35分
经理唐某某赶到现场后向公司安全负责人蒋某某、公司总经理叶某某电话报告，同时唐某某安排项
人潘某某向安监局报告事故，安监局立即向新区管委会报告。

（三）应急救援情况。

事故发生后，现场挖机驾驶员吴某某立即向贵州乙森建筑工程有限公司法人吴某某电话报告事
援电话，13时35分左右，119救援人员赶到现场开展救援，14时50分左右，被埋人员周某某被救
市第一人民医院抢救，16时30分左右，抢救无效死亡。

（四）善后处理情况。

事故发生后，贵州乙森建筑工程有限公司法人吴某某与死者家属协商善后事宜，双方于2023年
成一致意见并签订赔偿协议，2023年7月16日在清镇市青山园殡仪馆火化，当日家属离开贵阳，善
结束，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡（周某某：男，35岁，西安市某某区人，身份证号：xxxxxxx xxx）。
职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成 经济损失
元。

五、事故性质

事故调查组通过现场勘查、调查取证，认定贵州贵安建设集团有限公司“7·10”坍塌事故是一
安全责任事故。

六、事故发生原因

（一）事故直接原因。

1.施工场地环境不良。一是施工现场未按照排水管道规范要求开挖，开挖弃土随意堆弃在沟槽
沟槽两侧按照规范设置防坍塌措施，沟槽两侧弃土处于随时坍塌的不安全状态；二是沟槽两侧未设
警示标志；三是作业场所狭窄。

2.安全意识淡薄。作业人员周某某安全意识不强，对现场所开挖的深沟槽危险性认识不足，对
两侧弃土处于随时坍塌的事故隐患辨识不到位，完成测量工作后继续在沟槽底部使用手机计算测量
时撤离事故隐患现场，发生坍塌时躲避不及被埋，造成人员伤亡。

（二）事故间接原因。

1.非法组织施工。代建单位贵州贵安建设投资有限公司未按照规定依法办理施工许可证，未与
设集团有限公司签订施工合同，擅自组织施工，项目处于脱离行业监管的状态。

2.项目管理混乱。从现场情况来看，项目管理混乱，深沟槽未按照排水管道规范要求开挖，未
施，施工过程中未安排专人负责现场盯守，代建单位、施工单位、劳务分包单位各自的安全职责未
业主单位、代建单位、施工单位发现事故隐患仅通过口头或微信交代安全注意事项，对事故隐患未
求并督促整改。

3.未编制施工方案。施工单位在施工前未编制专项施工方案，未能对施工的安全技术进行全面
有效落实施工过程中的安全措施。

七、涉事企业及相关岗位人员存在的主要问题

（一）相关企业存在的主要问题。

1.贵州贵安建设集团有限公司。作为项目施工单位，履行安全生产主体责任不到位。一是现场
未编制专项施工方案，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定①；二是未按照施工
工，违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条规定②；三是未设置安全警示标志，违反了《中
国安全生产法》第三十五条规定③；四是未与贵州贵安建设投资有限公司、贵州乙森建筑工程有限
工合同，违反了《中华人民共和国建筑法 》第十五条规定④。

2.贵州贵安建设投资有限公司。作为项目代建单位，未切实履行建设单位安全生产主体责任。
目开工前未依法办理取得施工许可证，违反了《中华人民共和国建筑法 》第七条规定①；二是未
建设集团有限公司签订施工合同，违反了《中华人民共和国建筑法 》第十五条规定②；三是未对
促检查，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法
条规定③。

①《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术
现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案…(二)土
…。

②《建设工程质量管理条例》第二十八条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施
自修改工程设计，不得偷工减料。

③《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经
关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

④《中华人民共和国建筑法 》第十五条：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面
双方的权利和义务。

（二）相关岗位人员存在的主要问题。

1.周某某。劳务分包单位贵州乙森建筑工程有限公司测量作业人员，负责开挖沟 程数据测
全意识淡薄，对事故隐患辨识不到位，冒险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八

2.潘某某。贵州贵安建设集团有限公司负责贵安新区马场科技新城排水设施工程（一期）项目
安全管理人员，对交办的事故隐患未督促落实安全生产整改措施，违反了《中华人民共和国安全生
十五条规定⑤。

3.唐某某。贵州贵安建设集团有限公司负责贵安新区马场科技新城排水设施工程（一期）项目
负责人，施工单位项目安全生产第一责任人，未认真履行职责，项目管理混乱，项目事故隐患突出
项目安全生产职责，未督促落实安全生产整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二
①。

①《中华人民共和国建筑法 》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向
县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的
小型工程除外。

②《中华人民共和国建筑法 》第十五条：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面
双方的权利和义务。

③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：…生产经营单位应当建立健全并落实生产安全
查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患…。

④《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握
需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生
履行下列职责:…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生
议；…（七）督促落实本单位安全生产整改措施…。

八、行管部门开展安全检查情况

贵安新区城乡建设局作为项目建设的行业主管部门和业主单位，对项目未取得施工许可，擅自
到位，未有效督促代建单位、施工单位履行安全生产主体责任。

九、对事故有关单位及责任人进行处理

贵州乙森建筑工程有限公司、贵州贵安建设集团有限公司、贵州贵安建设投资有限公司未有效
产管理职责，给与相应的行政处罚。贵安新区城乡建设局作为行业主管部门，履行管理职责不到位
人员接受处理。

事故发生的直接责任人周某某、潘某某、唐某某接受了相应的行政处罚。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生
履行下列职责:…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生
议；…（七）督促落实本单位安全生产整改措施…。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员
规定的安全生产管理职责的，…导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格
年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；·

十、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防止类似事故发生，提出以下措施：

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作要以“生命至上、人民至上”的一系列重和以人民为中心的发展思想。贵安新区城乡建设局、贵州贵安建设投资有限公司、贵州贵安建设司、贵州乙森建筑工程有限公司要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作要以“生命至上、的一系列重要指示精神和以人民为中心的发展思想，自觉提高政治站位，坚守“发展决不能以牺价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，牢固树立发展理念，紧紧围绕贵安新区经济社会高质量好的安全环境。

（二）落实项目建设主体责任，强化项目建设合法性。一是贵州贵安建设投资有限公司作为建认真履行项目建设安全生产主体责任，树立依法办企的理念，杜绝违法违规行为的发生，要依法完相关手续，办理取得施工许可证并且具备施工安全条件后才能组织项目建设；二是贵州贵安建设集作为施工单位，要严格按照设计要求组织施工，落实项目建设安全专项施工方案，做好项目底，依法按照要求审定劳务分包单位，完善施工相关合同的签订；三是贵安新区城乡建设局要加强目落实相关施工手续办理工作，防止建设项目未批先建和安全施工条件达不到要求而组织施工建设

（三）落实隐患排查治理，强化现场安全管理。贵州贵安建设投资有限公司、贵州贵安建设司、贵州乙森建筑工程有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，落实隐患排查治理和现场安全管是要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生时消除生产安全事故隐患；二是督促落实安全生产事故隐患整改措施，对发现不按照设计组织施工即落实整改，杜绝产生麻痹思想；三是加强劳务分包项目的安全管理工作，督促劳务分包单位配备员进行现场管理，预防类似事故的再次发生。

（四）严格落实建设项目行业监管职责，深入开展“打非治违”。贵安新区城乡建设局要切实工项目安全生产监管职责，深入开展打非治违常态化工作，对手续不全擅自施工项目要坚决依法打开展隐患排查和治理工作，落实隐患管理闭环整改措施，杜绝此类事故再次发生。

（五）深刻汲取事故教训。当前新区正处于高质量发展的关键时期，各单位要深刻汲取本次事一反三规范项目管理，完善政府部门出资企业代建项目管理制度，理顺责任边界，从源头化解责任不明情况，同时要完善项目相关手续，坚决避免只为完成任务忽视安全管理的情况发生，同时要强治理，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，以务实的工作作风抓好所管理领域的安全新区安监局（安委办）要加强新区安全生产工作的统筹协调、指导、监督和考核工作，督促各部门道）按职责分工履职尽责，确保综合监管工作落到实处，护航新区高质量发展。

“7·10”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2023年9月21日

政府网站找错
贵州贵安新区办公室主办 | 备案号：黔ICP备16004692号
贵公网安备 52990002000012号 政务网站标识码：5290000003
网站年报 | 联系方式 | 隐私