政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开
政府信息公开目录

关于对阳城昌建陶瓷有限公司窑炉拆除工程“11.23”一般物体打击事故调查报告

2025年11月23日09时55分许，阳城县昌建陶瓷有限公司窑炉在拆除过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约125.75万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和有关规定，阳城县人民政府组织相关部门组成事故调查组，对昌建陶瓷“11·23”一般物体打击事故展开调查。

经调查认定，阳城县昌建陶瓷有限公司窑炉拆除工程“11·23”一般物体打击事故是一起因施工现场负责人未对施工现场安全风险进行辨识，违章指挥人员在危险区域作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

2025年11月13日，江某君组织工人开始拆除2号窑炉。11月22日班前会后，王某、杨某盛（死者）两人在废弃窑炉拆除耐火砖。11月22日下午，江某君安排电焊工开始切割窑炉上方的煤气管道，其他工人继续拆窑拆砖；17点30分许，煤气管道切割完成。11月22日晚上，江某君告诉承包方代表史某昌找吊车在第二天早上将切割后的煤气管道吊到地面；11月23日07时30分上班后，江某君电话联系史某昌，史某昌说未找到吊车，江某君安排工人按照前一天的工作开始作业，王某和杨某盛继续进行耐火砖拆除作业，王某在窑炉内撬砖拆砖，杨某盛在窑炉外搬砖码砖。同时，负责电线拆除的电工将现场电缆线剪断，全部搭落在煤气管道上。

发布日期: 2026-11-13 发布机构: 县应急管理局

11月23日09时55分许，在窑炉里拆砖的王某听到有重物落下的响声，约一分钟后，王某听见杨某盛呼叫他的名字，赶忙从递砖口出来，看见有一根煤气管道压在杨某盛的胸部，王某蹲下身呼叫杨某盛，杨某盛没有回应，但眼皮在动，仍有呼吸；江某君先拨打120电话呼叫急救车，并打电话告诉史某昌现场出事了，后指挥工人驾驶叉车将压在杨某盛身上的煤气管道抬起来，等待120救护车到达现场，江某君和王某等人将杨某盛抬到一边平放在地上，医护人员检查确认杨某盛已无生命体征，告知杨某盛已死亡，然后离开现场。

2025年11月29日，经协商，与死者家属达成一致意见，签订相关协议，出具谅解书，未造成不良社会影响。

二、事故原因分析

（一）直接原因

现场负责人未进行安全风险辨识，未消除煤气管道被切割后带来的隐患，违章指挥工人进入危险区域作业，导致杨某盛被失稳坠落的煤气管道击中死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 主体责任悬空。施工方未取得窑炉拆除相关资质，未制定安全管理制度，未开展风险识别和隐患排查，未制定专项施工方案。

2. 现场管理混乱。未及时消除安全隐患，未进行安全技术交底，未按照先上后下的步骤进行施工，未对外包单位安全生产统一协调管理。

3. 培训教育缺失。未组织开展安全培训教育，导致作业人员安全意识不强，盲目危险区域作业。

三、事故相关人员与单位存在问题

（一）施工方：安全生产主体责任落实不到位，未制定安全管理制度，未对现场施工进行安全管理，未制定窑炉拆除方案；未对分包工程的安全生产进行统一协调和管理，未开展从业人员安全培训教育，未及时消除作业中的事故隐患。对从业人员培训教育、现场风险辨识和隐患排查、安全技术交底等工作不到位，未按照先上后下的步骤施工，未及时消除作业中的事故隐患，违规指挥工人进入危险区域作业。

（二）承包方：未审核施工方相关资质，未签订安全管理协议，对施工方安全管理缺失，未对专项施工方案进行审核，未对施工方的安全生产进行统一协调和管理，未及时排查发现并消除事故隐患。未认真履行现场安全管理职责，未组织开展危险源辨识和评估工作，未对施工现场生产安全事故隐患进行排查，未及时制止违章指挥行为。

（三）昌建陶瓷公司：对承包方安全管理缺失，未签订安全管理协议，未审核相关资质，未对发包项目的安全生产进行统一协调和管理，未对发包项目的安全生产状况进行检查；未及时排查发现并消除事故隐患。

（四）相关责任单位：安全生产主体责任落实不到位，存在下属企业法定代表人只任职不履职、责任链条缺失问题；同时落实 “三管三必须” 要求不到位，对所属企业及在建项目安全生产底数掌握不清，安全检查、隐患排查、监督指导等监管工作存在短板。对承包单位生产经营情况进行合规性审查不到位，对技改项目的安全管理不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

本起事故共对施工方、承包方、昌建陶瓷公司、相关责任单位11名责任人给予党纪处分、行政处罚。

昌建陶瓷有限公司发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，由县应急管理局给予行政处罚。

阳城开发区建设投资有限公司、安阳现代陶瓷园区管理服务部、行政审批局分别向开发区管委会作出深刻检查。

五、事故防范措施

为了深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制事故发生，提出以下防范措施的建议：

（一）施工方和分包方要认真吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，要强化对危险作业的全流程管理，按照法律法规规定，严把作业方案制定、资质审查、条件确认、个人防护、现场监护等关口，确保安全生产法律法规严格执行和安全防范措施有效落实；要强化人员安全教育培训，提高作业人员安全防范意识和风险辨识能力；要强化隐患排查和治理工作，规范作业现场安全管理，及时消除作业现场的事故隐患，杜绝各类生产安全事故。

（二）承包方要认真吸取事故教训，履行好对项目的安全管理主体责任。要依法约定与拆除单位的安全管理职责，加强对承包单位的安全监管。要认真落实各项安全管理措施，做好人员作业资质、作业方案审查、现场作业条件确认、劳动防护措施落实，以及全流程安全监管，确保项目安全实施。

（三）发包单位要加强外包队伍管理，对租赁承包方、施工方的安全生产进行统一协调、管理；要严格审核外包队伍资质，并签订安全管理协议，明确作业范围、作业时间、作业人员活动范围、作业类型以及各方职责；要加强外包队伍人员培训情况、安全防护用品发放情况、工伤保险缴纳情况的检查，对落实不到位的队伍和人员严格禁止入场；要委派专人对外包作业进行盯守，重点检查“三违”行为，消除事故隐患，严防事故发生。

（四）相关管理单位要建立健全安全生产体制机制，设立专门机构，明确职责分工，配足人员，配强力量，加强对下属企业以及外包单位的安全生产工作进行统一协调和管理；要动态掌握所属企业的生产经营、检维修、外包工程和队伍情况，建立企业生产经营现状和外包队伍管理台账，做到底清数明、动态更新；要将外包作业纳入管理重点，完善“黑名单”制度，对事故隐患多发频发，承包工程期间发生生产安全事故的，纳为惩戒对象，实施限制招投标、市场禁入等措施，推动安全生产形势平稳发展。

阳城县应急管理局

2026年10月12日

网站地图　隐私条款　网站声明　联系我们
主办：阳城县人民政府办公室主办 承办：阳城县数据中心承办
晋ICP备14004478号　晋公网安备 14050002000628号 网站标识码：1405220013