政府信息公开

请输入关键字

天庆国际新城商住小区D区“3•14”坍塌一般事故调查处理报告

发布日期：2019-07-25 浏览次数: 字号：[大 中 小]

2019年3月14日上午11时27分，兰州市西固区深沟桥天庆国际新城商住小区D区项目1号楼，在进行施工升降机基础井桩开挖施工过程中，发生起坍塌事故,造成2人死亡。由于这起事故发生地属地责任不明确，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十条之规定，由市政府成立事故查组开展事故调查。

一、事故单位概况

（一）建设单位----兰州西固通达房地产开发有限公司

兰州西固通达房地产开发有限公司成立于1996年6月18日，于2016年6月12日取得由兰州市工商行政管理局颁发的营业执照，公司类型为一人限责任公司，注册资本为一亿零捌佰万元整，公司住所为甘肃省兰州市西固区深沟桥天庆国际新城综合楼，营业期限为1996年6月18日至2026年617日，经营范围为开山造地、开发荒山，荒坡及盐碱水洼劣质地开发建设，房地产开发，商品房销售，建筑施工等。统一社会信用代码91620100296695250H。

（二）施工单位----兰州二建集团建鑫工程有限公司

兰州二建集团建鑫工程有限公司成立于2005年1月14日，于2017年7月31日取得由兰州市工商行政管理局颁发的营业执照，公司类型为其他有责任公司，住所为甘肃省兰州市城关区靖远路301-305号，注册资本为伍仟零壹拾捌万贰仟捌佰元整，营业期限为2005年1月14日至2025年1月日，经营范围为工业与民用建设项目的建筑，土方机械施工等。该公司具有建筑工程施工总承包壹级、起重设备安装工程专业承包叁级、钢结构工专业承包叁级、石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级。统一社会信用代码91620100767734 86X4。

2016年3月6日，该公司与兰州西固通达房地产开发有限公司签定了《天庆国际新城D区项目建设工程施工合同》。

2018年3月12日，该公司取得兰州西固通达房地产开发有限公司直接发标的天庆国际新城D区建设项目的施工资质备案表。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

2018年3月，该公司天庆国际新城D区项目部入住施工现场，开始施工前期准备工作。于2018年5月3日，该工程正式开始施工。

2018年6月18日，该公司下发了《关于下发天庆国际新城D区项目管理人员聘任编制的通知》（兰二建建鑫发[2018]20号）文件，组建了天庆际新城D区项目部，项目经理张XX，副经理程XX，技术负责人黄XX，技术员安XX，施工员裴XX、王XX、王XX、马XX、李XX，安全员谭XX、XX。

（三）劳务公司----兰州三平建筑有限责任公司

兰州三平建筑有限公司是兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆·国际新城商住小区D区项目合同劳务公司。该公司成立于2004年3月2日，于20年5月4日取得由兰州市七里河区工商行政管理局颁发的营业执照，公司类型为有限责任公司，住所为兰州市七里河区敦煌路金港城，注册资本八万元整，营业期限为2004年3月2日至2024年3月1日，经营范围为房屋工程建筑、土木工程建筑、建筑安装，建筑工程劳务分包。统一社会信用代91620103756595200M。2006年7月28日，取得由甘肃省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（甘）JZ字许证[2006]620101274），许可范围为建筑施工，有效期为2018年7月28日至2021年7月27日。2019年1月1日，与兰州二建集团建鑫工程有限公司签定《劳务合作合同》，合作时间为2019年1月1日至2019年12月31日止。

2019年3月6日，该公司与兰州三平建筑有限责任公司井桩开挖二队签定了《工程劳务承包协议》，承包内容为天庆国际新城D区1号楼施工升降井桩开挖，工期为2019年3月13日至2019年3月15日。

（四）监理单位----甘肃金诚建设监理有限责任公司

甘肃金诚建设监理有限责任公司成立于1998年2月23日，于2017年6月6日取得由兰州市城关区工商行政管理局颁发的营业执照，公司类型为限责任公司，住所为兰州市城关区中山路10号，注册资本三百万元整，营业期限为1998年2月23日至2028年2月22日，经营范围为建筑工程监理造价咨询、招标代理（凭资质证）及技术咨询服务。统一社会信用代码：916201027102006O5E。该公司具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用程监理甲级资质。

2016年3月6日，该公司与兰州西固通达房地产开发有限公司签定了《建设工程监理合同》，工程名称为天庆国际新城D区项目。

2018年3月12日，该公司取得兰州西固通达房地产开发有限公司直接发标的天庆国际新城D区建设项目的监理资质备案表。

2018年3月20日，该公司下发了《天庆国际新城D区项目监理部总监理工程师任命书》（甘金监[2018]第45号）和《天庆国际新城D区项目监理人员任命书》（甘金监[2018]第48号），任命李X为总监理工程师，朱X为总监理工程师代表，李XX等为土建监理工程师，张XX为项目安全监理。

（五）事故项目----天庆国际新城商住小区D区项目

1.项目立项审批情况

1996年8月15日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得由兰州市城乡规划土地管理局颁发的《建设项目选址意见书》，编号为城市字第0号，建设单位拟选位置为西固深沟桥。

2010年2月5日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得由兰州市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第2010-010号），用地位置为兰市西固区T088#规划路两侧，B901#规划路以西，S067#规划路以东。用地面积约242753.4㎡，合364.135亩。

2011年4月18日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得兰州市发展和改革委员会《关于下达兰州市2011年第二批商品房建设项目备案的通知（兰发改投资（2011）212号）的立项文件；项目名称为兰州市西固区深沟桥天庆国际新城综合商住小区，建设期限为2011年至2015年，建筑面积75万平方米，总投资为170000万元。

2011年5月16日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得由兰州市环境保护局下发的《关于天庆国际新城住宅小区建设项目环境影响报告书的复》（兰环建发（2011）38号）。

2012年4月19日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得兰州市人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地使用证》，编号为兰国用（2012）X1044号，登记机关为兰州市国土资源局西固分局，登记日期为2012年4月12日。

2016年12月9日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得兰州市西固区发展和改革局《关于天庆国际新城C、D区地下工程登记备案的通知》（发改发（2016）387号），有效期2年。并明确“天庆国际新城综合商住小区项目备案（兰发改投资（2011）212号）地上工程主要建设内容不变”。

2017年11月27日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得由兰州市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》，证件编号为兰规建字620100201700183号和兰规建字第620100201700184号，建设项目名称为住宅小区D区，建设位置为西固区T088#规划路两侧，B901#规划路西，建设规模为D区1号住宅楼、2号住宅楼、D区商业，D区地下车库。

2018年3月5日，兰州西固通达房地产开发有限公司取得由兰州市建设工程安全质量监督站颁发的《甘肃省建筑工程施工安全条件备案表》（编2018-016），工程名称为天庆国际新城D区（1号、2号楼、商业及地下）。

2018年3月12日，兰州西固通达房地产开发有限公司按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步明确非国有资金投资工程建设项目发包方式的知》（甘建建〔2015〕89号），将天庆国际新城D区项目的施工直接发包给兰州二建集团建鑫工程有限公司，监理直接发包给甘肃金有限责任公司，并向兰州市建设工程招标投标公司办理了施工、监理的发包备案手续。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

2018年4月16日，兰州西固通达房地产开发有限公司天庆国际新城D区项目取得由兰州市城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》，证件号：620101201804160101。

2.工程建设进展情况

天庆·国际新城D区1号楼为剪力墙结构，地下三层，地上32层，建筑面积为25725.3㎡；车库为地下二层，建筑面积14559.46㎡；商业为框架构，地上为3层，建筑面积为8662㎡。

2018年5月开工，2018年冬休前，形象进度为1、2号楼主体6层，商业主体1层，车库两层主体封顶，基坑已回填土方等。

（六）事故发生地土地权属变化情况

2019年3月22日，市民政局回复《关于天庆·国际新城D区1号楼行政区划的函》，函告内容：一是事发地位于七里河区界线范围之内；二是七河区民政局在说明中提及事发地曾存在土地征收、出让等行为，此地于1998年出让于西固区；三是建议与国土部门核查事发地土地权属相关材料。月3日，市自然资源局出具了《兰州市不动产登记资料查询结果证明》：兰州西固通达房地产开发有限公司开发的“兰国用（2012）第X1044号”和“国用（2012）X1043号”建设地块坐落于西固区深沟桥。

（七）监管部门履职情况

2018年4月份，天庆国际新城D区项目建设单位兰州西固通达房地产开发有限公司和施工单位兰州二建集团建鑫工程有限公司项目负责人向西区建设工程安全监管站申请安全监管，西固区建设工程安全监督管理站受理申请。自2018年5月该项目施工至事故发生，市建设工程安全质量监督下发《施工安全监督记录》5份，《限期整改通知书》2份；西固区建设工程安全监督管理站对该项目共开展检查13次，填写检查记录13份，下发《令限期整改指令书》7份、《整改复查意见书》7份、《中止施工安全监督告知书》1份，举办安全教育培训2次；西固区陈坪街道安监站对该项目共查4次，填写了相关检查记录，下发《责令限期整改指令书》4次，进行安全生产教育培训1次；陈坪街道社区安检人员每月对该项目开展至少一次全检查。

2019年2月26日，施工单位向西固区大气办、执法局、住建局安监站以及兰州市建设工程安全质量监督站上报了《复工申请》等复工资料。

2019年2月27日，西固区大气办、兰州市西固区执法局直属中队对项目复工验收并同意复工。

2019年2月28日，西固区建设工程安全监督管理站对项目复工验收，未给书面意见。

2019年3月13日，兰州市建设工程安全质量监督站监督四科对该工地进行了复工验收，现场下发了《整改通知单》，要求整改完成后进行复查收，方可开工。

三、事故发生经过、事故救援及事故调查组成立情况

（一）事故经过及事故救援

2019年3月1日，兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城D区1号楼项目副经理程XX按照工程进度情况，决定进行1号楼施工电梯基础施工安排安XX编制了升降机基础井桩施工方案。3月11日，井桩施工方案完成了内部审核。随后，项目部将方案上报监理方审批，由于监理方当时没人，方案未经监理方、建设方审批。

2019年3月13日上午，项目部副经理程XX、施工员王XX、安全员戴XX、技术员安XX等4人，对兰州三平建筑有限责任公司井桩开挖二队务工员马XX、马XXX2人，在项目部会议室进行了技术交底，并向二人配发了安全帽和安全绳等安全防护用品。下午3点左右，施工员王XX带领马XX和XXX到施工工地，指认井桩开挖地点并施划施工白线，开始施工。3月13日下午开挖深度约2米，下了两个套筒，第二个套筒下了约70-80厘米。

3月14日上午7时左右，马XX和马XXX来到施工区域开始施工。到8时左右，向下挖了约50厘米，并将第二个套筒向下砸到距离地面20厘米右。约10时40分，又向下挖了约2米，此时井桩开挖深度约4.9米。中间休息时，马XXX对马XX说井桩里的土硬着呢，再往下挖1米深就挖出来好了随后2人商量继续开挖，不再下套筒。至11时20分左右，又向下挖了约50厘米，井桩已开挖深度达5.5米左右。此时，马XX提了一桶土去旁边倒时，井桩上部土方发生塌陷，将马XXX掩埋。当时，距施工地不远处的王XX和戴XX2人立即赶到现场，组织周边工人进行救援；同时，向项目部、理方和建设方进行汇报。总监代表朱X到达现场后拨打了119、120急救报警电话。12时左右，消防救援、120、施工单位主要负责人等先后到达场，实行大开挖救援。至13时30分左右，遇难者马XXX头部露出，已经无生命迹象。为避免伤害到遇难者身体，救援人员继续往下挖土实施救援下午15时50分左右，马XXX的多名亲属赶到现场，情绪激动，不顾阻拦，马XXX的侄子马XX强行将救援人员推开，自己下到套筒内挖土救援。由现场抢险人员在抢救过程中增大了对回填土的扰动，井桩西侧临时支护边坡再次坍塌，导致马XX被埋。坍塌发生后，救援人员立即对西侧支护进了加固，同时组织人员赶紧清理坍塌的土方。17时左右，马XX被救出后，由120救护车送医院抢救，后经抢救无效死亡。当晚20时40分左右，XXX被挖出，已无生命体征。

（二）领导批示及事故调查组成立情况

接到事故报告后，市消防支队特勤中队、市应急局、市住建局相关人员第一时间赶赴现场。西固区、七里河区人民政府有关领导带领住建、应等部门相关人员陆续赶赴事故现场。针对此次事故，省、市领导先后作出批示，要求查明事故原因、事故责任和安全漏洞，并举一反三安全生产各项措施。根据领导批示要求，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2019年3月16日，市政府成立了“3·14事故调查工作。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

（三）善后处置情况

2019年3月19日，事故单位与遇难者家属参照《工商保险条例》，按照2019年工亡职工待遇达成赔偿协议，并支付了赔偿金，妥善完成了善后理工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

序号	姓 名	性别	年龄	文化程度	身份证号码	伤亡程度	工种
1	马XXX	男	54	小学以下	6229XXXXXXXXX5712	死亡	普工
2	马XX	男	24	初中	6229XXXXXXXXX5714	死亡	普工

（一）人员伤亡情况：

（二）事故损失工作日：12000工作日

（三）直接经济损失：256万

四、事故发生的原因及性质

（一）事故性质

经调查组调查认定，天庆国际新城商住小区D区“3·14”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

（二）直接原因

1.兰州三平建筑有限责任公司施工人员在井桩开挖施工中，未严格按照井桩施工工艺流程及掘进深度及时下放钢护筒对井桩土壁进行支护，以未安装钢护筒的桩长累计达到2.18米，井桩内形成未支护区，井桩上部的滑移区土体在无支护措施的情况下，形成漏斗形坍塌，将井桩中施工人员埋，造成本起事故发生。

2.该项目施工升降机的安装基础位于建筑结构和基坑边坡之间的狭长区域，东侧的基坑边坡挂钢筋网片和喷水泥浆处理，西侧为建筑结构剪力且粘贴防水层，回填土两侧的渗水条件不好，不利于回填土层中水分的侧向渗排；基坑回填选用的材料为砂夹石，为确保回填土的压实度，按照基回填技术要求，施工单位在压实前，需要对待压实的土体进行洒水浸润，洒水提高了砂夹石土体中的含水率。而砂夹石土体含水率的提高，降低了填土颗粒间的摩擦力；另外基坑回填安排在冬季，土体湿水后容易结冰，春季气温回升，土体中的水分消融，使砂夹石土体变得松散。在施救行为扰动下，井桩附近土体继续下滑，发生坍塌，将施救人员掩埋。

（三）间接原因

1.兰州三平建筑有限责任公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产责任制、安全生产管理制度不完善，未制定隐患排查治理制度，未开展患排查治理工作；对劳务人员安全教育培训不到位；在未取得兰州市建设工程安全质量监督站复工验收同意的情况下，擅自组织施工人员进行井桩挖工作；在事故发生后，应急救援措施不力，发生二次坍塌，导致事故扩大。

2.兰州二建集团建鑫工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产责任制、安全生产管理制度不完善；电梯基础井桩施工方案未报监方和建设方审批，未取得兰州市建筑工程安全质量监督管理站复工验收同意，对兰州三平建筑有限责任公司组织施工人员进行井桩开挖作业监督检不到位；事故应急预案未向主管部门进行备案，而且操作性不强。

3.甘肃金诚建设监理有限责任公司，未认真履行日常巡视检查监理规定，巡视检查不到位，未及时发现井桩开挖施工作业，对施工方未经监管门复工验收同意擅自施工的行为未制止。

4.兰州西固通达房地产开发有限公司，作为项目建设方，安全管理规章制度不健全，在项目施工过程中，对施工现场情况掌握不全面、现场监检查不到位，未及时发现并制止施工方违规施工行为。

5.七里河区政府及其有关部门对擅自交易土地的行为未制止，未按照国务院《行政区域界线管理条例》第十条规定办理建设用地审批手续；未照《安全生产法》有关规定履行属地监管职责。

6.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》中关于“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安和谁主管谁负责的原则”以及《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》（安委〔2015〕5号）中“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁责”的原则，市安质站、西固区政府及其有关部门履行安全监管职责不到位。

五、对事故有关责任人员及单位的责任认定及处理建议

（一）对事故有关责任人员的责任认定及处理建议

1.兰州三平建筑有限责任公司劳务工人马XXX，天庆国际新城商住小区D区施工升降机基础平台井桩作业人员之一，违规作业，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

2.兰州三平建筑有限责任公司总经理史XX，未认真履行安全生产管理职责，未落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有主要领导责任依据《安全生产法》第九十二条规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城商住小区D区项目部安全员戴XX，未认真履行职责，未及时发现作业人员违规开挖行为，对事的发生负有直接管理责任，依据《安全生产法》第九十三条规定，建议由市住建局按程序报省住建厅撤销其安全生产考核合格证；并由兰州二建集建鑫工程有限公司依据相关管理制度与其解除劳动合同关系。

4.兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城商住小区D区项目部技术员安XX，未认真履行职责，在未将电梯基础井桩施工方案及时上报监方审批同意的情况下，盲目组织施工，对事故的发生负有主要管理责任，依据《安全生产法》第九十二条规定，建议对其处上一年年收入百分之三的罚款。

5.兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城商住小区D区项目部副经理程XX，在未将施工升降机基础井桩施工方案上报监理方和建设方审同意的情况下，盲目组织施工，对事故的发生负有主要管理责任，依据《安全生产法》第九十二条规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的款。

6.兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城商住小区D区项目部经理张XX，未认真履行项目部主要负责人职责，对事故的发生负有主要管责任，依据《安全生产法》第九十二条规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

7.兰州二建集团建鑫工程有限公司副经理丁XX，主管公司安全生产工作，未认真履行安全负责人职责，未及时建立、修订完善公司安全生产任制、安全生产管理制度；未认真督促天庆国际新城商住小区D区项目部落实安全生产管理职责，对事故的发生负有主要领导责任，依据《安全生法》第九十二条规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

8.甘肃金诚建设监理有限责任公司兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城商住小区D区项目部1号楼现场土建监理工程师李XX，未认真行日常巡视检查监理规定，未制止施工方的擅自复工行为，对事故的发生负有管理责任，依据《危险性较大的分部工程安全管理规定》第三十七条定，建议由市住建局对其予以行政处罚。

9.甘肃金诚建设监理有限责任公司兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城商住小区D区项目部总监代表朱XX，未督促现场监理员认真履日常巡视检查监理规定，未制止施工方的擅自复工行为，对事故的发生负有管理责任，依据《危险性较大的分部工程安全管理规定》第三十七条定，建议由市住建局对其予以行政处罚。

10.甘肃金诚建设监理有限责任公司兰州二建集团建鑫工程有限公司天庆国际新城商住小区D区项目部总监李XX，未督促现场监理员认真履行常巡视检查监理规定，未制止施工方的擅自复工行为，对事故的发生负有管理责任，依据《危险性较大的分部工程安全管理规定》第三十七条规定建议由市住建局对其予以行政处罚。

11.兰州西固通达房地产开发有限公司经理张XX，未认真履行监督管理职责，对现场施工情况掌握不全面、现场监督检查不到位，未及时发现制止施工方违规施工行为，对事故的发生负有管理责任，依据《安全生产法》第九十二条规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

12.兰州西固通达房地产开发有限公司韩XX，未认真履行监督管理职责，未组织建立、健全本单位安全生产责任制及安全生产管理制度，未促、检查本单位的安全生产工作，对事故的发生负有管理责任，根据《安全生产法》第九十二条，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（国家安全产监督管理总局令（第77号））第四条第一项规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

13.对市住建局、市建设工程安全质量监督站、西固区住房和城乡建设局、西固区建设工程安全监督管理站、西固区陈坪街道等7名同志进行了诫约谈、诫勉谈话、行政警告等处理。

事故单位其他有关责任人员，由事故单位提出处理意见。

(二)对事故有关单位的责任认定及处理建议

1.兰州三平建筑有限责任公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产责任制、安全生产管理制度不完善，安全生产教育培训、日常安全检查力，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，依据《安全生产法》第一百零九条规定予以行政处罚。

2.兰州二建集团建鑫工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，导致事故发生，对事故发生负有主要责任，违反《建设工程安全生产管理例》第十七条第二款规定，依据《建设工程安全生产管理条例》第六十一条规定，建议由市住建局予以行政处罚。

3.甘肃金诚建设监理有限责任公司未认真履行监管责任，导致事故发生，对事故发生负有管理责任，依据《危险性较大的分部工程安全管理定》第三十七条规定，建议由市住建局予以行政处罚。

4.兰州西固通达房地产开发有限公司作为项目建设单位，在项目施工过程中，对现场施工情况掌握不全面、现场监督检查不到位。建议由西固住建局和兰州市建设工程安全质量监督管理站对该单位进行工作约谈，并由市住建局根据有关规定进行处理。

（三）其他处理建议

1.建议西固区住建局向西固区委区政府作出深刻检查。

2.建议七里河区住建局向七里河区委区政府作出深刻检查。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

3.建议兰州市建设工程安全质量监督站向市住建局作出深刻书面检查，并报市安委会办公室。

六、事故防范和整改措施

（一）切实落实工程建设安全生产监管责任。各区县政府、管委会和有关行业管理部门要严格落实安全生产监管责任。要按照《甘肃省安全生委员会办公室关于建筑施工生产安全事故预警的通知》（甘安办函〔2019〕4号）要求，深入研究当前建筑施工领域安全生产形势，拿出切实可行措施遏制事故多发频发势头。要进一步理顺市区两级住建部门安全监管体制，明确各自的安全监管职责。要深入开展建设工程复工验收检查，督促工企业进一步落实事故隐患大排查、大整治工作；在各项工程施工前，要按规定办理各项工程施工前期手续，待手续齐全后方可组织工程施工；要强对施工现场安全生产工作的监督检查，对检查中发现的事故隐患，要及时督促整改，做到事故隐患不消除，工程不开工，从管理上确保各项工程工的安全。

（二）切实落实企业安全生产主体责任。参建各方要深刻吸取此次事故教训，进一步落实《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》（甘省人民政府133号令），以建设本质安全型企业为目标，着力加强企业的管理责任、保障责任、岗位责任和监督责任，严格遵守国家安全生产法律规，严格执行安全生产标准、作业规程和安全技术措施，真正做到安全发展。要加强工程施工过程中的管理，深入开展安全生产大检查工作，做到员参与、全过程排查、全方位覆盖，从根本上消除工程施工过程中存在的各类事故隐患，确保安全施工。

（三）切实强化红线意识。全市建筑企业要进一步强化法律意识，建立健全安全生产管理规章制度，要按照省住建厅、市安全生产委员会办室、市住建局有关做好项目复工检查的有关要求，认真做好复工前安全条件检查，加强对危险性较大的分部分项工程安全管理，严格审批程序，及制止施工人员违章作业，将安全生产责任落实到岗位，落实到人头，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，积极开展地安全生产标准化建设，自觉规范建筑施工安全生产行为，严守法律底线，确保安全生产。

打印本页关闭窗口

网站首页 网站地图 联系我们

主板: 兰州市应急管理局 备案编号：陇ICP备2020003575号-1
网站标识码：6201000047 甘公网安备 62010202000806号

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭