勐腊勐仑“5•21”西双版纳小开劳务服务有限责任公司一般高处坠落事故调查报告

来源：勐腊县应急管理局 发布时间：2026-11-10 18:22

勐腊县人民政府“5·21”一般高处坠落事故调查组

2026年9月15日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

（三）其他可能因素排除

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位及有关单位

（二）有关监管部门

（三）地方党委政府

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位行政处罚建议

（二）对相关责任人员处理建议

（三）其他处理建议

六、事故整改和防范措施

（一）各涉事企业层面，全面压实安全生产主体责任

（二）强化建设单位安全管理（勐仑镇人民政府）

（三）行业主管部门强化建筑施工领域监管（县住房和城乡建设局）

（四）压实属地监管责任（勐仑镇人民政府）

（五）全县建筑施工领域开展警示教育

2026年5月21日8时45分，西双版纳小开劳务服务有限责任公司在勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目业务用房进行脚手架拆除作业时，发生一起一般高处坠落事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规规定，勐腊县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县住房城乡建设局、县公安局、县司法局、县总工会、县人力资源和社会保障局、勐仑镇人民政府等部门组成的“5·21”事故调查组，并邀请县纪委县监委、县人民检察院派员参与事故处理工作，聘请专家参与事故技术鉴定、检验工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术分析等形式进行调查取证，查明了事故经过、原因、应急处置、人员伤亡情况和直接经济损失等情况，查明了涉事生产经营单位相关情况和责任，查明了有关部门在监管方面存在的问题和相关人员责任，认定了事故的性质，并针对事故原因及暴露出的突出问题，总结分析了事故主要教训，提出了处理建议、事故整改和防范措施建议。

经调查认定，勐腊勐仑“5·21”西双版纳小开劳务服务有限责任公司一般高处坠落事故是一起因分包单位主体责任缺位，监理单位未履行监理职责，作业人员违规作业造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：西双版纳小开劳务服务有限责任公司，为事故发生项目的脚手架专业分包单位。统一社会信用代码：9153**********WCX6，法定代表人吴某，同时负责勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目业务用房脚手架拆除作业现场负责人。公司住所地：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县******

2.建设单位：勐仑镇人民政府，统一社会信用代码：1153**********919D。

勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目于2020年4月24日由云南鑫源建设有限公司、云南博超建筑设计有限公司联合体中标建设，由联合体牵头人云南鑫源建设有限公司实际施工。

项目采用EPC模式实施建设项目，由勐仑镇人民政府负责组织实施，该项目于2020年10月正式开工建设，受建设资金不足影响，整体建设推进缓慢。在申报2023年超长期国债资金期间，因消防系统超长期国债项目申报主体资质限制，勐仑镇人民政府不满足申报条件，为满足国债项目申报条件，临时将项目名义建设主体变更为“勐腊县消防救援大队”，以此匹配国债资金申报硬性要求。

本次主体变更仅为争取国债资金的程序性操作，经后续核查，该项目合同签订、资金拨付、日常管理等全部实际实施工作仍由勐仑镇人民政府负责，故认定建设单位主体仍是勐仑镇人民政府。

3.总承包单位：云南鑫源建设有限公司。统一社会信用代码9153**********18X0，法定代表人张某，成立于2006年10月17日，住所地云南省宣威市***。

4.实际施工单位：云南达轩建设工程有限公司。统一社会信用代码9153**********TG0J，法定代表人吕某，同时作为勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目安全管理人员。成立于2019年3月29日，住所地云南省西双版纳傣族自治州勐腊县***。

5.监理单位：云南联都项目管理咨询有限公司（原名云南联都建设工程监理有限公司）。统一社会信用代码9153**********6J7J，法定代表人文某，住所地云南省昆明市***。勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目监理机构实际配备总监理工程师程某，专业监理工程师潘某、李某，监理员张某、杨某、黄某等人员。2026年3月事发项目复工时，项目现场监理员杨某变更为杨某。

6.项目基本情况。

项目名称：勐腊县公安消防大队勐仑消防中队建设项目，项目代码：2018-53****-**-**-****47。项目选址勐腊县勐仑镇集镇北侧，划拨用地，规划用地面积9374.50平方米（14.06亩），总建筑面积3684.88平方米，新建4栋框架结构建筑：3层业务综合用房、3

层附属用房、训练塔、值班室，配套建设训练场、道路、绿化、给排水、供电等附属工程；项目估算总投资***万元，资金来源为地方配套资金；场地岩土勘察判定为Ⅱ类建筑场地，抗震设防烈度7度，业务综合用房、车库值班室抗震设防类别为重点设防类。项目计划建设周期12个月（2020年10月至2021年10月），至事故发生时项目仍在实施，实际工期已严重超出计划工期。

7.相关合同关系。2020年6月11日，勐仑镇人民政府与云南联都建设工程监理有限公司签订建设工程委托监理合同，对勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目设计、施工进行全过程监理，云南联都建设工程监理有限公司有权责令施工单位对不符合规范和质量标准的工序和不安全施工作业停工整改、返工，施工单位取得监理机构复工令才能复工。

2020年9月10日，云南鑫源建设有限公司与云南达轩建设工程有限公司签订的《工程专业分包合同》约定：承包范围为除主体工程外，所有装修外立面门窗、室外附属工程等施工工程；开工时间为2020年10月20日，总日历天数360天；乙方不得将本工程全部或部分转让，一经发现视为违法转包或分包；乙方对进场施工人员进行安全教育，特殊工种作业人员必须持证上岗；乙方对自己施工人员承担全部责任，并购买相关保险。

2022年1月18日，云南达轩建设工程有限公司将本项目脚手架搭设、拆除、维护作业分包给西双版纳小开劳务服务有限责任公司，双方签订脚手架专业分包合同，约定由西双版纳小开劳务服务有限责任公司按照国家法律法规开展脚手架架设、拆除、维护工作，负责工人安全措施及工人保险。云南达轩建设工程有限公司与西双版纳小开劳务服务有限责任公司之间未单独签订安全生产管理协议。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.西双版纳小开劳务服务有限责任公司（劳务作业单位）。承接勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目脚手架搭设、拆除、维护劳务作业；为作业人员配备了安全帽、安全带等劳动防护用品；未提交其余相关安全生产管理台账。

2.云南达轩建设工程有限公司（实际施工单位）。自2020年10月起实际承揽并实施本项目除主体工程外的全部施工任务。2022年1月18日与西双版纳小开劳务服务有限责任公司签订《建筑工程劳

务合同》，将脚手架搭设、拆除、维护作业交由专业劳务单位实施，并在合同中约定按国家法律法规开展作业、由劳务单位负责工人安全措施及保险。法定代表人吕某持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书（安全A证），事发时在现场；云南达轩建设工程有限公司未提交其余相关安全生产管理台账。

3.云南鑫源建设有限公司（总承包单位）。依法参与项目招投标，与云南博超建筑设计有限公司组成联合体中标本项目。2020年9月与云南达轩建设工程有限公司签订《工程专业分包合同》，在合同中约定分包范围、工期，以及分包方安全教育、特种作业人员持证上岗、购买相关保险等安全管理要求，云南鑫源建设有限公司未提交其余相关安全生产管理台账。

4.建设单位：勐仑镇人民政府。

勐仑镇人民政府系勐腊县公安消防大队勐仑消防中队建设项目建设单位，负责项目组织实施、日常管理和资金拨付，落实建设单位安全生产管理职责，主要开展了以下工作：一是健全责任体系。成立由分管副镇长负责的项目管理机构，下设镇项目办，配备项目办负责人和现场驻场管理人员，明确工程质量安全、资金拨付使用等岗位职责，把安全生产责任落实到岗到人；二是严格建设程序。项目经招标确定云南鑫源建设有限公司、云南博超建筑设计有限公司联合体中标，采用EPC模式实施，2020年10月开工建设；2020年6月11日与云南联都建设工程监理有限公司签订《建设工程委托监理合同》，约定全过程监理并明确安全监理责任；三是严控工程施工。督促施工单位对脚手架搭设、拆除等危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案并组织安全技术交底，落实作业前检查、警戒隔离、现场监护和旁站监理等措施。

5.云南联都项目管理咨询有限公司（监理单位）。2020年4月中标，2020年6月11日签订监理合同，2020年8月进驻项目工地开展监理工作，事发时尚在合同约定的监理责任期内；云南联都项目管理咨询有限公司编制监理规划，确立安全生产、文明施工监理目标；编制安全监理实施细则，细化管控措施，针对危险性较大的分部分项工程，监理机构编制安全监理实施细则，明确安全监理的方法、措施和控制要点。健全岗位职责与旁站监理制度，明确“安全监理人员岗位职责”，分别规定监理单位安全监理主要职责，以及总监理工程师、总监代表、安全监理工程师、安全监理员的安全监理职责，包括

审查专项安全施工方案、组织审核安全技术措施、核查分包资质与安全生产许可证、审查特种作业人员上岗证、组织安全检查与隐患整改、事故时保护现场并参与调查处理等。

（三）事故发生经过

2026年5月20日8时26分，云南达轩建设工程有限公司技术员吴某电话通知西双版纳小开劳务服务有限责任公司法定代表人吴某于2026年5月21日到勐腊县勐仑消防中队业务楼开展外墙脚手架拆除作业。

5月21日8时20分许，西双版纳州小开劳务服务有限责任公司法定代表人吴某召集董某、王某、李某、王某、钱某、岩某、许某、岩某、褚某9名工人到达到勐腊县勐仑消防中队业务楼进行拆除原先搭建的外墙脚手架作业。作业过程中，董某等9名作业人员分散在业务楼外墙脚手架不同位置开展拆除作业，其中死者褚某被吴某安排在业务楼三楼檐口位置实施脚手架拆除作业。8时46分许，死者褚某在三楼檐口位置的脚手架作业面上作业时，坠落至楼前地面，经现场抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故地点位于勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目业务楼三楼檐口外侧脚手架作业位置。脚手架搭设高度约13米，前期外墙施工过程中部分连墙件被拆除。事发作业为脚手架拆除高处作业，作业面下方为硬质地面。事故发生时，现场共9名工人从事脚手架拆除作业，人员分散布置，作业现场没有设置警戒隔离区域，无专职现场安全监护人员。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员基本情况

褚某，男，身份证号51**********32，户籍所在地四川省南部县，系西双版纳小开劳务服务有限责任公司作业工人，从事脚手架拆除作业；未取得架子工特种作业操作资格证书；事故发生时在三楼檐口脚手架位置作业，未佩戴安全带，发生高处坠落事故，经现场急救抢救无效死亡。

2.直接经济损失情况

直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），包含丧葬抚恤补助、赔偿补偿、事故处置等费用，核定本起事故直接经济损失约***万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月21日8时55分，云南达轩建设工程有限公司主要负责人吕某向勐仑镇人民政府电话报告事故情况，10时34分，勐腊县应急管理局接到勐仑镇人民政府关于该起事故的报告。接报后县应急管理局对该突发事件信息进行核实，11时20分许，县应急管理局向西双版纳州安全生产委员会办公室、勐腊县人民政府电话报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

8时46分西双版纳小开劳务服务有限责任公司现场人员左某（吴某妻子）看到褚某从高处坠落后立即拨打120急救电话，因担心二次伤害，未对死者进行挪动。9时10分许，勐腊县勐仑镇卫生院医护人员到达现场开展救治，同一时间，勐仑镇人民政府工作人员到达现场核实事故情况，于10时34分向勐腊县应急管理局对该起事故进行汇报。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治

2026年5月21日上午10:00时许，勐仑镇医护人员宣告褚某死亡。

2.善后情况

2026年6月8日，云南达轩建设工程有限公司、西双版纳小开劳务服务有限责任公司与褚某（死者）家属达成死亡赔偿协议，协议

费、赡养费、抚养费、死者家属处理事故交通费、住宿费、误工费、伙食费、精神损害抚慰金、丧葬事宜处理开支费用共计***万元（***元整）。

菜单

（四）事故应急处置评估

事故发生后，云南达轩建设工程有限公司、西双版纳小开劳务服务有限责任公司现场人员立即拨打急救电话，并向属地人民政府汇报事故情况。勐仑镇人民政府接报后迅速组织公安、医疗等部门工作人员到现场开展相关工作，勐腊县人民政府第一时间安排事故救援工作，调集各方应急救援力量，现场组织协调到位，配合紧密，相互协作，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生事故，救援处置过程中未出现新伤亡情况及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

褚洪超在未系挂安全带的情况下违章进行脚手架拆除高处作业，导致其高处坠落死亡。

（二）事故间接原因

1.西双版纳小开劳务服务有限责任公司（劳务作业单位）

安全生产主体责任完全不落实，未建立本单位安全生产管理制度、操作规程；违规安排未取得架子工特种作业操作证的人员从事脚手架拆除作业；劳动防护用品管理混乱，未监督高处作业人员正确佩戴使用安全带。

2.云南达轩建设工程有限公司（实际施工单位）

落实总包分包安全统一协调管理责任不到位，存在以包代管；将脚手架拆除工程分包给西双版纳小开劳务服务有限责任公司后，未单独签订安全生产管理协议。脚手架拆除工程管控缺失，未督促分包单位落实脚手架拆除施工方案，未有效对承包单位开展技术交底；作业开工前未复核作业人员特种作业资格。

3.云南联都项目管理咨询有限公司（监理单位）

未依法履行安全监理职责，监理工作流于形式。停工期间及复工后未对项目施工实施有效监理，总监理工程师缺位，2026年3月事发项目复工后对项目开展过4次巡视检查并下达监理通知书要求施工单位限期整改，但整改到期后监理单位未开展隐患整改复查，安全隐

患未消除；项目复工后，未重新审查作业单位资质和特种作业人员持证情况，未对脚手架拆除等危险性较大的工程实施旁站监理和安全检查，未发挥安全监理的监督管理作用。

（三）其他可能因素排除

经调查：事故发生当日天气晴、无降雨，排除恶劣天气因素；褚某5月20日晚至5月21日开工前未饮酒，排除死者酒后作业因素；

根据公安机关核查意见，褚某系高处坠落死亡，该起事故不符合公安机关立案管辖的条件。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位及有关单位

1.西双版纳小开劳务服务有限责任公司。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度、安全操作规程，未配备安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十四条的规定；未对从业人员进行安全生产教育和培训并如实记录，未经教育培训合格人员上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定；安排未取得特种作业操作资格证书的人员从事脚手架拆除特种作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条的规定；未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品并监督正确佩戴使用，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定；对危险性较大的脚手架拆除工程未落实施工方案和安全技术交底，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定。该公司是本起事故的主要责任单位。

2.云南达轩建设工程有限公司。中标总包单位（云南鑫源建设有限公司）中标后将工程交其组织施工，其再将脚手架作业分包给西双版纳小开劳务服务有限责任公司，分包管理层层失守；案卷所附其建筑业企业资质证书、建筑施工安全生产许可证于事故发生时均已超过有效期，其仍组织本项目施工，涉嫌不具备安全生产条件从事生产经营活动；未按规定配备专职安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条的规定；对危险性较大的脚手架拆除工程未督促落实施工方案、未落实统一协调管理，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十四条、第二十六条的规定；开工前未复核特种作业人员持证情况；拆除脚手架连墙件后未组织恢复加固，违反《中

华人民共和国安全生产法》第四十一条关于隐患排查治理的规定。该公司对本起事故负有重要管理责任。

3.云南联都项目管理咨询有限公司（监理单位）。作为项目监理单位，未按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理；停工期间及复工后安全巡视检查流于形式，2023年事发项目原总监理工程师程某离职后至2026年5月21日事发，该时间段云南联都项目管理咨询有限公司未重新派驻总监理工程师，导致事发项目总监理工程师缺位；未发现并督促整改脚手架连墙件缺失、局部杆件受损等隐患；未审查脚手架拆除作业单位资质和特种作业人员持证情况；未对危险性较大的脚手架拆除工程实施专项巡视检查或旁站监理，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条、第二十六条、《建设工程质量管理条例》第三十七条的规定。该公司对本起事故负有监理责任。

4.云南鑫源建设有限公司。作为施工总承包单位，涉嫌将中标工程转包给云南达轩建设工程有限公司实际施工，违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定。

5.建设单位勐仑镇人民政府。对项目施工全过程安全督促检查不够，对转包分包、危险性较大分部分项工程风险管控监督不足。

（二）地方政府及有关监管部门

勐仑镇人民政府对辖区在建工程项目安全巡查排查不够全面，对脚手架拆除等高风险作业风险辨识和监督不到位；作为该项目建设单位，对项目建设管理问题负有相应责任。

勐腊县勐仑镇综合执法队作为属地建筑施工行业管理部门，对辖区在建工程监督检查不到位，对事发项目违法转包分包、特种作业人员无证上岗等问题失察，行业安全监管存在薄弱环节。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位行政处罚建议

1.西双版纳小开劳务服务有限责任公司，本起事故主要管理责任单位。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项给予行政处罚。

2.云南达轩建设工程有限公司，对事故负重要管理责任。建议勐腊县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四

条第一项给予行政处罚。

3.云南鑫源建设有限公司，涉嫌将中标工程转包给云南达轩建设工程有限公司实际施工，建议由县住房和城乡建设局对其总承包安全管理履职缺位问题依法查处。

4.云南联都项目管理咨询有限公司，作为项目监理单位，未依法履行安全监理职责，建议勐腊县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项给予行政处罚。

（二）对相关责任人员处理建议

1.褚某，西双版纳小开劳务服务有限责任公司作业工人。未取得建筑架子工特种作业操作资格证书、未经安全教育培训合格，未系挂安全带违章从事脚手架拆除高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

2.吴某（西双版纳小开劳务服务有限责任公司法定代表人）：企业主要负责人，未履行安全生产第一责任人职责，违章组织无证人员开展作业，现场安全管理全面失守，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，对事故负有主要领导责任。涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法处理。

3.吕某（云南达轩建设工程有限公司法定代表人）：企业主要负责人，以包代管，项目不配备专职安全员，未落实工程管控，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故负有重要领导责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法处理。

4.杨某（云南联都项目管理咨询有限公司现场监理工程师）：作为勐腊县消防救援局勐仑消防中队建设项目现场监理工程师，未履行现场监理职责，未对脚手架拆除作业实施现场监理，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定，涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法处理。

（三）其他处理建议

1.对勐仑镇人民政府，由勐腊县安委办开展安全生产工作约谈，督促压实辖区在建项目属地安全管理责任。

2.对勐腊县勐仑镇综合执法队，由勐腊县安委办开展安全生产工作约谈，督促压实行业在建项目安全排查责任。

3.对吴某（西双版纳小开劳务服务有限责任公司法定代表人）、吕某（云南达轩建设工程有限公司法定代表人）、杨某（云南联都项目管理咨询有限公司现场监理工程师）三人，若经后续刑事调查认定其行为未达到刑事处罚条件，由应急管理部门依法依规实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）各涉事企业层面，全面压实安全生产主体责任

1.西双版纳小开劳务服务有限责任公司

立即停产开展全面安全整顿。建立完善安全生产责任制、各项管理制度操作规程；严格落实三级安全教育、专项安全技术交底制度；特种作业人员必须全部持证上岗，无证人员一律不得从事特种作业；完善劳动防护用品采购、发放、使用登记制度；作业必须落实专人监护、划定警戒区；依法签订劳动合同、缴纳工伤保险。完成整改经复查合格后方可恢复相关施工作业。

2.云南达轩建设工程有限公司

深刻吸取“以包代管”教训。严格落实分包单位资质、安全生产条件审查；工程建设严禁一包了之，必须督促分包落实安全生产责任制；施工现场足额配齐专职安全员；开工前核查所有特种作业人员证件；高处作业落实旁站监护；完善分包安全生产管理协议，落实统一协调管理职责；全面排查本公司所有在建项目脚手架、高处作业隐患。

3.云南鑫源建设有限公司

严格履行总承包单位安全生产总责。强化对实际施工单位、各分包单位全过程监督管理，严禁违法分包、转包；落实分包单位资质、人员审核；常态化开展现场安全隐患排查，闭环整改。

4.云南联都项目管理咨询有限公司

切实履行监理合同约定和法定安全监理职责。恢复并加强项目监理，健全项目监理机构、配齐专业监理人员；对施工单位进场、转包分包、危险性较大的分部分项工程作业实行报备和全过程监理；严格审查分包单位资质和特种作业人员持证情况；对脚手架、高处作业等危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则，落实巡视检查、旁站监理和验收。

（二）强化建设单位安全管理（勐仑镇人民政府）

作为政府投资项目建设单位，要严格落实建设单位安全生产责任。对项目全过程加强安全监督，强化分包管理、建设工程的监督检查。

（三）行业主管部门强化建筑施工领域监管（县住房和城乡建设局）

1.在全县建筑施工领域开展脚手架、高处作业、建设工程专项整治，重点整治违法分包转包、以包代管、特种作业无证上岗、安全技术交底缺失、防护用品不到位等突出问题。

2.强化劳务分包企业监督管理，严厉查处无资质承接劳务、特种作业人员无证上岗违法行为。

3.加大政府投资建设项目安全监管力度，压实建设、总包、分包各方安全责任。

（四）压实属地监管责任（勐仑镇人民政府）

1.完善辖区在建工程项目台账，做到在建工地底数清。常态化开展辖区在建工程安全巡查，重点排查脚手架、高处作业等工程风险。

2.加强对辖区内劳务施工队伍的风险摸排，发现违法分包、违章冒险作业及时上报行业主管部门处置。

（五）全县建筑施工领域开展警示教育

县安委会组织全县建筑施工企业，以本起“5·21”高处坠落事故作为典型案例开展警示教育。督促各施工企业严格落实工程管理制度，杜绝“重进度、轻安全”，坚决防范同类高处坠落事故重复发生。

中央政府和国家部委网站 | 各省市政府网站 | 省内州市政府网站 | 县市政府

勐腊县部门网站

主办单位 勐腊县人民政府办公室

技术支持 勐腊县电子政务服务中心

联系电话 0691-8161029

网站标识码：5328230030

滇ICP备14004378号-1

滇公网安备 53282302000003号

网站地图

政府网站找错 | 云南省政府网站曝光台 | 适老化无障碍服务 | 不良信息举报12377 | 涉企侵权举报专区

版权所有：勐腊县人民政府 · 网站标识码：5328230030 · 返回顶部